

اعمال اعماده حيث طرعه ابنوه البارع
بخصوص المرحلة الثالثة اتجاه البدار (المطبخ الثاني)
مطامير مركز البدار بتقنيه (FDR)
تنفيذ: شركة النيل العام للإنشاء والطرق

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٧٦٨٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٦) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرادتا بها استمارة (٥٠ ع. ح).

برءاءة التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعته والصرف والاتباع بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضاوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ١٣/٣/٢٠٢٠

مراتات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا
مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٣٠٨١٩٧٣	٢٠١٩/١٢/١٥	٣٠٨١٩٧٣	٣٠٨١٩٧٣

٢.٢ _____

(ب) الكاتب المنوط

٩٤

رئيس المصلحة

صلى الله عليه وسلم في سنة ٢٠٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ : الإمضاء :

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(۱)

(8) ادرج في سبف الدوائر رقم: _____، إمضاء الكاتب الشروط: _____

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الثاني) بطول ٥ كم بكتيبة الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٤/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/١٠/٠٢ تاريخ انتهاء المدة : ٢٠٢٤/١٠/٠١

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٤/٠٩/٠١ م

شركة المقاولات المعتمد بها العملية : شركة النيل العامة للإتشاء والطرق

مستخلص جارى رقم (٦)

رقم البنود	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأصل		كمية الأصل التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأصل التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الأصل التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلقة		صافي المستحق مبلغه	ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه		
٢	١	٢م	٢٠٠٠٠	.	١٦,٥			٢٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٢٠٠,٠٠٠	٢٥٠٨٠٠,٠٠٠					لوحت المشروع متواجدة. - التقرير المبني متواجد. - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. - السيارات موجودة . - مكتب جهاز الإشراف متواجد . - البرنامج الزمني موجود . - وثيقة التأمين موجودة .
٣	٢	٢م	٥٠٠٠٠	.	٥٨			٣٣٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٢٣٢٠٠٠٠,٠٠٠					
١	٣	بالطن	١١٢٤,٥٥	.	٢٠٦٠			٧٧٥,٥٠	١٦٥,٠٠٠	٩٤٠,٥٠	١٩٣٧٤٣,٠٠٠					
٦	٤	٢م	٦٠٠٠٠	.	٣١,٥			٣٣٠٠٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٣٩٥٠٠,٠٠٠	١٢٤٤٢٥٠,٠٠٠					
٧	٥	٢م	١٤٩٩٧,٨٦	.	١٠,٧٥			٣٢٥٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٨٨٦٨٧,٥٠					
٩	٦	٢م	٦٥٠٠٠	.	١٦١,٥			٣٥٠٠٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	٧٧٥٢٠٠٠,٠٠٠					
الإجمالي											١٣٥٩٣١٦٧,٥٠					
الإجمالي بعد خصم ١٥ %											١٣٥٢٥٢٠,١٦٦					



مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات
الاسم : م / امين على امين
التوقيع :

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم : م / محمد اسامة
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام الصيانة : م / محمود عبد الغنى
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير يوسف
التوقيع :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :

١٣٥٢٥٢-١, ٦٦
١.١٩.٥٥١, ٦٦

٣٣٣٤٦٤٣, -

الاستقارة

١٦٦٧٣٢, ١٥

٢٠١٧, ٧٠

٦٠٣٣, ٥٥

١٤٠

٩١ ٧٥
٥١٢ ٩٤٧

١٠٠, -

٦٤, -

٦٧٦, ٢٠

٢٠٢٧, -

٢٠٢٧, -

٢٠١٩٧٣, -

٢٠١٩٧٣, -



٢٠١٩٧٣, -

٢٠١٩٧٣, -



مشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

تنفيذ :- شركة النيل العامة لانشاء الطرق

رقم البند	2	3	4	6	7	9	م
العملية	مسطح الكشط	مسطح طبقة الأساس المثبت	وزن الأسمنت المضاف	مسطح التثبيت	مسطح اللصق	مسطح السطحية	
طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم	٠,٠٠	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤١٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٤٨,٠٠	1
أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي / ديروط (القطاع الثالث) مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	2
أعمال صيانة محور ملوي	٢٠٩٨,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤,٦٥	3
كمن الصفا بالمنيا	٣٢٥٣,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٣,٠١	٣٢٥٣,٠١	4
المنطقة الجنوبية	٥٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣١,٠٠	٥٨٣١,٠٠	5
الإجمالي* ١٠٠%	١٦١٨٢,٨٩	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤١٨٤٨,٠٠	٩٠٨٤,٠١	٥١٢٦٦,٦٦	

مهندس الهيئة
/م



مهندس الشركة
/م



وزن الأسمنت بعملية ابنوب - البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم

المحطة (الكيلومتری)	مسطح الأساس المثبت	كمية الأسمنت التصميمية كجم/م ^٢	وزن الأسمنت المضاف (طن)
7+000	42198	23,50	991,65
10+920			
اجمالي الوزن بالطن			991,65

مهندس الهيئة



مهندس الشركة