



كشف رقم (٦) جاري

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال المباني الخدمية و ملحقاتها (zone 1))

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٧٦ تاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ تنفيذ شركة : شركة الصفا للمقاولات العمومية
شاملة المدة من : ... بداية العمل..... الى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٤

قطاع التنفيذ و المناطق

رقم البند	نوع العمل	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مجملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٣	أعمال الكهرباء								
١	أولاً: دوائر الإضاءة ومخارج القوي :								
١-١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية IP ٥٤	١٦٠٠٠,٠٠	عدد	١	١	١٦٠٠٠,٠٠		١٦٠٠٠,٠٠	
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشف أضواء كامل بالمباني (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP 45	٩٠٠٠,٠٠	عدد	٥٠	٥٠	٤٥٠٠٠,٠٠		٤٥٠٠٠,٠٠	
١-٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج ٣×٣ (اناره- مروحة سقف-شفاط) بواسطة اسلاك مقلقه بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	٢١٠٠,٠٠	عدد	١٤٦	٦	٣٠٦٦٠,٠٠		٣٠٦٦٠,٠٠	
٢-١	بالعدد مخرج توريد وتركيب برزخ قوى ٤×٣ بواسطة اسلاك مقلقه بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	٣١٠٠,٠٠	عدد	٦٠	١٧-	٤٣		١٣٣٣٠,٠٠	هنا لم يتم تنفيذ ما يمثله
٣-١	بالعدد توريد وتركيب سخان ٤×٣ بواسطة اسلاك مقلقه بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم	٣١٠٠,٠٠	عدد	٣	٠	٣		٩٣٠٠,٠٠	٩٣٠٠
٤-١	بالعدد توريد وتركيب مخرج تكيف ٦×٣ بواسطة اسلاك مقلقه بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم	٤٦٠٠,٠٠	عدد	١٢	٩	٢١		٩٦٦٠,٠٠	٩٦٦٠
٢	ثانياً: نظام التليفونات :								
١-٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وذلك بكابل تليفون (xpair x0.6 mm) داخل مواسير ١٦ مم من السبي في سي من المخرج الى الترانك ومنه الراك او فريم التجميع	٢١٠٠,٠٠	عدد	٢٥	٥	٣٠		٦٣٠٠,٠٠	
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب وشبابيك من قطاعات الومنيوم P.S كبير مطلي بدهانات الكتروستاتيك	٤٠٠٠,٠٠	م	٢٩١	٠	٢٩١		١١٦٤٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرائيت اسود اسواتى سمك ٢ سم لزوم تشطيب المحال التجارية	١٨٧٥,٠٠	م	٢٧٠	٠	٢٧٠		٥٠٦٢٥٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب درج جرائيت محلى لزوم تشطيب المحال التجارية	١٣٠٠,٠٠	م	٥٦	٠	٥٦		٧٢٨٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعيه (بازلت - مايكا) او ما يمثله و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠,٠٠	م	١٩٦	٠	١٩٦		١٠٧٨٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات قطاع ١٦×١٦+١٦م لزوم أعمال الإنارة	٧٠٠,٠٠	م	١٤٤٠	٠	١٤٤٠		١٠٠٨٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤" (سليفات) لزوم أعمال الكهرباء	٤٢٥,٠٠	م	٤٥٠	٠	٤٥٠		١٩١٢٥٠,٠٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٢" (سليفات) لزوم أعمال الكهرباء	١٧٥,٠٠	م	١٩٢٠	٠	١٩٢٠		٣٣٦٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة واختبار وتشغيل مواسير من البولي ايثيلين على الكثافة HDPE تتحمل ضغط ١٦ كجم/سم ٢ لزوم أعمال مكافحة الحريق :								
	قطر ٤ بوصة	٢٥٠٠,٠٠	م	٣١٨	٠	٣١٨		٧٩٥٠٠٠,٠٠	
	قطر ٦ بوصة	٣٨٥٠,٠٠	م	٢٦٠	٠	٢٦٠		١٠٠١٠٠٠,٠٠	
	قطر ٨ بوصة	٧٨٥٠,٠٠	م	٢٦٤	٠	٢٦٤		٢٠٧٢٤٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل محابس تشغيل وفصل لزوم مواسير الحريق :								
	قطر ٦ بوصة	١٢٣٧٥٠,٠٠	عدد	١	٠	١		١٢٣٧٥٠,٠٠	
	قطر ٨ بوصة	١٥٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١		١٥٠٠٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص							١٧,٥٦٨,١٤٠,٠٠	
	قيمة المستخلص السابق							١٦,٧٢٢,٣١٦,٠٠	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق							٨٤٥,٨٢٤,٠٠	



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها الى المقاول
تحريراً فى سنة ٢٠٢٢
على الحساب / تخاتيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من :
تحريراً فى سنة ٢٠٢٢

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ()

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
روجع فوجد على صحة
مهندس المشروع :

مدير المشروع :
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب /
كمال بشرى بشاي



المقاول
٢٠٢٢ سنة
مدير المشروع :
٢٠٢٢ سنة
تحريراً فى سنة ٢٠٢٢



تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كويري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال
المباني الخدمية وملحقاتها) ZONE 1 بالامر المباشر

اسم المصل :

الشركة شركة الصفا للمقاولات العمومية

اسم المقاول :

العقد رقم (٢٠٧٦) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم ٦ جاري

بند الميزانية :

١٧,٧٨٥,٦٤٠.٠٠

امر الانشاء

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
٤٢,٢٩١.٢٠	٥% تأمين اعمال
١٩,٧٢٩.٩٢	رسم الدمغة
٨,٠٥٥.٤٧	ارباح.ت.ص للقطاع الخاص فقط
٠.٠٠	صالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهندس هندسية
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تنمية
٠.٠٠	يراعى قبل الصرف خصم غرامة التأخير
٠.٠٠	تعليق
٠.٠٠	سيارة العينات
٠.٠٠	

قرش

قيمة الاعمال	جنيه	قرش
١٧,٥٦٨,١٤٠.٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان	
٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	
١٦,٧٢٢,٣١٦.٠٠	سابق صرفه	
٨٤٥,٨٢٤.٠٠	مستحق صرفه	
٧٠,٠٧٦.٥٩	جملة الاستقطاعات	
٧٧٥,٧٤٧.٤١	صافى المبالغ المستحق	
أوامر الدفع الشيكات		
٤٠,٢٧٧.٣٣	حساب مصلحة الضرائب	
٢١,٧٤٩.٧٦	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	
٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استئلا المحاجر والملاحات)	
٠.٠٠	شيك الشركة	

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٣/١٢/٠٣ تاريخ نهاية يوليصة التأمين ٠٠٠٠/٠٠/٠٠
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية روجع حسابيا،