



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر -- البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : اعمال ازدواج طريق جناكيس الصهر اوي في المسافة من كم ١٠ حنى كوبري الكم ٧١ بطول ١٠ كم المرحلة الثانية

عقد رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/ ٣٩٠) بتاريخ : ٢٠٢١/٤/٨

تنفيذ شركة : الرضوان للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه بيان بكشوفات فروق الأسعار للعملية عاليه عن مستخلص (٥) جارى
و مستخلص (٦) جارى .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مدير إدارة المشروعات

م/ نازم امام

مهندس المشروع

م/ حسن جاقم

مهندس / مجدى عبد السلام كامل



مرفقات : ()



وزارة النقل

المينة العامة للطرق والكباري و النقل البري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كم ١٠
حتى كوبري الكم ٧١ بطول ١٠ كم المرحلة الثانية

تنفيذ شركة الرضوان للمقاولات العمومية

بيان بأجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- حديد التسليح - أسمنت)
وفقاً لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	ج٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٧١٨٥٥٦.٧٠
٢	ج٦	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥٤٣٢٢.٣.١٤
الاجمالي			٨١٥.٧٥٩.٨٤

الشيخ
محمد

الشيخ
محمد



المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

عملية : اعمال ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كم ١٠ حتى كوبري الكم ٧١ بطول ١٠ كم المرحلة الثانية
العقد رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٠) بتاريخ : ٢٠٢١/٠٤/٠٨

تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية

تعويضات فروق الأسعار عن مستخلص رقم (٦) جارى

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢١/٠١/١٩
الرقم القياسي للأسمت عند تاريخ الفتح الفني	١٤٨,٢
الرقم القياسي لحديد التسليح عند تاريخ الفتح الفني	٣١٠,٣
الرقم القياسي للسولار عند تاريخ الفتح الفني	٣١١,٣
الرقم القياسي للبيتومين عند تاريخ الفتح الفني	٢٧٤


إدخال بيانات														معدلات			
رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	رقم البند	البند	الفئة	الكمية	الفترة من الي	عدد الايام	نسبةالأيام	الكمية الممثلة	عنصر القياس (أسمنت_حديد_سولار _بيتومين)	وزن المتغير (ك)	الرقم القياسي للمتغير عند تاريخ المحاسبة (١٤)	الرقم القياسي للمتغير عند الفتح الفني (٤)	نسبة المتغير = (١٤-٤)/٤	نسبة التغير للبند ف =(ك)*نسبة (المتغير)	التعويض الكلي = ف * الفئة *الكمية	
٦	٢٠٢٣/٧/١٠	٣	كشط وإزالة المسطحات الاسفلتية	٢٥٠	٦٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٦٠٠.٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,١٣٦	٢٠٤٥٤,٥٥	
		٥	تكسير وإزالة مباني	٨٠	١٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	١٦.٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,١٣٦	١٧٤,٥٥	
		٧	أعمال حفر في تربة متماسكة	١٢	١٣٢٣٨	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	١٣٢٣٨.٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,١٣٦	٢١٦٦٢,١٨	
		٨	أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم مسافة نقل لا تقل عن ٧٠ كم	١٤٠	١٥٥٤٧	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	١٥٥٤٧.٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,١٣٦	٢٩٦٨٠.٦,٣٦	
		٩	توريد وفرش طبقة اساس مسافة ١٠٠ اكم	٣١٢	١٩٧٩٢	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	١٩٧٩٢.٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,١٣٦	٨٤٢٠.٥٩,٦٤	
		١٠	اعمال نوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين	٢٥	٤١٨٠.٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٤١٨٠.٦.٠٠	بيتومين	%٦٠	٦٢٢	٢٧٤	١,٢٧٠	٠,٧٦٢	٠,٠٥٥	٧٩٦٤٥٠.٠,٠٧
				٢٥	٤١٨٠.٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٤١٨٠.٦.٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,٠٥٥	٥٧٠.٠٨,١٨	
		١١	توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١١٤	٤١٨٠.٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٤١٨٠.٦.٠٠	بيتومين	%٥٠	٦٢٢	٢٧٤	١,٢٧٠	٠,٦٣٥	٠,٠٥٥	٣٠.٢٦٥١٠,٢٨
				١١٤	٤١٨٠.٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٤١٨٠.٦.٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,٠٥٥	٢٥٩٩٥٧,٣١	
		١٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات الحوائط	١٥٧٥	٤	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٤.٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٧١,٨٢
				١٥٧٥	٤	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٤.٠٠	أسمنت	%٤٥	٢٧٣,٦	١٤٨,٢	٠,٨٤٦	٠,٣٨١	٠,٣٨١	٢٣٩٨,٨٥
		٢٣	توريد وتربيط حديد بجميع الاقطار	١٥١٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٣.٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,٠١٤	٠,٠١٤	٦١٧,٧٣
				١٥١٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٣.٠٠	حديد	%٦٨	٩١٣,٦	٣١٠,٣	١,٩٤٤	١,٣٢٢	١,٣٢٢	٥٩٨٩٠.٦,٠
		٢٥	انشاء حائط من الدبش ومونة الاسمنت	٣٥٠	٣٣٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٣٣٦.٠٠	سولار	%١	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٣٢٠,٧٣
				٣٥٠	٣٣٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	٣٣٦.٠٠	أسمنت	%٤٠	٢٧٣,٦	١٤٨,٢	٠,٨٤٦	٠,٣٣٨	٠,٣٣٨	٣٩٨٠.٣,٠٨
		٢٧	توريد خرسانة لزوم تغليف مواسير خرسانية	١١٠٠	١٨	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	١٨.٠٠	سولار	%٧	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٢٧٣	٠,٠١٩	٠,٠١٩	٣٧٨,٠٠
١١٠٠	١٨			٢٠٢٣/٠٧/٠٦ - ٢٠٢٣/٠٧/١٠	٥	%١٠٠	١٨.٠٠	اسمنت	%٤٥	٢٧٣,٦	١٤٨,٢	٠,٨٤٦	٠,٣٨١	٠,٣٨١	٧٥٣٩,٢٣		
إجمالي فروق الأسعار عن المستخلص																٥٤٣٢٢٠.٣,١٤	
يعتمد																	

عن الهيئة

عن الشركة

مدير ادارة المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد



Handwritten signature of the Project Management Director

Handwritten signature of the Authority Representative


Handwritten signature of the Company Representative

Handwritten signature of the Company Representative

عن الشريعة
عن البلدية
عن الإدارة المركزية لمنطقة الباحة
عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة

4





محضر استلام موقع

لعملية ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كوبرى جناكليس في اتجاه
الصحراوي بطول ١٠ كم (المرحلة الثانية)

تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ وبناء علي عقد العملية رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٠)
اجتمعت اللجنة المشكله من الساده الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد فخرى الطحان	مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر
السيد المهندس / احمد عادل الشاعر	مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
السيد المهندس / احمد محمود ابو دقيقه	مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

السيد المهندس / محمد عبد السلام
وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على
الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية
ولامانع من استلام الموقع والبدء فى الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ هو
تاريخ استلام الموقع .

وأقفل المحضر على ذلك

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١-

٢-

٣-

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة

مهندسة /

هالة محمود سعد خليفة

مهلة اضافية

واردة من المنطقة الثالثة عشر - (البحيرة)

اسم العملية :- ازدواج طريق جناكليس الصحراوي من كم ١٠ الي كوبري الكم ٧١ بطول ١٠ كم (المرحلة الثانية) .
اسم الشركة المنفذة :- شركة الرضوان للمقاولات العمومية
قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٦٨,٦٦٦٤٠٠ مليون جنية
عقد العملية :- رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٠) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨
تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢١/٦/٣٠
تاريخ النھو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٢/٦/٢٩
تاريخ النھو طبقا لآخر مد مدة :- ٢٠٢٣/٣/٢٠
المطلوب

- مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ نھو الاعمال ٢٠٢٣/٩/٢٠ .

المبررات

بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضي المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .

إعداد مهندس :

مدير عام (صيانة/التنفيذ) :

مدير عام التخطيط :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :

رأي الشئون القانونية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

يعتمد :

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٧

لادارة المختصة الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

لحرق / ج ب

.....

.....

م	البيان	بيكوميون (٧٠/١٠)	بيكوميون معادل	MCO	RC	سولار	أمننت	حديد تمليج
%	%	%	%	%	%	%	%	%
١	بشتر الحاربي أصقل تليج جسات بشوع					٥٠		
٢	أصقل تشير وولقة بلقت الحرس الحاش					٥٠		
٣	أصقل تشير					٥٠		
٤	تشير وولقة حرسية مسحة و فرصة					٥٠		
٥	تشير وولقة موش					٥٠		
٦	أصقل تشير الحرس					٥٠		
٧	أصقل الحار					٥٠		
٨	أصقل تشير وتشير حرسية مسحة					٥٠		
٩	أصقل تشير وتشير حرسية مسحة (٦٠)					٥٠		
١٠	أصقل تشير حرسية مسحة MCO			٦٠		٥٠		
١١	أصقل تشير حرسية مسحة ٦٠ سم	٥٠				٥٠		
١٢	أصقل تشير حرسية مسحة RC				٧٠	٥٠		
١٣	أصقل تشير حرسية مسحة ٥٠ سم	٥٢				٥٠		
١٤	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
١٥	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
١٦	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
١٧	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
١٨	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
١٩	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٠	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢١	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٢	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٣	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٤	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٥	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٦	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٧	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٨	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٢٩	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٠	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣١	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٢	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٣	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٤	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٥	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٦	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٧	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٨	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٣٩	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٤٠	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٤١	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		
٤٢	أصقل تشير حرسية مسحة RC					٥٠		

التمهيد

أعلن الطرف الأول عن المناقصة المحدودة رقم (٢٨) للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك لتنفيذ عملية " أعمال ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كم ١٠ حتى كوبري الكم ٧١ بطول ١٠ كم المرحلة الثانية " وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة ، والتي فتحت مظاريها الفنية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ١ / ١٩ والمظاريف المالية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ١٦ ، وبناءا على ما اوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٢٤ من قبول السعر المقدم من شركة الرضوان للمقاولات بمبلغ ١٦٨٦٦٦٤٠٠ جنيه (فقط وقدرة مائة ثمانية وستون مليون وستمائة ستة وستون ألف وأربعمائة جنيه) شامل جميع أنواع الضرائب والدمغات بما فيها ضريبة القيمة المضافة لكونه أقل الأسعار وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م ، وموافقة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١ / ٣ / ٢٥ على تلك التوصية .

وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجان البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملا له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " أعمال ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كم ١٠ حتى كوبري الكم ٧١ بطول ١٠ كم المرحلة الثانية طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وقيمة إجمالية مقدارها ١٦٨٦٦٦٤٠٠ جنيه (فقط وقدرة مائة ثمانية وستون مليون وستمائة ستة وستون ألف وأربعمائة جنيه) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني شركة الرضوان للمقاولات بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهرا من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم LGO4238021003 بمبلغ ٨,٤٣٣,٣٢٠ جنيه (فقط ثمانية مليون وأربعمائة ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها لا غير) صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات - فرع العروبة بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٨ وساري حتى ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠ . وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .



[illegible]

Scanned with CamScanner

رقم البنود	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار الأعمال السابق الجزء	مقدار الأعمال في تكت حالي	مقدار الأعمال في تكت حالي	جاري أم نهائي	حقله مقدار الأعمال التي تكت حتى الآن	استنفذت	البقي من الاستنفذ	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة حرسانة مسلحة للإجزاء الثالثة	١٤٠	م3	٠	٩	٩	جاري	١٢٦٠	١٢٦٠	١٢٦٠	يراعي تطبيق شروط التعاقد
	بالمتر المكعب تكسير وإزالة هيكل أو خرسانة مسلحة أو عادية وأرضية الفتش	٨٠	م3	٠	٢٨	٢٨	جاري	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	
٧	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٢	م3	٨٩٥٨	٢٤٤٢٠	٢٣٢٧٨	جاري	٤٠٠٥٣٦	٤٠٠٥٣٦	٤٠٠٥٣٦	سيارة نقل المعينات متواجدة
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة مطابقة للمواصفات										استراحة الإشراف متواجدة وغير مطابق للمواصفات
٨	مسافة النقل لا تقل عن 60 كم	٩١	م3	٣٠٠٢٢	٣٠٠٢٢	٣٠٠٢٢	جاري	٢٧٢٢٠٠٢	٢٧٢٢٠٠٢	٢٧٢٢٠٠٢	سيارة التنسيقات متواجدة
	مسافة النقل لا تقل عن 70 كم	١٤٠	م3	٤٤٩٤٤	٤١٦٤	٤٩١٠٨		٦٨٧٥١٢٠	٦٨٧٥١٢٠	٦٨٧٥١٢٠	المهندسون متواجدون
٩	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة						جاري				بوليصة التأمين متواجدة
	مسافة النقل لا تقل عن 100 كم	٣١٢	م3	٦٨٧٦١	١١٤٤٧	٨٠٢٠٨		٢٥٠١٤٨٩٦	٢٥٠١٤٨٩٦	٢٥٠١٤٨٩٦	المعدات متواجدة
١٠	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل (MC-30)	٢٥	م2	٨٧٠٦٦	٢١٠٥٩	١٠٨١٢٥	جاري	٢٧٠٣١٢٥	٢٧٠٣١٢٥	٢٧٠٣١٢٥	
١١	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية	١١٤	م2	٨٧٠٦٦	٢١٠٥٩	١٠٨١٢٥	جاري	١٢٣٢٦٢٥٠	١٢٣٢٦٢٥٠	١٢٣٢٦٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
١٤	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات في جميع أنواع التربة	٨٠	م3	٠	١٤٠	١٤٠		١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات الحوائط السائدة	١٥٧٥	م3	٠	٩	٩		١٤١٧٥	١٤١٧٥	١٤١٧٥	لافتات المشروع متواجدة
١٧	بالمتر المكعب أعمال عزل القواعد والاساسات بدهان الإجزاء العلامية للبد	٥٠	م2	٠	١٩٠	١٩٠		٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	
23	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (52.37) بجميع الاقطار	١٥١٠٠	طن	٤٧٥	٧٥	٢٥	جاري	٣٧٧٥٠٠	٣٧٧٥٠٠	٣٧٧٥٠٠	التقارير الأسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة
٢٥	أعمال إنشاء حائط من الدبش ومونة الاسمنت....	٣٥٠	م3	٠	٥٠٦	٥٠٦		١٧٧١٠٠	١٧٧١٠٠	١٧٧١٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة لزوم تغليف مواسير خرسانية	١١٠٠	م3	٠	٢٦	٢٦		٢٨٦٠٠	٢٨٦٠٠	٢٨٦٠٠	
٢٩	مواسير خرسانية مسلحة قطر 80 سم	١١٠٠	م.ط	٠	١٤	١٤		١٥٤٠٠	١٥٤٠٠	١٥٤٠٠	خصم (7000) جنية سؤ مصنعية حالط الدبش رقم بند (25)
٣١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين إرتفاع 90 سم	٥٤٠	م.ط	٠	١٤٥٥	١٤٥٥	جاري	٧٨٥٧٠٠	٧٨٥٧٠٠	٧٨٥٧٠٠	
٣٢	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد إرتفاع 90 سم	٤٤٠	م.ط	٢٢١٥٠	٣٦٧٥	٣٦٧٥	جاري	١٦١٧٠٠٠	١٦١٧٠٠٠	١٦١٧٠٠٠	خصم (7945) جنية حيود الاسفلت بند رقم (11)
٣٧	بالمتر الطول حفر في تربة رملية بعمق 120 سم وعرض 40 سم	٨٥	م.ط	١٠٠٠٠	٥٨١٤	٥٨١٤	جاري	٤٩٤١٩٠	٤٩٤١٩٠	٤٩٤١٩٠	
٣٨	بالمتر الطول تركيب مواسير pvc قطر 110 مم	١٥٥	م.ط	١٠٠٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠	جاري	٥٨٩٠٠٠	٥٨٩٠٠٠	٥٨٩٠٠٠	حجز (20000) لحين عمل اختبارات الحديد بند رقم (23)
٣٩	بالمتر الطول تركيب مواسير pvc قطر 55 مم	٨٠	م.ط	١٥٠٠٠	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠	جاري	٤٥٦٠٠٠٠	٤٥٦٠٠٠٠	٤٥٦٠٠٠٠	
٤٠	بالعدد توريد وتركيب اسبستار فواصل (4*4)	١٥	وحدة	١٥٠٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	جاري	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	حجز (10000) لحين ورود نتائج اختبارات الاساس بند رقم (9)
٤١	بالعدد توريد وإنشاء غرف من الخرسانة طراز CH	٢٥٠٠٠	وحدة	٢٥	٧	٧	جاري	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	
	في حالة المرور على محطات تحصيل الرسوم الشركة لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لإسماء القائمة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للإلحة الشركة الوطنية كالتالي :										
*	أعمال توريد وتشغيل التربة مطابقة للمواصفات	١٣	م3	٧٤٩٦٦	٤١٦٤	٧٩١٣٠	جاري	١٠٢٨٦٩٠	١٠٢٨٦٩٠	١٠٢٨٦٩٠	
*	أعمال توريد وتشغيل طبقات الاساس	٢٥	م3	٦٨٧٦١	١١٤٤٧	٨٠٢٠٨	جاري	٢٠٠٥٢٠٠	٢٠٠٥٢٠٠	٢٠٠٥٢٠٠	
*	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية	٣	م2	٨٧٠٦٦	٢١٠٥٩	١٠٨١٢٥	جاري	٢٢٤٣٧٥	٢٢٤٣٧٥	٢٢٤٣٧٥	
الإجمالي											
أجمالي ما تم صرفه											٥٣٨٩١٤٢٥
أجمالي المستحق											٨٣٨٥١٢٤

يعتمد :
رئيس الإدارة المركزية
لواء أ.ح / أحمد ياسين الكزداني

المحاسب
على الحساب
نهائيا
مدير عام المشروعات /
م / السيد عبد المجيد

سحب صرفها إلى المقاول

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها و قدرها

التاريخ

يبلغ إلى المقاول

ملاحظة الفئات

اعتمدت من

التاريخ

عن الاستشاري /
م / عبد الجواد عبد الله

عن الهيئة /

م / حسن حاتم