

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) جاري لعمليه تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) .
تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .
يرجي التفضل بالإحاطه والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً : ٢٠٢٥/٣/٢٣ م


مرفقات (٣) مستخلص - إستمارة ٥٠ . ع . ح
- حصر أعمال - تقارير معملية
- جواب السيارات - جواب العمالة
- جواب المحملات
تقرير رقم (١١٥٨) بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥ م .

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



५.५ _____

الشركات

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية القنال و سيناء

فى المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ مع / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٤٩

رقم	المقاييس	نوع العمل	الفن	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً: اعمال الكبارى												
١	١٢٥٠	بالمتر الطولى : اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٣٦٠	م.ط	٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٩,٠٠	جاري	٣٤٨٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٨٤٠,٠٠	مهندسى التنفيذ موجودين
٣	٥٥٠٠	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٨٧	م	٢٨٩١,٦٤	٠,٠٠٠	٢٨٩١,٦٤	جاري	٢٥١٥٧٢,٦٨	٠,٠٠	٢٥١٥٧٢,٦٨	المعمل موجود
٤	٢٠٠٠	بالمتر المكعب : حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٨٧	م	٤٦٠,٣٨	٠,٠٠٠	٤٦٠,٣٨	جاري	٤٠٠٥٣,٠٦	٠,٠٠	٤٠٠٥٣,٠٦	اللافتات موجودة
٥	٢٠٠٠	بالمتر المكعب : توريد و ردم رمل نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى	١٢١	م	٢٦٣,٧٠	٠,٠٠٠	٢٦٣,٧٠	جاري	٣١٩٠,٧١	٠,٠٠	٣١٩٠,٧١	مكتب الموقع متواجد
٧	٣	بالعدد : نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع	٢٤٤٨٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠	جاري	٤٨٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٦٠,٠٠	مهندسى التنفيذ موجودين
٨	٣	بالعدد : نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	
٩	١٠٠٠٠	بالمتر الطولى : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٤٣٩٠	م.ط	٩٨٥٤,٣٠	٠,٠٠٠	٩٨٥٤,٣٠	جاري	٤٣٢٦٠,٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٦٠,٣٧٧,٠٠	
١٩	١٠٠٠٠	بالمتر الطولى : علاومة على اعمال الخوازيق قطر ١٢٠ سم فى التربة الانضغاطية او ذات الرتبة Class C	٧٥٠	م.ط	٤٨٦٧,١٤	٠,٠٠٠	٤٨٦٧,١٤	جاري	٣٦٥٠,٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠,٣٥٥,٠٠	
١٤	٧٥	بالمتر المكعب : خرسة عابيه لاساسات والبلاطات الانتقالية	١٦٦٠	م	٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠	جاري	١٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥٠,٠٠	
١٥	٣٥٠٠	بالمتر المكعب : خرسة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية	٢٣٣٥	م	٢٨٧٠,٨٦	٠,٠٠٠	٢٨٧٠,٨٦	جاري	٦٧٠,٣٤٥٨,١٠	٠,٠٠	٦٧٠,٣٤٥٨,١٠	
١٥	٣٥٠٠	بالمتر المكعب : خرسة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية (علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم / سم ^٢)	١٤٠	م	٢٦٦٤,٩٤	٠,٠٠٠	٢٦٦٤,٩٤	جاري	٣٧٣٠,٩١,٦٠	٠,٠٠	٣٧٣٠,٩١,٦٠	
١٦	٤٥٠	بالمتر المكعب : خرسة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٢٩٧٥	م	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٨٧٥٠,٠٠	
١٦ ب	١٤٥٠	بالمتر المكعب : خرسة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣١٧٥	م	٢٧٤,٠٩	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٩	جاري	٨٧٠,٢٣٥,٧٥	٠,٠٠	٨٧٠,٢٣٥,٧٥	
١٧	٤٠٠	بالمتر المكعب : خرسة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣١١٥	م	٣٣٣,٢٥	٠,٠٠٠	٣٣٣,٢٥	جاري	١٠٣٨٠,٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٠٣٨٠,٧٣,٧٥	
١٧ ب	١٠٠٠	بالمتر المكعب : خرسة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٣١٥	م	٢٥٠,٠٦	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٦	جاري	٨٢٨٩٤٨,٩٠	٠,٠٠	٨٢٨٩٤٨,٩٠	
١٨	٢٥٠٠	بالمتر المكعب : خرسة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد	٣٨٧٥	م	٨٠٠,٦٦	٠,٠٠٠	٨٠٠,٦٦	جاري	٣١٠,٢٥٦٩,١٣	٠,٠٠	٣١٠,٢٥٦٩,١٣	
١٩	٤٠٠٠	أعمال خرسة مسلحة لزوم البلاطات اعلى الكمر سابق الصب وكويستاته للكوبرى	٢٣٧٠	م	٢٥٨,٦٦	٠,٠٠	٢٥٨,٦٦	جاري	٦١٣٠,٢٤,٢٠	٠,٠٠	٦١٣٠,٢٤,٢٠	
٢١	٣٥٠٠	بالمتر المكعب : خرساته مسلحة للسقف اعلى الخوازيق pile on slab والكويستات	٣١٢٥	م	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جاري	١٠٩٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٣	٨٨٧٥	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	٣٠٠٠٠	طن	٤٦٢٨,٩٠	٣١٩,٤١١	٤٩٤٨,٣١	جاري	١٤٨٤٤٩٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٤٤٩٣٩٠,٠٠	
٢٣ ب	٩٨٠	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر	٣١٠٠٠	طن	١٠٢,١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,١٠	جاري	٣١٦٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٥١٠٠,٠٠	
٢٦	٤٢١٤	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	٥١	م	٢٥٥٦,٨٩	٠,٠٠٠	٢٥٥٦,٨٩	جاري	١٣٠,٤٠١,٣٩	٠,٠٠	١٣٠,٤٠١,٣٩	
٢٦ ب	٢٠٠٠	بالمتر المكعب : اعمال الردم المؤقت بترية مودة بمعرفة المقاول	٩٠	م	٥٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٨,٠٠	جاري	٤٨٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٤٢٠,٠٠	
٢٦ ب	٢٠	بالطن : توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)	٣٢٠٠٠	طن	٥,١٦	٠,٠٠٠	٥,١٦	جاري	١٦٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥١٢٠,٠٠	
١١	١	بالعدد : عمل تجرية تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	١٨٩٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	١٨٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	
٢٠	٢٨٠٠	خرسة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويستة (ارتفاع حتى ٦ متر)	٣٢٢٥	م	١٠٢٨,٩١	٠,٠٠٠	١٠٢٨,٩١	جاري	٣٣١٨٢٣١,٥٣	٠,٠٠	٣٣١٨٢٣١,٥٣	
٢٠ ب	٣٠٠٠	خرسة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويستة (ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر)	٣٤٢٥	م	١٦٤,٦٩٤	٢٦٩,٨١٠	٤٣٤,٥٠	جاري	١٤٨٨١٧٦,٢٠	٠,٠٠	١٤٨٨١٧٦,٢٠	تغطية ١٠٠ الف جنية لحين استكمال نتيجة التكمير
٢٩	١٥٠٠٠	بالمتر المسطح : اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر دهانات	١٠٠	م	٤٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٠,٠٠٠	جاري	٤٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٠,٠٠٠	
٢٨	١٨٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات واشترطات الموضحة بالجدول	١٠٠٠٠	عدد	٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠	جاري	٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠	
		التشوينات										
٢٣	٨٨٧٥	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠)	٣٠٠٠٠	طن	٤٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	١٨٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين التركيب
ثالثاً: اعمال الطرق												
٥١	٨٠٠٠	بالمتر المكعب : أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد ٢٥ سم	٣٦٦	م	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٢٩٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٨٠٠٠,٠٠	
٥٢	١٥٠٠	بالمتر المكعب : اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٥٠٥	م	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٧٥٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٥٠٠,٠٠	
٥٦	٣٨٨٠	بالمتر المسطح : اعمال توريد و رش و اختيار طبقة تشريب من البيتومين السائل	٢٧,٧٥	م	٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠,٠٠	جاري	١٠٧٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٦٧٠,٠٠	
										اجمالي ما تم تنفيذه		
										اجمالي السابق تنفيذه		
										اجمالي مستخلص رقم (١١) جارى		
										٢٣٧٤٥٣٨٦٥		
										٢٣١١٣٧٩٦١		
										٦٣١٥٩٠,٤,٤٠		

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها ٢٣١١٣٧٩٦١ سبق صرفها الى المقاول

المهندس /

مدير عام تنفيذ وصيانة

مدير عام تنفيذ وصيانة

تجربيا : / ٢٠٢٥ /

تجربيا : / ٢٠٢٥ /

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول

المقاول