



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٧٥) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٣) بقيمة قدرها ١٩٦٦٥٢٧٥ (تسعة عشر مليوناً وستمانه وخمسه وستون ألفاً ومائتان وخمسه وسبعون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعة الطريق الدائري في المسافه من كوبري جوزيف تيتو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطيفة النادي (كوبري بديل السويس) تنفيذ شركة السلام للمقاولات .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٣) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٥/٠٤/٠٩) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٢١٠٣٤١٠ (إثنان مليون ومائه وثلاثه ألف وأربعمائه وعشرة جنيهاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٣) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات
مقايسه محله

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
م/ مشيرة السيد عبدالله

١٧٨٠
٢٠٢٥ / ٤ / ١٤
٢٠٢٥ / ٤ / ١٤

رقم البند	البند	الكميات التقديرية	الكميات الفعلية	الوحدة	القيمة السابقة	القيمة الحالية	الكميات الإضافية	قيمة الأصل (جنية)	% قيمة الاستقطاع أو المخر	جاري أم مختص	قيمة الاستقطاع أو المخر	قيمة الأصلي بعد الاستقطاع أو المخر	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أصل إنشاء حاجز خرساني (توبوجرس) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٦٦٨٠,٠٠	١١٢٥,٠٠	م/خط	٥١٣٢,٠٠	٤٣٠,٠٠	٥٥٦٢,٠٠	٦٢٥٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٢٥٧٢٥٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر الطولي أصل إنشاء حاجز خرساني (توبوجرس) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٢٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	م/خط	٢١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٢,٠٠	٣١٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣١٩٨٠٠٠,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي توريد وصب برموده من الفرسة العادية بارتفاع ٢٥ / ٣٠ سم	٢١٠,٠٠	١٧٢,٠٠	م/خط	٢٠٠,٠٠	٥,٠٠	٢٠٥,٠٠	٣٥٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٥٢٦٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطت من الفرسة العادية بسمك ١٠ سم	١٠٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	م	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٢٧١٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧١٤٠,٠٠	براعي خصم التجارب المعملية التي تمت بالهذه
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسته ميول من الفرسة العادية بسمك ١٥ سم	٤٨٠,٠٠	٤٥١,٠٠	م	١٥٠٠,٠٠	٢٥٤٥,٠٠	٤٠٤٥,٠٠	١٨٢٤٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨٢٤٢٩٥,٠٠	تراعي تطبيق نصوص التعاقد
٦	بالمتر المسطح دهان سائقي الحواجز الخرسانية	١٣٤٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م	١٠٧٠٠,٠٠	٥٤٦,٠٠	١١٢٤٦,٠٠	١٣٤٩٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٤٩٥٢٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عادية	٤٠٠٦,٠٠	١٢٠,٠٠	م/خط	١٠٠٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٣٧٣٠,٠٠	٤٤٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٤٧٦٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالابوية المرورية على البرد	٥٣٢٣,٠٠	١٨٥,٠٠	م	٤٠٠٠,٠٠	٤٢١,٠٠	٤٤٢١,٠٠	٨١٧٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨١٧٨٨٥,٠٠	
٩	بالمتر المكعب أصل توريد وصب خرسة عالية لزوم أصل فوق المنسوب	١٣٠١,٠٠	٢٣٨٠,٠٠	م	١٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٢,٠٠	٢٩٧٩٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٩٧٩٧٦٠,٠٠	
الإجمالي								١٦٩٣٦٧١,٠٠				١٦٩٣٦٧١,٠٠	
المستحق								١٤٨٣٣٣٠,٠٠				١٤٨٣٣٣٠,٠٠	
المستحق								٢١٠٣٤١,٠٠				٢١٠٣٤١,٠٠	



التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المنطقة الرابعة عشر

أحمد عبدالجواد

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشوب

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الصلابة

م / إسلام أشرف

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

م / حسن محمود

التوقيع /