

مستخلص جاري (١)

عن صنية : إكمال إنشاء أعمال الجسر الترابي والأصناف الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (القاهرة - السويس)

تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (إلى مزارع منقلا) المسافة من التكم ٢٢٤+٣٥٠ إلى التكم ٢٢٤+٣٥٠ بطول ١ كم مرحلة الحفر والردم من ١٠ م إلى ٢,٥ م والاسر الميائير عقد رقم (٢٠٢١ / ٢٠٢٣ / ١٣٠١)

شركة النظم المتكاملة المصرية من المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٨ / ٤ / ٢٨

العقد رقم : (٢٠٢١ / ٢٠٢٣ / ١٣٠١) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ١١

رقم بند	نوع العمل	فترة مبدأ العقد		الوحدة	نسبة البدء بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري أم انتهى	جملة قيمة الأعمال التي تمت			ملاحظات
		أول ١ جنيه								أول ١ جنيه		أول ١ جنيه	
١	بالمثل المكعب (تمثل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البلد الاتي)	١٠٠,٧٠	٣م	٥٠٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٥٩٨,٠٠	٥٩٨,٠٠	جاري ١	٦٠٢١٨,٦٠	٠,٠٠	٦٠٢١٨,٦٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد لوحات المشروع متواجدة وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة البرنامج الزمني متواجد التقارير (ميدلي - اسبوعي - شهري) متواجد معدات المشروع متواجدة مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجد براهي تطبيق نصوص التعاقد
٢	١- تمثيل وتقل ناتج الحفر لمسافة ٢٠٠ متر ٢- إزالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل قاطورانيا حتى ١٠ %) ورشها بالهواء الاصوياء للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً لنسب التصميمية والطاقت العرضية للموتجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدء بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	١٠٨,٠٠	٢٣	٣٥٠٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٩,٠٠	١٤٢٤٩,٠٠	١٤٢٤٩,٠٠	جاري ١	١٥٣٨٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٨٨٩٢,٠٠	١- محمل على الحفر ٢٠٠ متر ٢- كرايج لحمل ادارة الهندسة
٣	١- ذات إجهاد (١٠٠-٣٠٠) كجم/سم ٢ بعد مايو ٢٠٢٢	١١٥,٨٠	٢٣	٣٧٠٠٠	٠,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	جاري ١	١٩٩٥٠٠٢,٤٠	٠,٠٠	١٩٩٥٠٠٢,٤٠	
٤	١- ذات إجهاد (٦٠٠-٨٠٠) كجم/سم ٢ بعد مايو ٢٠٢٢	١٢٣,٧٠	٢٣	٢٦٩٥٠	٠,٠٠	١٣٧٢٨,٠٠	١٣٧٢٨,٠٠	١٣٧٢٨,٠٠	جاري ١	١٦٩٨١٥٣,٦٠	٠,٠٠	١٦٩٨١٥٣,٦٠	
٥	١- ذات إجهاد (٨٠٠-١٠٠٠) كجم/سم ٢ بعد مايو ٢٠٢٢	١٣٠,٧٠	٣م	٢٥٠٠٠	٠,٠٠	١٤٤١٤,٠٠	١٤٤١٤,٠٠	١٤٤١٤,٠٠	جاري ١	١٨٨٣٩٠٩,٨٠	٠,٠٠	١٨٨٣٩٠٩,٨٠	
٦	١- أعمال تمثيل وتوريد وتقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الترمه و بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل قاطورانيا حتى ٢٠%) ورشها بالهواء الاصوياء للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لنسب التصميمية والطاقت العرضية للموتجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدء بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	٦٧,٢٠	٣م	٢٠٠٠٠	٠,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	جاري ١	١٢٠٤٤٢٥,٦٠	٠,٠٠	١٢٠٤٤٢٥,٦٠	
٧	١- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الترمه عن ٩٥ % يصب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الترمه لكل ١ % ٢- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم الحساب عبارة ١,٤ جنيه لكل كم بزيادة او التقلص و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اختاراً من ٢٠٢٣/٥/١ ٣- الجسر يشمل عمل تشوينات و تنفيذ و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ٤- و البلد لا يشمل القيمة المحجورة	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	اجمالي
٨	١- اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
٩	١- اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	ما سبق صرفه
١٠	١- اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة
مهندس طارق الحجازي

سید: صرفاً فی

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق لأن المبالغ المدونة بالعملة والعملة
المتداولة في العراق / سنة ٢٠٢١ / المعامير

مدير عام المشروعات

مفتی محمد رفیع

44

1

سنة ١٩٩٨

545

بسم اللہ تعالیٰ



APPENDIX

44

المشقة

19. 1410

1997

VV98-7

1771A:

10

اسم العمل
اسم المقالة
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	محجوز	٨٢٨٠٦٠٤	—
مصرح بصرفه	سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٢٨٠٦٠٤	—	—
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتأيلات امضاء
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المتوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب الموقوف
 روجع
 شك

.....

اسم
 اثن
 بسم الله الرحمن الرحيم

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

تحريراً في سنة ٢٠

(١) مُنطَب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) اذ ج. في كشف الجدة الات. قد

(٤) والتأرجع في صلب الحبال لا يتم

تمثلت التحويل رقم و أقر بالتالي توافق على هذا الحساب المتقدم بهاته (*) واتى تمثلت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

جنيه		قرش		جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)							
الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		تاريخ الميزانية	بتحويل		رقم	م الاستمارة	
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		تاريخ				
		جملة الاستقطاعات									
		١٩٠٢٠	١٠								
		١٩١٩٥٢	٤٥								
		٧٩٨١٥	٢٠								
		٢٩٩٠٧٦	٢٠								
		١٤٢٦٦٧	٥٠								

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

جنيه	قرش

قيمة التحويل	
جنيه	قرش

الجملة	

رسم دمعة اصلی
رسم دمعة اضافی
امکانات
ایرادات

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

