

كشف رقم (٤) جاري

مشروع رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ حتى ١٣٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

٢٠٢٤/٠٢/١٣

حتى

بداية العمل

عن الاعمال من

المقاول / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة جنية	الوحدة	كمية التعاقد	مقدار العمل المساق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جسم مقدر الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حوز جنية	البقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
١	اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك	١١٥,٧٥	م ^٢	١٦٠,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٦٦,٠٠٠	جاري	٥٩٧٢٧,٠٠٠	٠	٥٩٧٢٧,٠٠٠	
٢	اعمال تكشير و ازالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي	١٢٠	م ^٢	٥,٠٠٠	٣,٠٢٥	٠	٣,٠٢٥	جاري	٣٦٣,٠٠٠	٠	٣٦٣,٠٠٠	ملاحظات :
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساسة عدا الصخرية	٣٨	م ^٣	٥,٠٠٠	١٧٣٥	٠	١٧٣٥	جاري	٦٥٩٣,٠٠٠	٠	٦٥٩٣,٠٠٠	١ مدير المشروع و فريق العمل (متواجد).
٤	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من ٦ بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم مع الدمك	٣٤٠	م ^٣	١٥,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٠	٢٨,٠٠٠	جاري	٩٥٢,٠٠٠	٠	٩٥٢,٠٠٠	٢ التفتيش الاسبوعية و الشهرية متواجدة.
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب (M C O) بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٣٠,٥٠	م ^٢	٣٤,٠٠٠	٣٥,٦٢٥	١١,٨٧٥	٤٧٥,٠٠٠	جاري	١٤٤٨٧٥,٠٠٠	٠	١٤٤٨٧٥,٠٠٠	٣ الحد الأدنى للمعدات متواجد.
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم بعد الدمك تدرج (3ب)	١٣٢	م ^٢	٣٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠	٢٢,٠٠٠	جاري	٢٩٠,٤٠٠	٠	٢٩٠,٤٠٠	٤ بوليصة التلمين سارية حتى ٢٠٢٤/٨/٩
٧	اعمال توريد ورش طبقة لصق (R C) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٩,٥٠	م ^٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٥ عدد ٢ لافتة متواجده.
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك تدرج (4ج)	١٢٥	م ^٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٦ البرنامج الزمني متواجد.
٩	اعمال توريد و بناء تكسيات من البيش على المائل سمك ٤٠ سم	٥٠٠	م ^٣	٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٧ المصل و مهندس المصل متواجد.
١٠	اعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العالية سمك ١٥ سم	٢٢٥	م ^٢	٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٨ العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة.
١١	اعمال توريد و إنشاء حاجز خرساني وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم	٤٨٠	م.ط	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٩ يراعي خصم قيمة اجراء التجارب المعملية.
١٢	توريد وتركيب شرائح صوتية عرض ٢٠ سم و سمك ٨ مم	١٦٠	م.ط	٢٢٥٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	١٠ يراعي تطبيق نصوص العقد.
١٣	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن سمك ٢,٥ مم	١٨٠	م ^٢	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٤	توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) ووجه واحد	٤٠	عدد	٧٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٥	توريد وتركيب غرف تفتيش نموذج H-H	١٩٥٠٠	عدد	١٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٦	حفر خنادق طولية بالعرض والعرض المطلوب	٦٧٥	م.ط	١١٥	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة الاتربة	١٣	م ^٣	١٦,٠٠٠	٤١٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥١٦,٠٠٠	جاري	٦٧٠,٨٠٠	٠	٦٧٠,٨٠٠	
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة الاساس	٢٥	م ^٣	١٥,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٠	٢٨,٠٠٠	جاري	٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة رابطة	٣	م ^٢	٣٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠	٢٢,٠٠٠	جاري	٦٦,٠٠٠	٠	٦٦,٠٠٠	
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة سطحية	٣	م ^٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
الاجمالي												
							٢١٧١١١٨,٠٠٠	٠,٠٠	٢١٧١١١٨,٠٠٠			

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صلاحها للمقاول
يدفع المقاول مبلغ على الحساب نهائي

ملحوظة : الفئات غير واردة بهك الشروط اعتمدت من يحدد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الأسكندرية - م. م. مطروح

عميد مهندس //

هاني محمد طه

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

المهندس المشرف

مهندس / مينا عاطف

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / عادل ابو اليزيد