

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٤٩) جاري لعملية تقوية وتغطية

طريق الشط / ميت أبو الكوم / القنطرة شرق بطول ٥٤ كم .

عقد رقم : ٢٠١٠/٢٠٠٩/٩١ بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٠ .

تنفيذ : شركة المقاولون العرب .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٨/٥/٢٠٢٤ م

مرفقات عدد (٣) مستخلص - إستمارة ٥٠٠ ج

- خطاب المحلات - خطاب السيارات - خطاب العمالة

تقارير معملية . (٦٩٩) بـ (١١١١)

(٨٤٤) / ١١١١٠٠

(٧٤٤) / ١١١٠٠٠

(٦٩١) / ١١٠٠٠٠

(٧٤٧) / ١١٢١١٠

(٧٤٤) / ١١٤١٠٠

(٧١١) / ١١٢٠٠٠

(٧١٩) / ١١٩٠٠٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



رقم البند	نوع العمل	الفا		المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	توريد وتشغيل اترية الخ	٥٠	١٢	٣م	٦٩٤٠٠,٤٥	٠,٠٠	٦٩٤٠٠,٤٥	جارى		٨٦٧٥٠٠,٦٣					مهندسا العملية موجودون
٢	انشاء حمايات من الخرسانة العالدية	—	٤٥٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى		٠,٠٠					مهندس المعمل موجود
٣	تكسير وازالة المسطحات المنهارة	—	٢٥	٣م	٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	جارى		٩٣٧٥٠,٠٠					المعمل موجود
٤	توريد وتشغيل طبقة اساس	—	٨٩	٣م	١٧٩٨٩١,٤٢	٠,٠٠	١٧٩٨٩١,٤٢	جارى		١٦٠١٠٣٣٦,٣٨					الاستراحه متواجدة
٥	توريد وتشغيل طبقة تشريب		٣	٢م	٦٨٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧٥٠٠,٠٠	جارى		٢٠٦٢٥٠٠,٠٠					علامات الارشاد والتحزير
٦	انشاء طبقة اساس بيتوميني	—	٣١	٢م	٦٥٣٥٦٠,٣٥	٠,٠٠	٦٥٣٥٦٠,٣٥	جارى		٢٠٢٦٠٣٧٠,٨٥					موجودة
٧	انشاء طبقة لصق ٥ كجم/م٢	٥٠	١	٢م	١٠٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠٠,٠٠	جارى		١٥٥٢٥٠٠,٠٠					الاقتات موجودة
٨	سطحية سمك ٥ سم	—	٢٥	٢م	٦٢٨٠٩٦,٩٤	٠,٠٠	٦٢٨٠٩٦,٩٤	جارى		١٥٧٠٢٤٢٣,٥٠					عدد (١) سيارة تراجع بمعرفه الادارة
٩	كشط وازالة المسطحات المنهارة	—	١٢٥	٣م	١١٤٤٩,٢٧	٠,٠٠	١١٤٤٩,٢٧	جارى		١٤٣١١٥٨,٧٥					خصم عدد٢ سيارة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/١/١٥
١٠	ترميم بالمخلوط الاسفلتى	—	٤٠٠	٣م	٤١١١,٥٣	٠,٠٠	٤١١١,٥٣	جارى		١٦٤٤٦١٢,٠٠					وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥
١١	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة	٥٠	٤٣٧	٣م	٢١٥,٣٩	٠,٠٠	٢١٥,٣٩	جارى		٩٤٢٣٣,١٣					مدة ثلاثة اشهر
	الاجمالى البنود الاصلية									٥٩٧١٩٣٩٠,٢٣					
	بنود الزائدة عن ١٢٥% تم المفاوضات عليها														
٣	تكسير وازالة المسطحات المنهارة	—	٦٠,٠٠	٣م	٩٥٠٠٠,٠٠	٥٩٥٩٢,٠٠	١٥٤٥٩٢,٠٠	جارى		٩٢٧٥٥٢٠,٠٠					
٥	توريد وتشغيل طبقة تشريب	—	١٤,٧٠	٢م	٣٨٠٠٨٠,٦٥	٠,٠٠	٣٨٠٠٨٠,٦٥	جارى		٥٥٨٧١٨٥,٥٦					
٦	انشاء طبقة لصق ٥ كجم/م٢	—	٥,٩٠	٢م	١٢٨٢٤٣,٧٠	١٤٢٤٩,٠٠	١٤٢٤٩٢,٧٠	جارى		٨٤٠٧٠٦,٩٣					
٧	كشط وازالة المسطحات المنهارة	—	٢٤٥,٠٠	٢م	٠,٠٠	٢٢٣٩,٥٠	٢٢٣٩,٥٠	جارى		٥٤٨٦٧٧,٥٠					
	اجمالى بنود تم المفاوضات عليها									١٦٢٥٢٠٨٩,٩٩					
	بنود مستحدثه(مفاوضة اولى وثانية)														
١	توريد وتشغيل طبقة اساس سمك ٤٠ سم	—	١٩٥	٣م	٢١٢١٢٣,٩٥	١٨٥٠,٠٠	٢١٣٩٧٣,٩٥	جارى		٤١٧٢٤٩٢٠,٢٥					
٢	انشاء طبقة رابطة من خرسانة اسفلتية ٧سم	—	٨٦	٢م	٤٦٤٩٥٠,٣٥	٢٧٣٤,٠٠	٤٦٧٦٨٤,٣٥	جارى		٤٠٢٢٠٨٥٤,١٠					
٣	انشاء طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتية ٦سم	—	٨٠	٢م	٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠	جارى		٤٥٦٠٠٠,٠٠					
٤	انشاء طبقة سطحية بسمك ٦ سم														

بدر عبد التواب بدر

