

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة - أسبوط
وزارة النقل

مستخلص رقم (2)

القاهرة - السد العالي المجاور لتزعة الابراهيمية
عملية تنفيذ حماية جسر السكة الحديد ناحية النازل الطولي من كم 201,525 الى كم 201,900 خط

العقد رقم 2024/2023/1053

مع / شركة الفاطمية للتشييد والكباري

في المدة من بدء العمل حتى 8 / 5 / 2024 م

ملاحظات	الباقى بعد الإستقطاع	إستقطاع أو عجز	قيمة الأصول التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	مقدار العمل السابق إجراؤه	الوحدة	الفننه	نوع العمل	المتر
مهندسى الشركه متواجدين	١٧٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٦٠٠٠,٠٠	جارى	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م.بط	١٤٨٠,٠٠	بالمتر الطولى عمل جسات للتربة بالمجرى المائى	١٢٠
العلامات التحذيرية والارشادية متواجده	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	جارى	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	بالعدد اصمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٢
عدد(4)سيارة موجودة	١٢٩٦٩٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٦٩٦٤٥,٠٠	جارى	١٩٩,٥٣	٩,٥٣	١٩٩,٠٠	طن	٦٥٠٠٠,٠٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت	٢٠٠
اللائحات موجوده	١٢٢٣١٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣١٤٥٠,٠٠	جارى	٢٣١,٠٠	٦,٠٠	٢٢٥,٠٠	م.بط	٥٢٩٥,٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى مائى قطر 100سم	٢٣٢١
	١٥٠٦٤١٠١,٦٠	٠,٠٠	١٥٠٦٤١٠١,٦٠	جارى	٢٦٧,٠٩	٢٢,٨٠	٢٤٤,٢٩	طن	٥٦٤٠٠,٠٠	بالمطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (60 /40)	٢٦٨
	٥٧٥٥٩,٦٠	٠,٠٠	٥٧٥٥٩,٦٠	جارى	٢٦,٩٦	٠,٠٠	٢٦,٩٦	3م	٢١٣٥,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عاديه للكمرة الرابطة للخوازيق	٥٠
	٧٩٠٢٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٩٠٢٧٢,٠٠	جارى	٢٣٥,٢٠	٢٣٥,٢٠	٠,٠٠	3م	٣٣٦٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الرباطة للخوازيق فى المجرى المائى	٢٩٨
	١٩٤٩٢٠٠,٥١	٠,٠٠	١٩٤٩٢٠٠,٥١	جارى	١٢٠٣,٢١٠	٠,٠٠	١٢٠٣,٢١	3م	١٦٢٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائدة رأسية من الديش بين الخوازيق بالمجرى المائى	١٤٠٠
	٥١٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٤٨٠,٠٠	جارى	٤٦٨,٠٠٠	٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	3م	١١٠,٠٠	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير و تكريك المجري المائي	٤٦٨
	٤٤٣٢٨٧٠,٩	٢٩١٦٠٠٠,٠٠	٧٢٩٠٠٠٠,٠٠	جارى	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	3م	١٦٢٠,٠٠	التشوينات	١٤٠٠
حجز 40% لحين الانتهاء من الاعمال	٤٣٧٤٠٠٠,٠٠	٢٩١٦٠٠٠,٠٠	٧٢٩٠٠٠٠,٠٠	جارى	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	3م	١٦٢٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائدة رأسية من الديش بين الخوازيق بالمجرى المائى	١٤٠٠

.....مهندس المشروع

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

سيرة، صرفها إلى المفاوض

.....المحاسب /

تذکرہ

التي المقاول مبلغ

四

حديقة

غير الواردة بكراسة الشروط اعتمدت من مدير المصلحة

وتنقسم الإدارة المركزية

511

مدير عام المشروعات
 روجع فوجد على صحة.

2024/5/8

بصحة ذلك

Edusoft

W. E. Fahmy Co.
Dresses & Couturemaking