

[Handwritten signature]

(3-2)
()
...

10130

...

...

...

(3-2)

...

...

10130

...

...



(GARBLT)

...

...

...

✓ 10130.5

• یہ خیر المومنین ہے

[illegible]

မိန့်ကြားရန် (၁၀၃၂)

جاري العملية عالية من () رقم المستخلص طية من رفق بان بتصرف

... ၆၀၈ ...

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥



(GARBLE)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

"بسم الله الرحمن الرحيم"
 /
 تبتلى وابتلى
 ربي
 ١٤١١ هـ

"...אני אהיה ואתה תהיה"

ཉེ་ཤིང་གཉིས་པུང་།

॥ अतः ॥ अथैवम् / इति च ॥ अथैवम् ॥ अथैवम्

وزارة الثقافة
والعامة والخطوط الجوية والبحرية
والصحة العامة

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة - أسيوط

مستخلص رقم (2)

عن عملية / عملية تنفيذ حماية جسر السكة الحديد ناحية التازل الطولى من كم 201,525 الى كم 201,900 خط
القاهرة - السد العالي المجاور لترعة الابراهيمية

العقد رقم 2024/2023/1053

بتاريخ 24/1/2024

فى المدة من بدء العمل حتى 8 / 5 / 2024 م

ملاحظات	الباقى بعد الإستقطاع	إستقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	اجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الأعمال السابق الذى تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الوحدة	الفئة	نوع العمل	رقم	ترتيب
مهندسى الشركة متواجدين	١٧٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٦٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م.ط	١٤٨٠,٠٠	بالمتر الطولى عمل جسات للتربة بالمجرى المائى	١٢٠	١
العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	بالعدد اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٢	٢
عدد(1)سيارة موجودة	١٢٩٩٩٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٩٩٦٤٥,٠٠	جاري	١٩٩,٥٣	٩,٥٣	١٩٠,٠٠	طن	٦٥٠٠٠٠,٠٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت	٢٠٠	٣
اللائحات موجودة	١٢٢٣١٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣١٤٥٠,٠٠	جاري	٢٣١٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	م.ط	٥٢٩٥,٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى مائى قطر 100سم	٢٣٢١	٤
	١٥٠٦٤١٠١,٦٠	٠,٠٠	١٥٠٦٤١٠١,٦٠	جاري	٢٦٧,٠٩	٢٢,٨٠	٢٤٤,٢٩	طن	٥٦٤٠٠,٠٠	بالطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (60 /40)	٢٦٨	٥
	٥٧٥٥٩,٦٠	٠,٠٠	٥٧٥٥٩,٦٠	جاري	٢٦,٩٦	٠,٠٠	٢٦,٩٦	م	٢١٣٥,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ عادية للكمرة الرابطة للخوازيق	٥٠	٦
	٧٩٠٢٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٩٠٢٧٢,٠٠	جاري	٢٣٥,٢٠	٢٣٥,٢٠	٠,٠٠	م	٣٣٦٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الرابطة للخوازيق فى المجرى المائى	٢٩٨	٧
	١٩٤٩٢٠٠,٥١	٠,٠٠	١٩٤٩٢٠٠,٥١	جاري	١٢٠٣,٢١	٠,٠٠	١٢٠٣,٢١	م	١٦٢٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائدة راسية من الديش بين الخوازيق بالمجرى المائى	١٤٠٠	٨
	٥١٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٤٨٠,٠٠	جاري	٤٦٨,٠٠٠	٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	م	١١٠,٠٠	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ أعمال تطهير و تكريك المجرى المائى	٤٦٨	١١
										التشوينات		
حجز 40% لحين الانتهاء من الاعمال	٤٣٧٤٠٠٠,٠٠	٢٩١٦٠٠,٠٠	٧٢٩٠٠٠,٠٠	جاري	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	م	١٦٢٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائدة راسية من الديش بين الخوازيق بالمجرى المائى	١٤٠٠	٨

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير ادارة الكبارى

مدير عام المشروع عات

تاريخ 2024/5/8

أقر بصحة ذلك

المقاول

سجل تجارى رقم ١٩٩٩/٠٠/١٠٠١

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

تحريرا فى

الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات

يتم

قرش

جنية

غير الواردة كمراسة للشروط اعتدلت من مدير المصلحة

المحاسب /

سبق صرفها الى المقاول



رئيس الإدارة المركزية

مهندس