



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى  
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى اعلى محور  
سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العلمين -  
مطروح - الفيوم ) (بالامر المباشر)  
تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٩

عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
عدد (١) حصر اعمال  
عدد (١) كشف مهندسين  
عدد (١) كشف معدات  
خطاب محملات

يعتمد ،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
نصر محمد طيخ



ویرسل إلیه بالعنوان الآتی :

## الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة  
رئيس القسم

(ب) الكاتبات المخطوط

## الحتم ذو التاريخ

۹۸۰

رئيس المصلحة

علامة

ففي ————— نمية ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسماع ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ جاري  
\_\_\_\_\_ الإيرادات بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « غ ر ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة) روجع في

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١٦ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٩

(١) رقم المسند ( وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج . م » ) — امضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سح رقم : امضاء الكاتب المنوط :

إذن تكون

(٤) قيد في سجل


(٨) أوجه الشك:

إذن تصرف

الشيخات  
الحسنة

الشيكات  
التي هي

100



عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور سفنكس مع مسار القطار السريع  
حتى : ٢٩ / ٠٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٦) جاري  
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات  
إدارة : مشروعات الكبارى - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥  
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة المركزية الأولى

| رقم<br>البند                                                                                                  | نوع العمل                                                          | كمية<br>التعاقد | الفئة<br>جنيه | الوحدة | مقدار العمل<br>السابق أجراؤه | مقدار الاعمال<br>التي تمت<br>خلال المدة | جملة مقدار<br>الاعمال التي<br>تمت حتى الان | جاري<br>أم نهائي | قيمة الأعمال التي<br>تمت حتى الآن<br>جنيه | إستقطاع أو حجز<br>جنيه          | الباقى بعد الإستقطاع<br>جنيه | ملاحظات                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>أولاً :- أعمال الكباري</b>                                                                                 |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           |                                 |                              |                                                           |
| ٢                                                                                                             | أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة       | ١٣٣٠            | ٤٠٠           | م.ط    | ٤٨٠                          | ٠,٠٠                                    | ٤٨٠,٠٠                                     | جاري             | ١٩٢٠٠٠                                    | ٠                               | ١٩٢٠٠٠                       | البرنامج الزمني موجود                                     |
| ٦                                                                                                             | نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل                                 | ٢               | ١٤٨٠٠٠        | بالعدد | ١                            | ٠,٠٠                                    | ١,٠٠                                       | جاري             | ١٤٨٠٠٠                                    | ٠                               | ١٤٨٠٠٠                       | عدد (٥) مهندسين متواجدين                                  |
| ٨                                                                                                             | خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم                                    | ٣١٠٠            | ٤٧٢٠          | م.ط    | ٢٩٢٢                         | ٠,٠٠                                    | ٢٩٢٢,٠٠                                    | جاري             | ١٣٧٩١٨٤٠                                  | ٠                               | ١٣٧٩١٨٤٠                     | مكتب الاشراف متواجد                                       |
| ١٢                                                                                                            | حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة            | ٤٠٠٠            | ٩٠            | م      | ٣٩٨٠                         | ٠,٠٠                                    | ٣٩٨٠,٠٠                                    | جاري             | ٣٥٨٢٠٠                                    | ٠                               | ٣٥٨٢٠٠                       | عدد(١) مراقب متواجد                                       |
| ١٤                                                                                                            | خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية                    | ٢٠٠             | ١٨٨٥          | م      | ١٤٤                          | ٠,٠٠                                    | ١٤٤,٠٠                                     | جاري             | ٢٧١٤٤٠                                    | ٠                               | ٢٧١٤٤٠                       | عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة                               |
| ١٦                                                                                                            | خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية               | ٣١٠٠            | ٢٥٧٠          | م      | ٣١٠٠                         | ٠,٠٠                                    | ٣١٠٠,٠٠                                    | جاري             | ٧٩٦٧٠٠٠                                   | ٠                               | ٧٩٦٧٠٠٠                      | تأمين وسلامة المرور يومياً متواجدة                        |
| ١٦-أ                                                                                                          | علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ٢ زيادة محتوى الاسمنت من       | ٣١٠٠            | ١٨٠           | م      | ٣١٠٠                         | ٠,٠٠                                    | ٣١٠٠,٠٠                                    | جاري             | ٥٥٨٠٠٠                                    | ٠                               | ٥٥٨٠٠٠                       | تعليمات الامن الصناعي يومياً متواجدة                      |
| ١٧                                                                                                            | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات |                 |               |        |                              |                                         |                                            | جاري             |                                           |                                 |                              | تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد                    |
| ١٧-أ                                                                                                          | ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة      | ١١٢٥            | ٣٢٨٠          | م      | ٨٥٠                          | ٠,٠٠                                    | ٨٥٠,٠٠                                     | جاري             | ٢٧٨٨٠٠٠                                   | ٠                               | ٢٧٨٨٠٠٠                      | وثيقة التأمين متواجدة                                     |
|                                                                                                               | علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر                                |                 | ١٠٠           | م      | ٨٣٢                          | ٠,٠٠                                    | ٨٣٢,٠٠                                     | جاري             | ٨٣٢٠٠                                     | ٠                               | ٨٣٢٠٠                        | السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة            |
| ١٧-ب                                                                                                          | علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م ٣ الي ٥٠٠ كجم/م ٣     | ١١٢٥            | ٩٠            | م      | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠                                       | جاري             | ٠                                         | ٠                               | ٠                            | تم استبدال الاستراحة المنصوص عليها بالتعاقد طبقاً لموافقة |
| ١٨                                                                                                            | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة        |                 |               |        |                              |                                         |                                            | جاري             |                                           |                                 |                              | رئيس مجلس الادارة ( مرفق صورة )                           |
| ١٨-أ                                                                                                          | ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة      | ١٠٠٠            | ٣٤٢٠          | م      | ٢٢٢,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٢٢٢,٠٠                                     | جاري             | ٧٥٩٢٤٠                                    | ٠                               | ٧٥٩٢٤٠                       |                                                           |
|                                                                                                               | علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر                                |                 | ١٠٠           | م      | ١٢٣,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ١٢٣,٠٠                                     | جاري             | ١٢٣٠٠                                     | ٠                               | ١٢٣٠٠                        |                                                           |
| ٢٠                                                                                                            | توريد وتشغيل وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)                |                 |               |        |                              |                                         |                                            | جاري             |                                           |                                 |                              |                                                           |
| ٢٠-أ                                                                                                          | بطول ١٢ متر                                                        | ٤٠٠١            | ٤١٠٠٠         | طن     | ١٦٩٧                         | ٠,٠٠                                    | ١٦٩٧,٠٠                                    | جاري             | ٦٩٥٧٧٠٠٠                                  | ٠                               | ٦٩٥٧٧٠٠٠                     |                                                           |
| ٢٢                                                                                                            | طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين                           | ٣٧٠٠            | ٥٥            | م      | ١٤٢٦                         | ٠,٠٠                                    | ١٤٢٦,٠٠                                    | جاري             | ٧٨٤٣٠                                     | ٠                               | ٧٨٤٣٠                        |                                                           |
| ٣٠-أ                                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2                   | ١٢              | ٤٦٠٠٠         | عدد    | ٠                            | ٣,٠٠                                    | ٣,٠٠                                       | جاري             | ١٣٨٠٠٠                                    | ٠                               | ١٣٨٠٠٠                       |                                                           |
| ٣٠-ب                                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2          | ١٢              | ١٦٨٠٠٠        | عدد    | ٠                            | ٦,٠٠                                    | ٦,٠٠                                       | جاري             | ١٠٠٨٠٠٠                                   | ٠                               | ١٠٠٨٠٠٠                      |                                                           |
| <b>تشوينات</b>                                                                                                |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           |                                 |                              |                                                           |
| ٢٠-أ                                                                                                          | توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)                    |                 | ٤١٠٠٠         | طن     | ١٠٠                          | ٠,٠٠                                    | ١٠٠,٠٠                                     | جاري             | ٤١٠٠٠٠                                    | ١٦٤٠٠٠                          | ٢٤٦٠٠٠٠                      | استقطاع لحين التشغيل والتركيب                             |
| ٢١                                                                                                            | بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد                   |                 | ١١٠٠٠         | طن     | ٠                            | ١٠٣,٠٠                                  | ١٠٣,٠٠                                     | جاري             | ١١٣٣٠٠٠٠                                  | ٤٥٣٢٠٠٠                         | ٦٧٩٨٠٠٠                      | استقطاع لحين التشغيل والتركيب                             |
| ٣٠-أ                                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2                   |                 | ٤٦٠٠٠         | عدد    | ٦                            | ٣,٠٠                                    | ٣,٠٠                                       | جاري             | ١٣٨٠٠٠                                    | ٥٥٢٠٠                           | ٨٢٨٠٠                        | استقطاع لحين التشغيل والتركيب                             |
| ٣٠-ب                                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2          |                 | ١٦٨٠٠٠        | عدد    | ١٢                           | ٦,٠٠                                    | ٦,٠٠                                       | جاري             | ١٠٠٨٠٠٠                                   | ٤٠٣٢٠٠                          | ٦٠٤٨٠٠                       | استقطاع لحين التشغيل والتركيب                             |
| ٣٢                                                                                                            | بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات  |                 |               |        |                              |                                         |                                            | جاري             |                                           |                                 |                              |                                                           |
| ٣٢-أ                                                                                                          | مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم                                        |                 | ١٠٠           | م      | ٣٠٠٠                         | ٠,٠٠                                    | ٣٠٠٠,٠٠                                    | جاري             | ٣٠٠٠٠٠                                    | ١٢٠٠٠٠                          | ١٨٠٠٠٠                       | استقطاع لحين التشغيل                                      |
| <b>الإجمالي (فقط وقدره مائة وسبعة مليوناً وثمانمائة ستة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسون جنيهاً فقط لا غير ٠٠٠)</b> |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           |                                 |                              |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  | ١٠٧٨٥٦٢٥٠,٠٠                              |                                 |                              |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           | خصم ٠,٥٠ % طبقاً لمحضر المفاوضة | ٥٣٩٢٨١,٢٥                    |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           |                                 |                              |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           | الاجمالي بعد الخصم              | ١٠٧٣١٦٩٦٨,٧٥                 |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           | السابق                          | ٩٩٩٩٧٣٥٠,٧٥                  |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                    |                 |               |        |                              |                                         |                                            |                  |                                           | الصافي                          | ٧٣١٩٦١٨,٠٠                   |                                                           |



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية  
التوقيع:


مدير عام المالي والاداري  
المحاسب  
التوقيع:

مدير عام المشروعات  
مدير المشروع  
التوقيع:

استشاري المشروع  
مهندس المشروع  
مدير المشروع  
التوقيع:



أقر بصفة ذلك :  
مدير التنفيذ :-  
التوقيع :-



..... بند الميزانية :

| تحريرا في .....                        | سنة ٢٠٠٠ | رئيس المصلحة  | علامة |
|----------------------------------------|----------|---------------|-------|
| اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات     | .....    | امضاء : ..... | ..... |
| اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف | .....    | امضاء : ..... | ..... |
| بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ       | .....    | امضاء : ..... | ..... |

علاقات الكتاب المنوطين  
يعتمد - سحب  
شيك  
أذن صرف  
رئيس الحسابات  
بمبلغ  
تحريرا في ..... سنة ٢٠٠

- تسلمت التحويلة رقم ..... وافر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( \* ) (( وانى تسملت المستحق لى بالتام  
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠٠  
المقاول : .....