

بخصوص :- مشروع تنفيذ الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثالث)
عقد رقم :- ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٢٣
تنفيذ :- شركة جنوب الوادي للمقاولات .

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ح.ع) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بأخذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ح.ع) .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس

"اسلام محمد فوزي"



٣٠٨٨

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : **المكتب العام للمحرمات والنجاسات**قسم : **المحرمات والنجاسات**المبلغ المستحق إلى : **مشتري حبوب الوفاء للصالحين**الطلبات طيه ، أو : **الطلبات طيه ، أو : **الطلبات طيه ، أو :****بموجب **المحرمات والنجاسات** ، أو : **المحرمات والنجاسات**

صار مراجعته وتوجد على صحة ومقدم لا تتجده إداريا وصرفي القيمة بواسطة

إذن صرف على : **المحرمات والنجاسات**شيك على الخارج : **المحرمات والنجاسات**يسحب باسم : **المحرمات والنجاسات**ويرسل إليه بالعنوان الآتي : **المحرمات والنجاسات**تقديم في السجل برقم : **المحرمات والنجاسات**الاعتماد الإداري ونوع الخصم : **المحرمات والنجاسات**بيانات : **المحرمات والنجاسات**نوع الخصم : **المحرمات والنجاسات**قسم فرع فصل بند : **المحرمات والنجاسات**إجمالي الأصل : **المحرمات والنجاسات**قرش جنيه : **المحرمات والنجاسات**بيانات الاستقطاعات : **المحرمات والنجاسات**قرش جنيه : **المحرمات والنجاسات**إضافي : **المحرمات والنجاسات**دمغة توقيع : **المحرمات والنجاسات**قرش : **المحرمات والنجاسات**رسم الدفعة : **المحرمات والنجاسات**صافي القيمة المطلوب صرفها : **المحرمات والنجاسات**علامة : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**الإمضاء : **المحرمات والنجاسات**الإمضاء : **المحرمات والنجاسات**الإمضاء : **المحرمات والنجاسات**الإمضاء : **المحرمات والنجاسات**توقيع الكاتب المتوط بالسجل : **المحرمات والنجاسات**علامات المراجع ورئيس المصلحة : **المحرمات والنجاسات**شيك : **المحرمات والنجاسات**إذن صرف : **المحرمات والنجاسات**يعتمد سحب : **المحرمات والنجاسات**إذن صرف : **المحرمات والنجاسات**إمضاءات موظفي الشطب : **المحرمات والنجاسات**إمضاء الكاتب المتوط : **المحرمات والنجاسات**إمضاء الكاتب المتوط : **المحرمات والنجاسات**إمضاء الكاتب المتوط : **المحرمات والنجاسات**إمضاء الكاتب المتوط : **المحرمات والنجاسات**إمضاء الكاتب المتوط : **المحرمات والنجاسات**إمضاء الكاتب المتوط : **المحرمات والنجاسات**إمضاء طالب أو كاتب التصدير : **المحرمات والنجاسات**في سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**سنة ٢٠٢٢ : **المحرمات والنجاسات**

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/سوهاج) المسافة من الكم 424+000 الى الكم 424+900 بطول 0.9 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى 17 / 4 / 2025

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند باخر	كمية العمل	كمية الأعمال	جملة كمية	جاري ام	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه		مقايمة معتمدة	السابق إجراءه	التي تمت خلال المدة	الأعمال	نهائي	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
للأعمال المنفذة بعد مايو 2023												
9	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان، وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل . - السعر لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٧,٢	م ³	٥٩٠٠٠,٠٠	٥٨٧٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٥١٢٠٠,٠٠	جاري 2	٣٤٤٠٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٠٦٤٠,٠٠	المهندسون متواجدون
9-1	علاوة مسافة نقل 54 كم (54 - 2 = 52 كم)	٧٨,٠		٥٩٠٠٠,٠٠	٥٨٧٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٥١٢٠٠,٠٠	جاري 2	٣٩٩٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٣٦٠٠,٠٠	لوجات المشروع متواجدة
9-2	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٥٨,٨		٥٩٠٠٠,٠٠	٥٨٧٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٥١٢٠٠,٠٠	جاري 2	٣٠١٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٠٥٦٠,٠٠	المعمل متواجد
بنود ملحق مفوضة مارس 2024												
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والندرج المطلوب باستخدام الكاسور وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية الكاسور والنقل إلى موقع القطاع بمتوسط مسافة 3 كم .	١٣٥,٣	م ³	٥٨٠٠٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٤٢٣٠٠,٠٠	٤٩٢٠٠,٠٠	جاري 2	٦٦٥٦٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٦٧٦٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)												



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق
والكباري
مهندس/ إسلام محمد فوزى

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس/ إسلام محمد فوزى

عن الاستشاري (مسترا)
المكتب الفني
مهندس الاشراف

عن الاستشاري الراشد
مدير المشروع
المكتب الفني
مهندس الاشراف

عن استشاري المساحة الدولية
مدير المشروع
المكتب الفني



تحريراً في
الشركة المنفذة
م/ محمد فوزى



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
مهندس/ إسلام محمد فوزى

مهندس/ إسلام محمد فوزى

جملة الأعمال	١٧,١٠١,٥٦٠,٠٠
جملة الأعمال السابقة	١٢,٩٠٨,٣٧٠,٠٠
المستحق صرفه	٤,١٩٣,١٩٠,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٢٠٩,٦٥٩,٥٠
دمغة عادية	٢٥,٢٥٩,١٤
دمغة إضافية	٧٥,٧٧٧,٤٢
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٣٢,٢٨٦,٨٥
الرسوم	٢٥,٥٢٥,٠٠
١٥ % م. أ.	٢,٧٩٦,٧٥
١٤ % ض. م.	٣,٩٦٥,١٠
عمالة غير منتظمة	١٨,٨٦٩,٣٦
نظير تصنيع علامات أرشادية	٠,٠٠
يعلى لحساب الدائنين	٠,٠٠
مبالغ اخري مستقطعة لحين ظهور نتائج العينة العشوائية	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٣٦١,٨٥٢,٦٧

الصافي ٣,٨٣١,٣٣٧,٣٤



٣٥٨٨

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

"إسلام محمد فوزي"

مهندس /
