



المنطقة السادسة بني سويف

محور الفشن علي النيل

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة و بعد ،،،

بالأشارة الي مشروع محور الفشن علي النيل في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١ تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيعة استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٢.٨١٠,١٣١,٣٤ جنيهه (فقط أربعة وثلاثون مليوناً ومائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرة جنيهها واثنين وثلاثون قرشاً لا غير) قيمة فروق اسعار عناصر التكلفة لبنود الاعمال عن المستخلص جاري رقم (١٧) الخاص بالمشروع عاليه .

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..


تحريرا في ٢٠٢٥/٠٥/١٣

مرفقات

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة - بني سويف

- ١- خطاب الاستشاري
- ٢- خطاب الشركة
- ٣- عدد ٢ نسخة اصل فروق اسعار ١٧
- ٤- اصل استمارة ٥٠

مهندس / م / احمد عراقي حسين



محور الفشن علي النيل (مرحلة اولي)

٢٠٢٥/٠٥/٠٨

السيد المهندس مدير المشروع / المكتب الهندسي الاستشاري دكتور مهندس صبري سمعان ...

تحية طيبة و بعد ،،،

ايماءا الى عملية محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل والتي تقوم بتنفيذه شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة مرفق لسيادتكم مستخلص فروق اسعار عناصر التكلفة لبنود الاعمال عن المستخلص جاري رقم (١٧) للمشروع عاليه.

برجاء التكرم من سيادتكم اتخاذ اللازم والتوجيه بالمراجعته والاعتماد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

مرفق عدد ٣ نسخة اصل من فروق الاسعار

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

سنة ١٤٤٦ هـ

م / هاني تادرس

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م

س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧

ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

بطاقة ضريبية رقم ٢٠٠/١٢١/٧٠٧ ملف ضريبي رقم ٥/٢٢/٤١٠

شركة مساهمة مصرية ش.م.م. رأس المال المرخص به: ٢٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٠ مليون جنيه مصري - سجل تجاري رقم ٢٩٨٧٢٠ بتاريخ ١٢/١٠/١٩٩٦
٢: شارع مصطفى صادق الرافعى - مصر الجديدة - القاهرة - تليفون : ٢٧٧٥٥٠٨٩ - فاكس : ٢٧٧٥٥١٧٦٧

E-mail: salam_intercontrade@yahoo.com

١١١١١ ٣ شارع قصر النيل - القاهرة
١٢٢١١ ١٥ شارع رضوان بن الطبيب- الجيزة
بريد الكترونى : drsabri2006@yahoo.com
موقع الكترونى : www.sabrisamaan.com

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور/ مهندس صبرى سمعان
ت، ف ٣٥٧ ٣٣٣٦١ - ٣٥٧٣٣٤٩٢ - ٣٥٧١٠١٧٠

بني سويف في ٢٠٢٥/٠٥/٠٨

صادر رقم: (٢٥/١٧)

الموضوع: مشروع محور الفشن على النيل
أعمال الأشرف

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة (بني سويف - الفيوم)

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى المشروع عالية تشرف بأن نرفق طية مستخلصات فروق أسعار عناصر التكلفة عن المستخلصات
الجاري رقم (١٧) لمشروع محور الفشن على النيل تنفيذ شركة السلام انترناشونال عقد رقم (٤٥١) لسنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

برجاء التكرم من سيادتكم اتخاذ اللازم والتوجيه بالمراجعة والاعتماد.

وتفضلوا سيادتكم بوافر الاحترام والتقدير


مرفقات: -

- أصل مستخلص فروق أسعار جاري رقم ١٧ عدد ٣ نسخ

- صورة خطاب الشركة المنفذة

رئيس جهاز الأشرف بالمكتب الاستشاري الهندسي

١. د صبري سمعان



مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكبارى

بموجب } الطلبات طيه ، أو : بكره وافرقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد ~~إدارياً~~ وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : الدفع بالكمون
شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢ _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
		بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
المبلغ المدين في وقاي اسعار عتاق من التكلفة لمختلفة من مستعملين ثم زوال حياى عملة زعمان كنفذ ابناء محمور اقمه على ايشيل في الجاهة من اهلهم الصراوى من اهلهم لبراعى اعزى بطول ٨٦٠ كم عفا الذريعة في الجاهة من الصراوى الشرى من توبرى ايشيل صراوى رقم احدى سنة ١٩١٢-١٩١٣					٢٤١٢١٨١٠-٢٤	
		إجمالى الأصل			٢٤١٢١٨١٠-٢٤	
بيانات الاستقطاعات					جنيه	قرش
عادى						
إضافى						
دمغة توقيع						
قرش						

المختتم ذو التاريخ

٩٠٤

رئيس المصلحة

شركة مياه الشرب
١٥/٥

علامة

٢.٢ - سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
 _____ التاريخ _____ الإمضاء : _____
 _____ الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (١٣٨٧هـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنشوط بالسجل : _____

(راجع في _____ سنة ٢٠٢) (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۱)

الختم ذو التاريخ

شيك
اذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشكايات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۵) أدرج فی کشف

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
اِذن صرف

(۶) استلمت

فروق اسعار مستخلص جاري ١٧ عن الفترة من ٢٤-١٢-٢٠٢٤ الى ٢٦-١-٢٠٢٥																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير E/(E-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
اولا : اعمال الكبارى :-																
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ^٣ .	سولار	م ^٣	٢١٣٠	ديسمبر	٨	٣٤	٣٧٣	٠.٢٣٥٢٩٤	٨٧.٧٦٥	١٨٦٩٣٨.٨٢	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٨٠٥٩.٦٩
		سولار	م ^٣	٢١٣٠	يناير	٢٦	٣٤	٣٧٣	٠.٧٦٤٧٠٦	٢٨٥.٢٣٥	٦٠٧٥٥١.١٨	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٥٨٦٩٣.٩٩
		اسمنت	م ^٣	٢١٣٠	ديسمبر	٨	٣٤	٣٧٣	٠.٢٣٥٢٩٤	٨٧.٧٦٥	١٨٦٩٣٨.٨٢	٣٠.١٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	١٣٩٧٣١.٨١
		اسمنت	م ^٣	٢١٣٠	يناير	٢٦	٣٤	٣٧٣	٠.٧٦٤٧٠٦	٢٨٥.٢٣٥	٦٠٧٥٥١.١٨	٣٠.١٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٤٥٤١٢٨.٣٩
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	سولار	طن	٤١٠٠٠	ديسمبر	٨	٣٤	١١٥	٠.٢٣٥٢٩٤	٢٧.٠٥٨٨	١١٠٩٤١١.٧٦	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٥٣٥٨٨.٧٤
		سولار	طن	٤١٠٠٠	يناير	٢٦	٣٤	١١٥	٠.٧٦٤٧٠٦	٨٧.٩٤١٢	٣٦.٥٥٨٨.٢٤	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٧٤١٦٣.٤٠
	كتل وقطاعات من الحديد الصلب	طن	٤١٠٠٠	ديسمبر	٨	٣٤	١١٥	٠.٢٣٥٢٩٤	٢٧.٠٥٨٨	١١٠٩٤١١.٧٦	٦٥.٠٠%	٢٥١.٧٠٠	٩٩١.٠٠٠	٢.٩٣٧٢	٢١١٨٠٨٦.١٢	
	كتل وقطاعات من الحديد الصلب	طن	٤١٠٠٠	يناير	٢٦	٣٤	١١٥	٠.٧٦٤٧٠٦	٨٧.٩٤١٢	٣٦.٥٥٨٨.٢٤	٦٥.٠٠%	٢٥١.٧٠٠	٩٩١.٠٠٠	٢.٩٣٧٢	٦٨٨٣٧٧٩.٨٩	
٢٤-ب	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباكية المعدنية سمك ٣مم	سولار	م ^٢	٩٠٠	ديسمبر	٨	٣٤	٢٤٠	٠.٢٣٥٢٩٤	٥٦.٤٧٠٦	٥٠٨٢٣.٥٣	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٤٥٤.٩٧
		سولار	م ^٢	٩٠٠	يناير	٢٦	٣٤	٢٤٠	٠.٧٦٤٧٠٦	١٨٣.٥٢٩٤	١٦٥١٧٦.٤٧	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٧٩٧٨٦.٦٤
	انابيب ومواسير والواح حديدية	م ^٢	٩٠٠	ديسمبر	٨	٣٤	٢٤٠	٠.٢٣٥٢٩٤	٥٦.٤٧٠٦	٥٠٨٢٣.٥٣	٤٥.٠٠%	٤٢٠.٣٠٠	١٥٩٦.٢٠٠	٢.٧٩٧٨	٦٣٩٨٦.٥٠	
	انابيب ومواسير والواح حديدية	م ^٢	٩٠٠	يناير	٢٦	٣٤	٢٤٠	٠.٧٦٤٧٠٦	١٨٣.٥٢٩٤	١٦٥١٧٦.٤٧	٤٥.٠٠%	٤٢٠.٣٠٠	١٥٩٦.٢٠٠	٢.٧٩٧٨	٢٠٧٩٥٦.١٢	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لإساسات الحوائط الساتدة و بلاطات الانتقال و الاتفاق و الاتفاق و البرايخ - اجهاد الخرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣	سولار	م ^٣	١٥٠٠	ديسمبر	٨	٣٤	١٧٦	٠.٢٣٥٢٩٩	٤١.٤١٢	٦٢١١٧.٦٥	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٦٠١.٠٣
		سولار	م ^٣	١٥٠٠	يناير	٢٦	٣٤	١٧٦	٠.٧٦٤٧١	١٣٤.٥٨٨	٢٠١٨٨٢.٣٥	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٩٥٠٣.٣٥
		اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	ديسمبر	٨	٣٤	١٧٦	٠.٢٣٥٢٩٩	٤١.٤١٢	٦٢١١٧.٦٥	٢٨.٠٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٤٣١٩١.٩٠
		اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	يناير	٢٦	٣٤	١٧٦	٠.٧٦٤٧١	١٣٤.٥٨٨	٢٠١٨٨٢.٣٥	٢٨.٠٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	١٤٠٣٧٣.٦٨
٣٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عاديةللارصفة اجهاد الخرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣	سولار	م ^٣	١٥٥٠	ديسمبر	٨	٣٤	٢٢٦	٠.٢٣٥٢٩٩	٥٣.١٧٦	٨٢٤٢٣.٥٣	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٧٩٦٢.٧٣
		سولار	م ^٣	١٥٥٠	يناير	٢٦	٣٤	٢٢٦	٠.٧٦٤٧١	١٧٢.٨٢٤	٢٦٧٨٧٦.٤٧	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٥٨٧٨.٨٧
		اسمنت	م ^٣	١٥٥٠	ديسمبر	٨	٣٤	٢٢٦	٠.٢٣٥٢٩٩	٥٣.١٧٦	٨٢٤٢٣.٥٣	٢٧.٠٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٥٥٢٦٤.٢٥
		اسمنت	م ^٣	١٥٥٠	يناير	٢٦	٣٤	٢٢٦	٠.٧٦٤٧١	١٧٢.٨٢٤	٢٦٧٨٧٦.٤٧	٢٧.٠٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	١٧٩٦٠.٨.٨١
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسورة ٣ بوصة P.V.C	سولار	م ط	١٥٠	ديسمبر	٨	٣٤	٢٤٦٣	٠.٢٣٥٢٩٩	٥٧٩.٥٢٩	٨٦٩٢٩.٤١	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٨٣٩٨.٠٣
		سولار	م ط	١٥٠	يناير	٢٦	٣٤	٢٤٦٣	٠.٧٦٤٧١	١٨٨٣.٤٧١	٢٨٢٥٢٠.٥٩	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٧٢٩٣.٦٠
اجمالي																
١٠.٦٩٦.٠٨٤.٥٠																

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٧ عن الفترة من ٢٤-١٢-٢٠٢٤ الى ٢٦-٠١-٢٠٢٥																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير E/(E-١٤)	قيمة التوضيح= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
ثالثًا : اعمال الطرق والمداخل :-																
٣-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ١٦ كم (بند مفاوضة بتايخ ٢٠٢٣/٥)	سولار	م٣	٥١.١	ديسمبر	٨	٣٤	٢٤٠.٨٢	٠.٢٣٥٢٩	٥٦٦٦.٣٥٣	٢٨٩٥٥٠.٦٤	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٣٨٨٠٤.٣١
		سولار	م٣	٥١.١	يناير	٢٦	٣٤	٢٤٠.٨٢	٠.٧٦٤٧١	١٨٤١٥٠.٦٤٧	٩٤١٠٣٩.٥٦	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	١٢٦١١٤.٠٠
٤-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٤٥ كم (بند مفاوضة بتايخ ٢٠٢٣/٥)	سولار	م٣	٩١.٧	ديسمبر	٨	٣٤	١٣٤٤	٠.٢٣٥٢٩	٣١٦.٢٣٥	٢٨٩٩٨.٧٨	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٣٨٨٦.٢٩
		سولار	م٣	٩١.٧	يناير	٢٦	٣٤	١٣٤٤	٠.٧٦٤٧١	١٠٢٧.٧٦٥	٩٤٢٤٦.٠٢	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	١٢٦٣٠.٤٤
١-٥٢	توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم (بند مفاوضة بتايخ ٢٠٢٣/٥)	سولار	م٣	٢٠٠	ديسمبر	٨	٣٤	١٠٦٨١	٠.٢٣٥٢٩	٢٥١٣.١٧٦	٥٠٢٦٣٥.٢٩	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٥٠٥٢٠.٧٤
		سولار	م٣	٢٠٠	يناير	٢٦	٣٤	١٠٦٨١	٠.٧٦٤٧١	٨١٦٧.٨٢٤	١٦٣٣٥٦٤.٧١	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	١٦٤١٩٢.٣٩
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠.٥ كجم/م٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	سولار	م٢	٧.٢٥	ديسمبر	٨	٣٤	١٣٩٥٨٠	٠.٢٣٥٢٩	٣٢٨٤٢.٣٥٣	٢٣٨١٠٧.٠٦	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٢٣٠٠٢.٩٢
		سولار	م٢	٧.٢٥	يناير	٢٦	٣٤	١٣٩٥٨٠	٠.٧٦٤٧١	١٠٦٧٣٧.٦٤٧	٧٧٣٨٤٧.٩٤	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٧٤٧٥٩.٥٠
		بيتومين	م٢	٧.٢٥	ديسمبر	٨	٣٤	١٣٩٥٨٠	٠.٢٣٥٢٩	٣٢٨٤٢.٣٥٣	٢٣٨١٠٧.٠٦	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	٣١١٢٣٣.٣٣
		بيتومين	م٢	٧.٢٥	يناير	٢٦	٣٤	١٣٩٥٨٠	٠.٧٦٤٧١	١٠٦٧٣٧.٦٤٧	٧٧٣٨٤٧.٩٤	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	١٠١١٤٧٥.٨٣
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقا لما هو موضح بالرسومات وللمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	سولار	م٢	١٠.٩	ديسمبر	٨	٣٤	١٣٦٠٠٥	٠.٢٣٥٢٩	٣٢٠٠١.١٧٦	٣٤٨٨١٢٨.٢٤	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٣٣٦٩٧٩.٢٩
		سولار	م٢	١٠.٩	يناير	٢٦	٣٤	١٣٦٠٠٥	٠.٧٦٤٧١	١٠٤٠٠٣.٨٢٤	١١٣٣٦٤١٦.٧٦	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١٠٩٥١٨٢.٦٨
		بيتومين	م٢	١٠.٩	ديسمبر	٨	٣٤	١٣٦٠٠٥	٠.٢٣٥٢٩	٣٢٠٠١.١٧٦	٣٤٨٨١٢٨.٢٤	%٦٠.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	٤٢٠٨٥٢٧.٩٣
		بيتومين	م٢	١٠.٩	يناير	٢٦	٣٤	١٣٦٠٠٥	٠.٧٦٤٧١	١٠٤٠٠٣.٨٢٤	١١٣٣٦٤١٦.٧٦	%٦٠.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	١٣٦٧٧٧١٥.٧٩
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول لايقل مقاومة مكعب الخرسانية فيها عن ٢٠٠ كجم/ سم٢	سولار	م٢	١٧٥	ديسمبر	٨	٣٤	١٤٦٢٨	٠.٢٣٥٢٩	٣٤٤١.٨٨٢	٦٠٢٣٢٩.٤١	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٥٨١٨٩.٥٣
		سولار	م٢	١٧٥	يناير	٢٦	٣٤	١٤٦٢٨	٠.٧٦٤٧١	١١١٨٦.١١٨	١٩٥٧٥٧٠.٥٩	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١٨٩١١٥.٩٧
		اسمنت	م٢	١٧٥	ديسمبر	٨	٣٤	١٤٦٢٨	٠.٢٣٥٢٩	٣٤٤١.٨٨٢	٦٠٢٣٢٩.٤١	%٣٠.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	٤٤٨٧٢٩.٤٩
		اسمنت	م٢	١٧٥	يناير	٢٦	٣٤	١٤٦٢٨	٠.٧٦٤٧١	١١١٨٦.١١٨	١٩٥٧٥٧٠.٥٩	%٣٠.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	١٤٥٨٣٧٠.٨٦
اجمالي															٣٣,٩٨٥,٥٠٥.٧٩	

مهندس الهيئة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.بض : ٢٠٠١٢١٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٧ عن الفترة من ٢٠٢٤-١٢-٢٤ الى ٢٠٢٥-٠١-٢٦																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
٦٣	شرح البند السابق حواجز خرسانية (نيوجرس) ذات وجه واحد لجانبي الطريق	سولار	م ط	٤٢٠	ديسمبر	٨	٣٤	٣٧٤	٠.٢٣٥٢٩	٨٨.٠٠٠	٣٦٩٦.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٣٥٧٠.٦١
		سولار	م ط	٤٢٠	يناير	٢٦	٣٤	٣٧٤	٠.٧٦٤٧١	٢٨٦.٠٠٠	١٢٠١٢٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١١٦٠٤.٤٩
		اسمنت	م ط	٤٢٠	ديسمبر	٨	٣٤	٣٧٤	٠.٢٣٥٢٩	٨٨.٠٠٠	٣٦٩٦.٠٠٠	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	٢٢٩٤٥.٧٠
		اسمنت	م ط	٤٢٠	يناير	٢٦	٣٤	٣٧٤	٠.٧٦٤٧١	٢٨٦.٠٠٠	١٢٠١٢٠.٠٠	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	٧٤٥٧٣.٥٢
		حديد	م ط	٤٢٠	ديسمبر	٨	٣٤	٣٧٤	٠.٢٣٥٢٩	٨٨.٠٠٠	٣٦٩٦.٠٠٠	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	٧٩٠٨.٢٩
		حديد	م ط	٤٢٠	يناير	٢٦	٣٤	٣٧٤	٠.٧٦٤٧١	٢٨٦.٠٠٠	١٢٠١٢٠.٠٠	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	٢٥٧٠.١٩٣
		فقط أربعة وثلاثون مليوناً ومائة وواحد وثلاثون الفا وثمانمائة وعشرة جنيها واثنين وثلاثون قرشاً لا غير														
الاجمالي																
٣٤,١٣١,٨١٠.٣٢																

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

المقاول

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مدير عام الشئون المالية والإدارية

أ / شريف يحيى

مدير إدارة مشروعات الكباري

م/محمد عمار

مهندس الهيئة

م/محمد عشري

المكتب الاستشاري الهندسي (إ.د صبري سمعان)

م/مجدي شنودة

مدير المشروع

م/مجدي ماهر

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة بني سويف

م/ احمد عراقي حسين

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥٤١٠/٠٠/٠٠