

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشوف تعويضات لعملية مشروع :-

أعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياه كريمه"

"مقاوله شركة البحر الاحمر العالميه للمقاولات
و بيانتها كالتالي :-

- 1- كشف تعويضات خاص بمستخلص 1 جاري بتاريخ 2022/7/27 بقيمة 143730 جنيها
 - 2- كشف تعويضات خاص بمستخلص 2 جاري بتاريخ 2022/9/15 بقيمة 658914 جنيها
 - 3- كشف تعويضات خاص بمستخلص 3 جاري بتاريخ 2022/9/22 بقيمة 83633 جنيها
 - 4- كشف تعويضات خاص بمستخلص 4 ختامي بتاريخ 2022/9/30 بقيمة 7925 جنيها
- باجمالي 894202 (فقط ثمانمائة واربعه وتسعون الف ومائتين واثنين جنيها) .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الادارة المركزية
(علاء عبد العال حسين)

مختص / سيد قنص / مهندس
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

5/1

مرفقات :-

عدد (1) كشف

عدد (1) استمارة 50 ع ح

عقد 370

قيمة التعويض	المستخلص
143,730	مستخلص 1
658,914	مستخلص 2
83,633	مستخلص 3
7,925	ختامي
894,202	الاجمالي

١٩٣٠

الرجو المحضر الدفترية ١٩٣٠ والدفترية
١٩٣٠ - ١٩٣٠
١٩٣٠ - ١٩٣٠

مستخلص تعويضات جاري رقم (١) عن مشروع اصلا رقع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياء كريمه"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

من بدء تنفيذ الاعمال وحتى ٢٠٢٢/٧/٢٧

عن المدة :-

تم احتساب سنة الاساس لنسب التعويض للشهر من تاريخ مارس ٢٠٢٢ عدا الاسفلت من يوليو ٢٠٢٢

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	القيمة	الاجمالي	نسبة التعويض / الشهر	اجمالي قيمة التعويض	ملاحظات
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٧٧ كم	يوليو - ٢٠٢٢	٨٩٨٢,٠٠	م٣	٢٥٢,٠٠	٢٢٦٣٤٦٤,٠٠	٦,٣٥%	١٤٣,٧٢٩,٩٦	
								١٤٣,٧٢٩,٩٦	
						الاجمالي			

الشركة المنفذة

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والإدارية

التوقيع /

محاسب

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

التوقيع /

م / علاء عبد العال حسين

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

عقد رقم :- ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٧٠ بتاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٨

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢١/١٢/١

المفاوضة :- المفاوضات قائمة يناير ٢٠٢٢
واسعار الاسفلت طبقا لمذكرة يوليو ٢٠٢٢

مستخلص تعويضات جاري رقم (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة طريق القرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز القرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياء كريمه"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

من بدء تنفيذ الاعمال وحتى ٢٠٢٢/٩/١٥

عن المدة :-

تم احتساب سنة الأساس لتسب التعويض للشهر من تاريخ مارس ٢٠٢٢ عدا الاسفلت من يوليو ٢٠٢٢

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	القيمة	الاجمالي	نسبة التعويض / الشهر	اجمالي قيمة التعويض	ملاحظات
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٧٧ كم	سبتمبر - ٢٠٢٢	١٧٣١٣,٠٠	٣م	٢٥٢,٠٠	٤٣١٢٨٧١,٠٠	٩,٥٨%	٤١٧,٩١٣,٥٢	
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب MC	سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٩٠٠٠,٠٠	٢م	٢٧,٧٥	١٠٨٢٢٥٠,٠٠	١,٨٥%	٢٠,٠٢١,٦٣	
٦	اعمال انشاء طبقة رابط ٦ سم	سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٩٠٠٠,٠٠	٢م	١٤٣,٠٠	٥٥٧٧٠٠٠,٠٠	٣,١٩%	١٧٧,٩٠٦,٣٠	
٧	اعمال انشاء طبقة لصق RC	سبتمبر - ٢٠٢٢	١٠٧٠٠,٠٠	٢م	٩,٢٥	٩٨٩٧٥,٠٠	١,٨٥%	١,٨٣١,٠٤	
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم	سبتمبر - ٢٠٢٢	١٠٧٠٠,٠٠	٢م	١٣٧,٠٠	١٤٦٥٩٠٠,٠٠	٢,٨١%	٤١,١٩١,٧٩	
						الاجمالي		٦٥٨,٩١٤,٢٧	

الشركة المنفذة

يختم
رئيس الإدارة المركزية
التوقيع / م / علاء عبد العال حسين

التوقيع / مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محتاسب / مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محتاسب

مدير عام المشروعات
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

التوقيع /
البحر الأحمر العالمية للمقاولات والنجارة
٥٧٩-٧٣٥-٢٥٢

مستخلص تعويضات جاري رقم (٣) عن مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز القرارة محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياء كريمه"	
تنفيذ شركة البحر الاحمر العلمية للمقاولات	
عن المدة :-	من بدء تنفيذ الاعمال وحتى ٢٠٢٢/٩/٢٢
تم احتساب سنة الاساس لتميب التعويض للشهر من تاريخ مارس ٢٠٢٢ عدا الاسفلت من يوليو ٢٠٢٢	

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	الفئة	الاجملي	نسبة التعويض / الشهر	اجملي قيمة التعويض	ملاحظات
٧	اعمال انشاء طبقة لصق RC	سبتمبر - ٢٠٢٢	٢٠٨٠٠,٠٠	م٢	٩,٢٥	١٩٢٤٠٠,٠٠	١,٨٥%	٣,٥٥٩,٤٠	
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم	سبتمبر - ٢٠٢٢	٢٠٨٠٠,٠٠	م٢	١٣٧,٠٠	٢٨٤٩٦٠,٠٠	٢,٨١%	٨٠,٠٧٣,٧٦	
			الاجملي					٨٣,٦٣٣,١٦	

الشركة المنفذة

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والادارية

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية



م / علاء عبد العال حسين

التوقيع /
مخاسب /
مدير عام الشؤون المالية والادارية
محاسب

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /
لجنة الاحمر العلمية للمقاولات والادارية
مخاسب /
٥٥٥-٧٦٦-١١٧
٥٥٥-٧٦٦-١١٧



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

عقد رقم :- ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٧٠ بتاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٨

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢١/١٢/١

المفاوضة :- المفاوضة قائمة بتاريخ ٢٠٢٢
واسعار الاسفلت طبقا لمذكرة يوليو ٢٠٢٢

مستخلص تعويضات ختامي رقم (٤) عن مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياء كريمه"	
تفليذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
عن المدة :-	من بدء تفليذ الاعمال وحتى ٢٠٢٢/٩/٣٠
تم احتساب سنة الاساس لتسبب التعويض للشهر من تاريخ مارس ٢٠٢٢ عدا الاسفلت من يوليو ٢٠٢٢	

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض / الشهر	اجمالي قيمة التعويض	ملاحظات
٧	اعمال انشاء طبقة لصق RC	سبتمبر - ٢٠٢٢	١٩٧١,٠٠	م٢	٩,٢٥	١٨٢٣١,٧٥	١,٨٥%	٣٣٧,٢٩	
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم	سبتمبر - ٢٠٢٢	١٩٧١,٠٠	م٢	١٣٧,٠٠	٢٧٠٠٢٧,٠٠	٢,٨١%	٧,٥٨٧,٧٦	
			الاجمالي			٧,٩٢٥,٠٠			

الشركة المنفذة

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /
مخاطب /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مخاطب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية



م / علاء عبد العال حسين