

المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري لعملية أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨) كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين وذلك لتنفيذ أعمال توسعه عدد (٢) كوبري فتحه واحده "الكحيل" بالإتجاهين وصيانته الكوبري القائم عند كم ٥٩.٥٠٠ بالأمر المباشر عقد رقم (٨٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : شركة السلامه للمقاولات والتوريدات العموميه .

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه بما يلزم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا: ١٢ / ٥ / ٢٠٢٥ م

مرفقات عدد (٣) مستخلص
إستمارة ٥٠٠ ج.ح - حصر أعمال
تقارير معملية - خطاب المحملات -
خطاب السيارات
تقرير رقم (١١٥٩) بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة السلامة للمقاولات العمومية

إستمارة لإعتماد الصرف

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب
مستخلص ٣

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة السلامة للمقاولات العمومية
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		قرش
رقم	جنية	
٥٠٢٣٧٩٠		
5023790	0	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات	رقم	بند	فصل	فرع	رقم
شركة السلامة للمقاولات العمومية	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧				5023790
بيانات الإستقطاعات					0
دفعة توقيع					0
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها



رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بدر عبد التواب بدر

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ح ع " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠
شيك
سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات - ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ح ع ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاء موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص جارى رقم ٣

عن عليه/ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي من مسافة كم ٥٠ الى كم ٩٠ (عدد ٢ كوبرى فتحه واحدة " الكحل "

بالاتجاهين وسيله الكوبرى القائم عن كم ٥٩,٥٠٠)

فى المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ٥ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة السالمه للمقاولات والتوريدات العموميه

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧) بتاريخ ٧/٢٦ سنة ٢٠٢٢

رقم	الاشت	الوقت	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	الاعمال التى تمت خلال المده	الاعمال التى تمت حتى الان	جارى/نهائى	قيمه الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات واختيار نوع الترتيه	٣٦٠	م.ط	٩٠	٠	٩٠	جارى	٣٢٤٠٠	٠	٣٢٤٠٠	المهندسون والمشفرون متواجدين
٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه لاساسات القواعد	٨٧	م	٣٤٨.٤	٣٤٨.٤	٦٩٦.٨	جارى	٦٠٢٢١.٦	٠	٦٠٢٢١.٦	تجهيزات الموقع موجوده
٣	السلحه والمواد الخرسانيه فى جميع انواع الترتيه	٨٧	م	١١٥	٠	١١٥	جارى	١٠٠٠٥	٠	١٠٠٠٥	وثائق التأمين موجوده
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى يعمل به بنويه فى ارض الموقع العام	٢٠٠٠	م	٣٠.٠٩٦	٠	٣٠.٠٩٦	جارى	٦.١٩٢	٠	٦.١٩٢	السيه في سياره
٥	بالمتر المكعب توريد و عمل مياي من الطوب الطولى لحائط ساند لجوانب الرمد	٥٠٠	م	٥٠	٠	٥٠	جارى	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل رمل بيت على طبقات ٢٠ سم من الرمل المحلوط بالاسمنت	١٢٥٠٠٠	عند	١	٠	١	جارى	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	
٧	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خاروق عامل قطر ٨٠ سم بالبر	٢٤٤٨٠٠	عدد	١	٠	١	جارى	٢٤٤٨٠٠	٠	٢٤٤٨٠٠	
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق (Bored Piles) قطر ٨٠ سم	٣٦٥٠	م.ط	١٣٣٧.٦	٠	١٣٣٧.٦	جارى	٣٥٤٦٤٠	٠	٣٥٤٦٤٠	
٩	بالمتر الطولى علاؤه على اعمال تنفيذ الخوازيق بقطر ٨٠ سم	٦٠٠	م.ط	٥٠٠	٠	٥٠٠	جارى	٣٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانه علاؤه لاساسات والبلاطات الانتقاليه	١٦٥٠	م	١٦.٦	١٦.٦	٢٣.٢	جارى	٥٤٧٨٠	٠	٥٤٧٨٠	
١١	بالطن توريد وتشكيل وتركيب روس سياج حديد للتسليح (٤٠/٦٠)	٣٠٠٠٠	طن	٣٣١.٤٨٤	١٣٠.٠٨٩	٤٦١.٥٧٣	جارى	١٣٨٤٧١٩٠	٠	١٣٨٤٧١٩٠	تعليه مبلغ ٢٥٠٠٠٠ لحين استكمال اختبارات الحديد والانتهاء من اعمال النيو جيس
١٢	بالمتر المكعب فك تكليس التيش فى المواقع المختلفه	٧٠	م	١٠٥	٠	١٠٥	جارى	٧٣٥	٠	٧٣٥	تكملة له
١٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للمخدرات	٢٣٢٠	م	٢٥٧	٢٥٨	٥١٥	جارى	١١٩٤٨٠٠	٠	١١٩٤٨٠٠	
١٤	بالمتر المكعب علاؤه نتيجة زياده الاجهاده ٤٠٠ كجم/سم	١٤٠	م	٢٥٧	٢٥٨	٥١٥	جارى	٧٢١٠٠	٠	٧٢١٠٠	
١٥	بالمتر المكعب خرسانه لاسعه والكتف فوق منشوب ظهر المخدرات	٢٩٥٥	م	١٩٢.٣	١٧١.٦٩	٣٦٣.٩٩	جارى	١٠٧٥٥٩٠.٥	٠	١٠٧٥٥٩٠.٥	تعليه مبلغ ٧٦٠٠٠ لحين استكمال تقارير التكمير
١٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للجزء العلوى المصبوبه فى الموقع	٣١٠٠	م	١٤٦.٠٨	١٤٤.٢٩٩	٢٩٠.٣٧٩	جارى	٩٠١٢٢٦.٧٥	٠	٩٠١٢٢٦.٧٥	تعليه مبلغ ٦٧٠٠٠ لحين استكمال تقارير التكمير
١٧	بالمتر المسطح اعمال دهان وجبين على البارد من العزل	٥١	م	٠	٠	٢٦١.٧٠٥	جارى	١٣٣٤٦.٩٥٥	٠	١٣٣٤٦.٩٥٥	تكملة له
التشويطات											
بالمتر توريد وتشكيل وتركيب روس سياج حديد للتسليح (٤٠/٦٠)											
الاجملى											
				٣٠	٣٠		جارى				
						٢١٥٦٢٨٢٨		٢١٥٦٢٨٢٨		٢١٥٦٢٨٢٨	

مهندس الاستشارى : محمد عبد الله مدير الاعمال : محمد عبد الله

تحريرا فى سنه ٢٠٢٠

رواج فوجد على صحة

تحريرا فى سنه ٢٠٢٠

لقر يصحه ذلك ،

تحريرا فى سنه ٢٠٢٠

يبلغ الى المقاول مبلغ

ملاحظه: الفئات

يعتمد

تحريرا فى سنه ٢٠٢٠

مدير عام التنفيذ والصيانة : محمد عبد الله

المقاول : محمد عبد الله

على الحساب /نهائى
غير الوارده بصك الشريط اعتمدت من
يعتمد ،،، رئيس الادارة المركزيه
مهندس
بدر عبد الوهاب بدر

المنطقة الثانية (القنـال وسيناء) بالإسماعيلية

محضر استئناف اعمال

العملية : تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلى فى المسافه من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين (كوبرى علوى الكحيل - عند كم ٥٩,٥٠٠)


تنفيذ : شركة السلامة للمقاولات والتوريدات

رقم العقد : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧

بالاحالة الى محضر إيقاف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦ وبناء على تعليمات السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة و النقل وتوجيهات السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة بسرعة استئناف الاعمال .
انه في يوم الاحد الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ تم استئناف الاعمال بالموقع المذكور .

وتحرر منا محضر بذلك ،،


التوقيعات

- ١ م / محمد عبدالرحمن () شركة السلامة للمقاولات والتوريدات
- ٢ م / حسين زين العابدين () استشارى الهيئة (مكتب الاستشاريون الدوليون)
- ٣ م / عز الدين أسامة () مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣ م / احمد محمد على عطية () مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٤ م / احمد محمد عطية () مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٥ م / عزازي السيد الجمال () مدير عام التنفيذ والصيانة - الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد ،،،،

()

مهندس / بدر عبدالغواب بدر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية





تقرير رقم (١١٥٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٧ م
عملية : أعمال توسعة عدد (٢) كوبري فتحه واحدة الكحيل
بالإتجاهين وصيانته الكوبري القائم عند كم ٥٩+٥٠٠
تنفيذ : شركه السلامة ...

المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركه السلامة ...

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل المنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١٥٩) لسنة ٢٠٢٥ م .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٢/١٢ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبدالقواب بدر

مرفق طية (٤) ورقاه

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

ومن جولة لاسمات

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

تقرير رقم (١١٥٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٧ م
عملية : أعمال توسعه عدد (٢) كوبرى فتحه واحدة الك
بالإتجاهين وصياناه الكوبرى القائم عندكم ١-٥٠٠
تنفيذ : شركة السلامة ...

بيانات ادارية :

الذي احضر العينات :-

(فنى المعمل)

أ/ السيد عبدالعظيم

(فنى المعمل)

أ/ محمد سعد

العينات مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات :

عينه رقم (٥٥٦١) عدد ٣ مكعب خرسانة مسلحه ١٥×١٥×١٥ سم لزوم صب قاعدة LI بتاريخ
صب الموقع بمعرفة مهندس العملية ٢٠٢٥/١/١٢ .

التجارب التى اجريت :

• تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوما " .

النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة جم/سم ^٣	جهد الكسر جم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقا لمواصفات المشروع
٥٥٦١	٢٠٢٥/١/١٢	٢٠٢٥/٢/٩	١	٢.٤٢٣	٤٢٦	(مسلحه)
			٢	٢.٤٢٨	٤٥٣	لاتقل عن
			٣	٢.٤٢٥	٤٣٥	٤٠٠ كجم/سم ^٢
						بعد ٢٨ يوم

الملاحظات

*تم كسر مكعبات العينة رقم (٥١٩٢) بعد مواعيدها الرسمية نظرا لوصول المكعبات لعمل المنطقة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢ .
*اجهاد الكسر لمكعبات العينة رقم (٥١٩٢) يتفق مع اجهاد الكسر المطلوب .

قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٧١٣ جنيها) فقط سبعمائه وثلاثة عشر جنيها لا غير .

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص)

و من مصلح

تحريرا في :- ٢٠٢٥/٢/١٢ .

رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبد التواب بدر

مدير المعمل /

تكاليف معمل الخرسانة

بتاريخ: ٢٧/١/٢٠٢٥

رقم التقرير: ١١٥٩

انشاء ٢ كوبرى فتحه واحدة الكحيل بالاتجاهين

اسم العملية:

المنطقه الثانيه الاسماعيليه / القنال وسيناء

أشراف:

شركه السلامة

تنفيذ:

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
اجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	
٣٧٥	٣٧٥	١	كسر لعدد ٣ مكعبات خرسانه
.			خروج مهندس
.			خروج سيارة
٢٥٠			اعداد التقرير
٦٢٥			اجمالي التكاليف
٨٨			ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
٧١٣			الاجمالي

مدير المعمل

