



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
شركة النيل للطرق الصحراوية

مشروع انشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغة بمحافظه المنيا

فروق الأسعار

قيمة فرق السعر	رقم المستخلص
٢,٥٢٦,٣٠٨,٢٦	م ٤
٢,٥٢٦,٣٠٨,٢٦	الاجمالى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة اسيرط المنيا

١

م/ اسلام محمد فوزى

مدير عام المشروعات

مدير اداره الكبارى

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبرى اعلى من القان مقاطعة بمحافظة المنيا

مقارنة الشركة القابضة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٢ خلال الفترة من ٢٢/١٠/٢٢ حتى ٢٠٢٤/٤/١

رقم المستخلص		رقم المستخلص	
(٤) جارى		٢٠٢٤/١٠/٠١	
تاريخ المستخلص		٢٠٢٢/١/١٤ تاريخ امر الاسناد	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	نوع مطبل التغير	كمية المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبه عدد الأيام	نسبه كميته المستخلص	قيمة الاصل	المعاملات	الرقم القياسى عند العقد	الرقم القياسى عند تنفيذ الاصل	المعاملات حسب التغير	الرقم القياسى عند تنفيذ الاصل	رقم البند
١٣	بالمر المكعب حفر فى ارض الموقع العلم باستخدام المعدات المتكيفة فى جميع انواع التربة الصلبة (مساعد) لمتناسكة والصخرية)	م ^٣	٥٥	سولار	٢٩١٢,٥٦	من نوفمبر حتى فبراير	١٢١	٠,٧٤٧	٢١٧٥,٤٣١	١١٩٦٤٩	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٤١٧	١٣
١٤	المنز المكعب حفر متجانس بين الخوازيق المصنوعة بالقرادع المسطحة بالمعيار المطلوب لزوم	م ^٣	٨٠	سولار	٩٤,٣١	من نوفمبر حتى فبراير	١٢١	٠,٧٤٧	٧٠,٤٤١	٥٦٣٥	٠,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٤١٧	١٤
١٥	بالمر المكعب ردم حول جسم الكوبرى	م ^٣	١٥٠	سولار	٢١٢,٤	اكتوبر	٩	٠,٠٥٦	١١,٨٠٠	١٧٧٠	٠,٢	٢٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٧٤٠٩٥٠٢	٣٩٦,٢	١٥
١٦	بالمر المكعب ردم حول جسم الكوبرى	م ^٣	١٥٠	سولار	٢١٢,٤	من نوفمبر حتى فبراير	١٢١	٠,٧٤٧	١٥٨,١٤٤	٢٣٧٩٧	٠,٢	٢٥٣,٦	٤١٧	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٤١٧	١٦
١٧	بالمر المكعب ردم حول جسم الكوبرى	م ^٣	١٥٠	سولار	٢١٢,٤	مارس وابريل	٣٢	٠,١٩٨	٤١,٩٥٦	١٢٩٣	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٤٨٠,٤	١٧

رئيس الادارة المركزية للمنطقة المسجلة

اسمير الشيا

مدير عم الكوبرى

مدير الادارة الكوبرى

مدير المشروع :-

مهندس الشركة

م/ اسلام محمد فوزى



اسمير الشيا

مدير الادارة الكوبرى

مدير المشروع :-

مهندس الشركة

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٣ حتى ٢٠٢٤/٤/١

تاریخ امر الاسلام ۲۰۲۲/۱۱/۱۴

[illegible]



مشروع انشاء كوبرى اعلى من لجان مضاعفه بمحافظه العنبريا
مقاوله الشركه القابضه للطرق و الكبارى
تنفيذ شركه التيل العامة للطرق الصحراويه

فروق الاسعار لمستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٣ حتى ٢٠٢٤/٤/١

رقم المستخلص	(٤) جلى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٤/٠١

تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٢/١١/١٤

الم	المعاملات تنسب	الرقم القياسى عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسى عند العقد	المعاملات	قيمة الاعمال	نسبه كميته المستخلص	نسبه عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	كمية المستخلص	نوع مقابل التغير	سعر البند	الوحدة	بيانات التفصيل	رقم البند
	التغير	١ ع	ع	ك											
٢٠٠٣	٠,٠٦٠,٠٨٤٦	٢٠,٣,٥	٢٢٦,٥	٠,٢٣٣	٢٩١٤٨	٨,٨٣٢٧٧٧٧٨	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	١٥٨,٩٩	اسمنت	٢٣٠٠			
٢٠٠٨	٠,٠٨٢٨٥٥٣٩	٢٢٠,١	٢٢٦,٥	٠,٢٣٣	٩٧١٦١	٢٩,٤٤٢٥٩٢٦	٠,١٨٥	٣٠	نوفمبر	١٥٨,٩٩	اسمنت	٢٣٠٠			
٢٠٠٨	٠,٠٩٨١٢٦	٢٢٦,١	٢٢٦,٥	٠,٢٣٣	١٠,٣٩٩	٣٠,٤٢٤٠١٢٣	٠,١٩١	٣١	ديسمبر	١٥٨,٩٩	اسمنت	٢٣٠٠			
٢٠٠٩	٠,١١٣٦٩٢١٨	٢٥١,٩	٢٢٦,٥	٠,٢٣٣	١٤٤٣٢١	٥٨,٨٨٥١٨٥٢	٠,٣٧٠	٦٠	يناير وفبراير	١٥٨,٩٩	اسمنت	٢٣٠٠			
٢٠٠٩	٠,١٣٠١٤٥٠٣	٢٢٨,٦	٢٢٦,٥	٠,٢٣٣	١٠,٣٦٣٨	٣١,٤٠٥٤٣٢١	٠,١٩٨	٣٢	مارس وابريل	١٥٨,٩٩	اسمنت	٢٣٠٠			
٢٠١٦	٠,١٢٠٤٧٥١	٢٩٦,٢	٢٥٢,٦	٠,١	٢٩١٤٨	٨,٨٣٢٧٧٧٧٨	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	١٥٨,٩٩	سولار	٢٣٠٠			
٢٠١٦	٠,١١٧٩٢٩٨٦	٤١٧	٢٥٢,٦	٠,١	٣٩١٨٨١	١١٨,٧٥١٧٩	٠,٧٤٧	١٢١	نوفمبر حتى فبراير	١٥٨,٩٩	سولار	٢٣٠٠			
٢٠٢٣	٠,١٣٥٨٥٩٧٣	٤٨٠,٤	٢٥٢,٦	٠,١	١٠,٣٦٣٨	٣١,٤٠٥٤٣٢١	٠,١٩٨	٣٢	مارس وابريل	١٥٨,٩٩	سولار	٢٣٠٠			

رئيس الادارة المركزية للمنطقة المتبقية
اسموط العنبريا
م/ اسلام محمد فوزى



مدير عام المشروع عات
مدير الادارة العامة

مدير المشروع :-

مهندس البنية
مهندس الشبكة



مشروع إنشاء كوبرى اعلى مرزلقان مقاطعة بمحافظة المدينة

مقاوله الشركة القابضة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة التليل العامة للطرق الصحراوية

٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٣ خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٣ حتى ٢٠٢٤/٤/١

فروق الأعمال لمستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٣ حتى ٢٠٢٤/٤/١

رقم المستخلص	رقم المستخلص
٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٠١

تاريخ امر الاستد ٢٠٢٢/١١/١٤

المصدر	المعاملات حسب التغير		المعاملات	قيمة الاعمال	نسبه كميته المستخلص	نسبه عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	كمية المستخلص	نوع مقابل التغير	سعر البند	بيانات التعاقب		رقم البند
	الرقم القيلبي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القيلبي عند العقد										الوحدة	بيان البند	
٨٠٤٢	٩١٣,٦	٤٥٤,٥	٠,٦٥	١١٥٤١٤	٣,٠٠١٦٦٦٦٧	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	٥٤,٠٣	حدي	٣٨٤٥٠			
٠,٦٣٤	٩٩٨,٥	٤٥٤,٥	٠,٦٥	٣٨٤٧١٤	١٠,٠٥٥٥٥٥٦	٠,١٨٥	٣٠	نوفمبر	٥٤,٠٣	حدي	٣٨٤٥٠			
٠,٨٧٧١,٦٧١	١٠,٦٧,٨	٤٥٤,٥	٠,٦٥	٣٩٧٥٣٧	١٠,٣٣٩,٧٤١	٠,١٩١	٣١	ديسمبر	٥٤,٠٣	حدي	٣٨٤٥٠			
٦٧,٤٨	١٣٣٩,٧	٤٥٤,٥	٠,٦٥	٣٩٧٥٣٧	١٠,٣٣٩,٧٤١	٠,١٩١	٣١	يناير	٥٤,٠٣	حدي	٣٨٤٥٠			
٧٨,٩٣	١٣٨٤,٦	٤٥٤,٥	٠,٦٥	٣٧١٨٩٠	٩,٦٧٢,٣٧٠٤	٠,١٧٩	٢٩	فبراير	٥٤,٠٣	حدي	٣٨٤٥٠			
٩٧,٥٦	١٣٨٩,٨	٤٥٤,٥	٠,٦٥	٣٩٧٥٣٧	١٠,٣٣٩,٧٤١	٠,١٩١	٣١	مارس	٥٤,٠٣	حدي	٣٨٤٥٠			
٨,٣٩	١١٢٨,٩	٤٥٤,٥	٠,٦٥	١٢٨٢٤	٠,٣٣٥١٨٥٢	٠,٠٠٦	١	أبريل	٥٤,٠٣	حدي	٣٨٤٥٠			
٠,٢٣	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٥	١١٥٤١٤	٣,٠٠١٦٦٦٦٧	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	٥٤,٠٣	سولار	٣٨٤٥٠			
٠,٠٦٩	٤١٧	٣٥٣,٦	٠,٠٥	١٥٥١٦٧٨	٤٠,٣٥٥٧٤٠٧	٠,٧٤٧	١٢١	من نوفمبر حتى فبراير	٥٤,٠٣	سولار	٣٨٤٥٠			
٧٠,٧٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٤١,٠٢١	١٠,٦٧٥٩٢٦	٠,١٩٨	٣٢	مارس وابريل	٥٤,٠٣	سولار	٣٨٤٥٠			

بالطن توريد وتنظيف وترتيب
وترتيب حديد تسليح من الصليب
١٢/٤٠

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الجنوبية
اسميوط العنينا

مدير عام المشروعات

مدير الادارة الكبارى

مدير المشروع

مهندس الجبهة

مهندس الشبكات

م / اسلام محمد فوزى



مشروع إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مقاطعة بمحافظة المنيا
مقاوله الشركة القابضة للطرق و الجبلرى
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

فروق الأعمال مستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٣ حتى ٢٠٢٤/٤/٢١

رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص
٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٢/١١/١٤	٢٠٢٢/١١/١٤

البيان	رقم القيسى عند التغير	رقم القيسى عند العقد	المعاملات	قيمة الاعمال	نسبه كميته المستخلص	نسبه عند الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	كمية المستخلص	نوع مقابل التغير	سعر البند	الوحدة	بيان البند	رقم البند
٤/٤٠١٤	١٤	٤	ك											
٠,٠٥١٩٤٣٤٦	٦٨٣,٦	٥٦٦	٠,٢٥	٦٣٨,٤٠	١١,٣	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	٢٠١,٦	بيوتمين	٥٧			
٠,٠٨٦٥٧٢٤٤	٧٦٢	٥٦٦	٠,٢٥	١٠٧٨٢	١٨٩,١٥٥٥٥٦	٠,٩٣٨	١٥٢	من نوفمبر حتى مارس	٢٠١,٦	بيوتمين	٥٧			
٠,٢٢٦١٢٤٢٨	١٠٧٩,١	٥٦٦	٠,٢٥	٧١	١,٢٤٤٤٤٤٤٤	٠,٠٠٦	١	ابريل	٢٠١,٦	بيوتمين	٥٧			
٠,٠٠٢٤٠٩٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٢	٦٣٨	١١,٣	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	٢٠١,٦	سولار	٥٧			
٠,٠٠٣٥٨٥٩٧	٤١٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢	٨٥٨٣	١٥٠,٥٧٧٧٨	٠,٧٤٧	١٢١	من نوفمبر حتى فبراير	٢٠١,٦	سولار	٥٧			
٠,٠٠٧١٧١٩٥	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٢	٢٧٧٠	٣٩,٨٢٢٢٢٢٢	٠,١٩٨	٣٢	مارس وابريل	٢٠١,٦	سولار	٥٧			
٠,٠٧٩٢٣٢٤٧	٣٠٣,٥	٢٣٦,٥	٠,٢٨	٦٤٨٦٩	٢٣,٥٨٨٨٨٨٩	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	٤٢٤,٦	اسمنت	٢٧٥٠			
٠,٠٩٩٥٦٨٧١	٣٢٠,٦	٢٣٦,٥	٠,٢٨	٢١٦٢٣١	٧٨,٦٢٩٦٢٩٦	٠,١٨٥	٣٠	نوفمبر	٤٢٤,٦	اسمنت	٢٧٥٠			
٠,١١٧٩١٩٦٦	٣٣٦,١	٢٣٦,٥	٠,٢٨	٢٢٣٤٣٩	٨١,٣٥٠٦١٧٣	٠,١٩١	٣١	ديسمبر	٤٢٤,٦	اسمنت	٢٧٥٠			
٠,١٣٦٢٥٧٩	٣٥١,٩	٢٣٦,٥	٠,٢٨	٤٢٢٤٦٣	١٥٧,٢٥٩٢٥٩	٠,٣٧٠	٦٠	يناير وفبراير	٤٢٤,٦	اسمنت	٢٧٥٠			
٠,١٥٦٣٩٧٤٦	٣٦٨,٦	٢٣٦,٥	٠,٢٨	٢٣٠,٦٤٧	٨٣,٨٧١٦٠,٤٩	٠,١٩٨	٣٢	مارس وابريل	٤٢٤,٦	اسمنت	٢٧٥٠			
٠,٠١٢٠٤٧٥١	٣٩٩,٢	٣٥٣,٦	٠,١	٦٤٨٦٩	٢٣,٥٨٨٨٨٨٩	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	٤٢٤,٦	سولار	٢٧٥٠			
٠,٠١٧٩٢٩٨٦	٤١٧	٣٥٣,٦	٠,١	٨٧٢١٣٤	٣١٧,١٣٩٥٠,٦	٠,٧٤٧	١٢١	من نوفمبر حتى فبراير	٤٢٤,٦	سولار	٢٧٥٠			
٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,١	٢٣٠,٦٤٧	٨٣,٨٧١٦٠,٤٩	٠,١٩٨	٣٢	مارس وابريل	٤٢٤,٦	سولار	٢٧٥٠			

بالمرجع الكعب خرسانية عازلة
لوزوم الحائط المسالك على ان يكون
الخط والتمك ميكانيكي

بالمراجع المربع عمل طبقة عازلة
من البيتومين والدمان وجهين
على البازة والدمك يشمل كل ما
يلزم نهو العمل

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السليمة
اسمى العنينا

مدير عام المشروع

مدير الادارة الكبرى

مدير المشروع

مهندس البنية
مهندس الشبكه

م/ اسلام محمد فوزى



مشروع إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مفاضة بمحافظة العنينا
مقولة الشركة القابضة للطرق و الكبارى
تنفيذ شركة التليل العامة للطرق الصحراوية

فروق الاسعار لمستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٣/١٠/٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٤/١

رقم المستخلص		تاريخ المستخلص	
(٤) جارى		٢٠٢٤/٠٤/٠١	

الم	المعاملات حسب		الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسي عند المقد	المعاملات	قيمة الاعمال	نسبه كميته المستخلص	نسبه عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	كمية المستخلص	نوع مقابل التغير	بيانات التعاقب		
	التغير	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال											الرقم القياسي عند المقد	بيانات التعاقب	رقم البند
١٨	٠,٠٢٤,٩٥٠,٢	٣٩٩,٢	١٤	٤	٠,٢	١٣٤٥٤	٣٥,٤٠٦	٠,٠٥٦	٩	اكتوبر	٦٣٧,٣١	سولار	٣٨٠	٣ بالمتر المكعب توريد وفرش طبة احلال من الزنطة القفير او مخالفات المخاجر	بند مستحدث ٢
٢٠٢	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٤١٧	٠,٢	٠,٢	١٨٠,٨٨٦	٤٧٦,٠١٥	٠,٧٤٧	١٢١	من نوفمبر حتى فبراير	٦٣٧,٣١	سولار	٣٨٠			
٠,٨٩	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٢	٤٧٨٣٨	١٢٥,٨٨٨	٠,١٩٨	٣٢	مارس وابريل	٦٣٧,٣١	سولار	٣٨٠			

الاجمالى

الاجمالى بعد خصم ٠,٥% نص العقد

٩,٠٠٣,٢٨

٩,٣٠٨,٢٦

تم مراجعته الكليات المدرجة في المستخلص الجارى على ان يتم مراجعته الحاد لادخاله صيغة الجهة المعنية

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السليبية

اسميوط العنينا

م/ اسلام محمد فوزى

مدير عام المشروع

مدير الادارة الكبارى

مدير المشروع :-

مهندس الجبهة

مهندس الشركة



١