

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٤٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / حمصة - رافد حمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
نلشرف بعرض الأتى على سيادتكم :-

- سبق وأن تم احتساب فروق الأسعار من تاريخ التعاقد بداية من المستخلص رقم (١) جارى حتى المستخلص رقم (٨) جارى المؤرخ ٢٠٢٣/٤/٥ بإجمالى مبلغ ١٧٩٣٧١٤٢,٤٤ جنيه { فقط سبعة عشر مليون وتسعمائة سبعة وثلاثون ألف ومائة اثنين وأربعون جنيهاً و ٤٤ / ١٠٠ لا غير } وتم إرسالهم للإدارة العامة للمراجعة والصرف .
- بناءً على كتاب الشركة والمتضمن طلب إعادة حساب فروق الأسعار عاليه طبقاً لموافقة الشئون القانونية بالهيئة على احتساب فروق الأسعار من تاريخ أمر الأسناد .
- تم إعادة حساب فروق الأسعار من تاريخ أمر الأسناد بداية من المستخلص رقم (١) جارى حتى المستخلص رقم (٩) جارى بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ بإجمالى مبلغ ٣٩١٧٦٠٩٥,٢٢ جنيه { فقط تسعة وثلاثون مليون ومائة ستة وسبعون ألف وخمسة وتسعون جنيهاً و ٢٢ / ١٠٠ لا غير } .
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أستمارة ٥٠ ع. ح بفرق المبلغ ٢١٢٣٨٩٥٢,٧٨ جنيه { فقط واحد وعشرون مليون ومائتان ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة اثنين وخمسون جنيهاً و ٧٨ / ١٠٠ لا غير }
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
٣١٨٤
٢٠٢٤

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للغمر والتبليغقسم: المبلغ المستحق إلى:
بموجب: الطلبات طيه، أو:

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على:

شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج

يسحب باسم:

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤١٤٢٨٩٥٠	٥٨
الجملة		٤١٤٢٨٩٥٠	٥٨

رقم: _____


الختم ذو التاريخ



(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم: _____

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	منزلة السيد محمد أحمد محمد أحمد (٩٠١) محمد قطير دوسر كورن عماد			قسم	جنيه	قرش
				فرع	جنيه	قرش
	بيانات الاستقطاعات			إجمالي الأصل	جنيه	قرش
				جنيه	قرش	قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة		
	قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها		

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بخساب: _____ بتاريخ: _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كنف: _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

وزارة النقل

المهنة العامة للطرق والجاري والنقل البري

قطاع بحرية الممرات والمياه والجاري

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

تصميم وتنفيذ كوبرى عمار بالكم ١٧ طريق رافد جمصة

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالى فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار -

البيتومين) طبقاً للتعاقد

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم

١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية

م	المستخلص	قيمة فروق الاسعار
١	١ جارى	٧,٦٢٢,٨٠٠.٢٨
٢	٢ جارى	١,٧٦٧,٧٦٩.٨٢
٣	٣ جارى	٢,٦٥٨,٢٦٩.٣٨
٤	٤ جارى	٢,٧٥٦,٨٢٥.٨٤
٥	٥ جارى	٢,٤١٠,٠٠٨.٨٦
٦	٦ جارى	٤,٢٠٠,٠٢٩.٩٠
٧	٧ جارى	٣٥٧,٧٩٥.٧٢
٨	٨ جارى	١٣,١٠٨,٣٦٩.٥٤
٩	٩ جارى	٤,٢٩٤,٢٢٥.٨٧
الأجمالى		٣٩,١٧٦,٠٩٥.٢٢

صلى الله عليه وسلم
مذكرة
مذكرة



مستخلص
١٣

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٤/١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كباري علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة لخمسة حارات مخصصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري عمار بالك ١٧ بالاسر المباشر

أمر الإمتداد المباشر	٢٠٢٢/٠٢/٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى فى شهر ابريل ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل		
البيوتومين	١٨٧,١	٤٩٠,٥
الاسفلت	١٧٧,٥	٢٢٢
الحوال	٣٢٧,٨	٣٣٢
كابل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٧٥,٦	٣١٢,٤
الزجاج حديدية	١١١,٨	٥٢٣,٣
زوايا ولحامات معدنية	١٤٣,٨	٥٠٣
حديد تسليح	٣٤٠,٩	٤٦٥,٩

رقم المستخلص	ج١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٤/٠٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند بعد الخصم	الكمية المطلوبة	القيمة الإجمالي	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من ---- إلى	العمولات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأصل	نسبة الزيادة أو النقصان (ع/ع)	قيمة التعويض أو الخصم =
٢	بالمتر الطولى اعمال الجصات	م.م	٣٦٠	٤٢٥	١٥٣٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠٧	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	٩٨٠,٢
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	م	٨٧	٢٢٨٦	١٩٨٨٨٢	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	٥٠٩,٦٤
١٣	بالمتر المكعب توريد ورمم الاساسات	م	١٢١	٨٣٠	١٠٠٤٣٠	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	٢٥٧,٣٦
١٤	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	مقطوعة	٢٤٤٨٠٠	١	٢٤٤٨٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	٩٤,١٠
١٥	بالعدد اختبار على خازوق غير عامل مغرد قطر ١٠٠ م	عدد	٢٧٥٠٠٠	١	٢٧٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	١٠٥,٧٠
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بقطر ١٠٠ سم	م.م	٣٢٣٠	٤٥٤٤	١٤٦٧٧٢٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	١٧٧,٥	٢٢٢	٠,٢٥٠٧٠٤٢	٦٠٧١٣٦,٦٤
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات	م	١٦٦٠	٦٩	١١٤٥٤٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	١٧٧,٥	٢٢٢	٠,٢٥٠٧٠٤٢	٨٠٤٠,٣٩
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة	م	٢٣٥٠	١٢٨٠	٣٠٠٨٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	١٧٧,٥	٢٢٢	٠,٢٥٠٧٠٤٢	١٧٤٩٥٥,٤٥
١٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسدة والهاسات	م	٢٩٧٥	٨٣٥	٢٤٨٤١٢٥	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	٣١٨٢,٨٣
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/١٠) حتى ١٢ م	م	٣٠٠٠٠	٩٣٠	٢٧٩٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	٦٦١٩٦٧٧,٣٢
٢٨	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد	م	٥١٠	١٥٥٠	٧٩٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٠,٠٠٦٩٨٠١	١٣٧,٩٤
٤٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ٥٠ سم	م.م	٧٠٠	٢٨	١٩٦٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٢٧,٨	٣٣٢	٠,١٢٨١٢٧	٢٥,١١
					١٩٦٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	١٧٧,٥	٢٢٢	٠,٢٥٠٧٠٤٢	٧٣٧,٠٧
					١٩٦٠٠	حديد	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٣٤٠,٩	٤٦٥,٩	٠,٣٦٦٧٧٤١	١٤٣٧,٣٧

٧,٦٢٢,٨١٠,٢٨



Handwritten signature and date: ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

Handwritten signature and date: ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

قطاع بحوث المشروعات والكباري

عملية تطوير وتوسعة عدد (3) الكبارى على طريق المنصورة /جمصة -رالفد جمصة- لتنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكلم ١٧ بالامر المباشر

رقم الممثلين	ج
تاريخ الممثلين	٢٠٢٢/٠٧/١٧

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular official stamp of the Ministry of Education, Government of Punjab, featuring an eagle emblem and Urdu text]

[Handwritten number: ۳۰۸۵]

[Handwritten signature]

27-11-19

رقم الممثلين	٢
تاريخ الممثلين	٢٠٢٢/٠٧/١٧

[Handwritten signature]



8 July 1970



(10.15)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
قطاع بحوث المشروعات والكبارى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / حمصة - اقد حمصة - لتتخذ أعمال تطوير وتوسعة كبرى عمار بالك ١٧ بالاس المباشرة

أمر الإستاذ المباشر	٢٠٢٢/٠٢/٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار فى تاريخ المستخلص	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل					
البنوعين	١٨٧,١	٤٦٤	٤٦٤	٤٦٤	٤٦٤
الاسهت	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٢٢١,٨	٢٢١,٨	٢٢١,٨
السولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
قفل وقطاعات من الحديد والقضيب	٢٧٥,٦	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣
الواح حديدية	٤١٦,٨	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣
زوايا وكمرات معدنية	١٤٣,٨	٥٠,٣	٥٠,٣	٥٠,٣	٥٠,٣
حديد تسليح	٣٤٠,٩	٣٩٦,٥	٣٩٦,٥	٣٩٦,٥	٣٩٦,٥

رقم المستخلص	ج٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٢١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند بعد المفاوضات	القيمة المضافة	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	من الفقرة الى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسبة الزيادة أو النقصان (ع/ع-١)	قيمة الترخيص أو الخصم =
٢	بالمتر الطولى اعمال الجسات	مط	٣٦٠	١٥٥ /	٥٥٨٠٠	مولار	٢٠٢٢/٠٧/١٨	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥	٢١٩,٥٩
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الفوازيق المصبوبة	م٣	٨٧	١٥٧ /	١٣٦٥٩	مولار	٢٠٢٢/٠٧/١٨	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥	٢١٥,٠١
١٣	بالمتر المكعب توريد ورم الاساسات	م٣	١٢١	٧٠ /	٨١٧٠	مولار	٢٠٢٢/٠٧/١٨	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥	١٣٣,٣٣
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات	م٣	١٦٦٠	١١ /	١٨٢٦٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٢٤٩٥٧٧٥	١٢٧٦,٠٤
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات	م٣	٢٣٥٠	١٧٠ /	٣٩٩٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٢٤٩٥٧٧٥	٢٣١٣١,٨٤
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والهوامت	م٣	٢٩٧٥	١١ /	٣٢٧٢٥٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٢٤٩٥٧٧٥	١٩٠٣٠,٠٩
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	م٣	٣٦٢٥	٥٢٠ /	١٢٤٧٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٢٤٩٥٧٧٥	٦٠١٣٧,٠١
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠) حتى ١٢ م	م٣	٣٠٠٠٠	٢٩٤ /	٨٨٢٠٠٠٠	مولار	٢٠٢٢/٠٧/١٨	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥	٩٨١٤,٧٠
٣٤/أ	ركائز نوع 2 مقاس ٦٠٠٥٠٠*٢٥٣٠*٦٠٠ حمولة ٦٠٠ طن	عدد	١٦٨٠٠٠	٢٢ /	٣٦٩٦٠٠٠	مولار	٢٠٢٢/٠٧/١٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥	٢٩٠٨,١٩
٣٤/ب	بالعدد مقاس ٢٤٠٠*٧٠٠*٦٠٠ (C2) حمولة ٧٠٠ طن	عدد	١٦٨٠٠٠	١١ /	١٨٤٨٠٠٠	حديد	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥	١٠٧٧٤١,٢٧
					١٨٤٨٠٠٠	مولار	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥	١٤٥٤,٥٠
٢,٦٥٨,٢٢٩,٣٨												

الاجمال



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

خبره تخصصية

تجربة تطوير وتنويع عدد [٣] مشاريع ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة / احياء - مراد جيمس للتأليف اعمال تطوير وتنويع كوبري على باقم ١٧ بالامر المباشر

رقم المخلص	ج
تاريخ المخلص	٢٠٢٢/١٠/١١

[illegible]

محمد بن النضر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

مذكرة بخصوص فروع الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تطوير وتوسعة عدد (3) كبرى طولية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / حصصه - جرافد حصصه - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كبرى بعمار بالك ١٧ بالامر المباشر

اسم الإسته المباشر	٢٠٢٢/٢٠٢٣	الارقام القومية للأسعار عند فتح الخس	الارقام القومية للأسعار خلال شهر	الارقام القومية للأسعار خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢
عناصر مختلفة خدماتها للتعميل				
البنوعين	٤٨٧,٦	٤٦٦	٤٦٦	٤٦٦
الاستمات	١٧٧,٥	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦
السولار	٢٢٧,٨	٢٢٢,٦	٢٢٢,٦	٢٢٢,٦
كفل والمعدات من الحديد والحديد	٢٧٤,٦	٢٦٣,٣	٢٦٣,٣	٢٦٣,٣
الخارج حديدية	١٦٦,٨	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣
زوايا وكمرات معدنية	١٢٣,٨	٢١١,٦	٢١١,٦	٢١١,٦
حديد مسلح	٣٤٠,٦	٤٢١,٨	٤٢١,٨	٤٢١,٨

رقم المستخلص	ج
١٠٢١٦١/٢٠	١٠٢١٦١/٢٠

رقم الجند	بيان الجند	فرقة	سر الباد بعد المخرجة	القيمة مختلفة	القيمة الإجمالي	الفترة من - إلى	الخدمات	الارقام القومية للأسعار عند فتح الخس	الارقام القومية للأسعار عند بداية العام	نسبة التغير نسبة (%)	القيمة المضافة أو الخصم =
١١	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	٨٧	٢٢٣	٢٢٤٩١	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	١٢١	٢٠٩	٢٢٤٨٩	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	١٦١	٣١٠	٢٢٤٨٩	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	٢٢٠	١١٢	٢٢٤٨٩	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	٣٠٠	١٢٠	٢٢٤٨٩	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	٤٠٠	١٢٠	٢٢٤٨٩	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	١٦٨٠٠	٢	٢٢٤٨٩	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢	بالنقل المصنوع، حفر، موائع بين الحفر والحقن	٣	١٦٨٠٠	٢	٢٢٤٨٩	٢٠٢٢/١/٢٠ - ٢٠٢٢/١/٣٠	سولار	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٠,٠٠	٠,٠٠

مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠
مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠

مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠
مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠

مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠
مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠



الإدارة العامة
مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠
مستند رقم ١٠٢١٦١/٢٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

قطاع بحوث المشروعات والكباري

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كباري علوية ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة / حمصة - رافد حمصة لتنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبري عمار بالك ١٧ بالامر المباشر

رقم المستخلص	٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١/١٥

أمر الإحتساب المعيار	٢٠٢٢/٠٢/٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر يناير ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل				
البوتومين	١٨٧,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
الاسمنت	١٧٧,٥	٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٩٨,٥
المولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٧٥,٦	٣٢٧,٢	٣٢٧,٢	٣٩٩,٩
زوايا وكمرات معنوية	٤٤٣,٨	٥٦٣,٢	٥٦٣,٢	٦٨٨,٢
حديد تسليح	٣٤٠,٩	٦١٣,٦	٦١٣,٦	٦٥٤,٥

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من ---- إلى		المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسبة الزيادة أو النقص (ع-١/ع-٢)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال « إجمالى » (المعاملات « نمب التغير »)	رقم البند بالمعاملات الموحدة		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند بعد المقوضة		الكمية المعتمدة	قيمة الاعمال							
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والهوام	م³	٢٨٣٥	٢٠٠ /	٥٦٧٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	٠,٢٣٢	١٧٧,٥	٢٧١,٤	٠,٥٢٩٠١٤	٦٩٥٨٨,٦٣
							٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠١/٠١	٠,٢٣٢	١٧٧,٥	٢٩٨,٥	٠,٦٨١٦٩٠	٥٦.٤٥,١٥
							٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٢/١٢/٠١	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٧	٧٢٥١,٨٢
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	م³	٣٦٢٥	٣٥٠ /	١٢٦٨٧٥٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	٠,٢١٤	١٧٧,٥	٢٧١,٤	٠,٥٢٩٠١٤	١٤٣٦٣٣,٩٤
							٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠١/٠١	٠,٢١٤	١٧٧,٥	٢٩٨,٥	٠,٦٨١٦٩٠	١٠٠٧٦٤,٢٣
							٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠١/٠١	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٧	١٥٦٩٢,١١
٦٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/١٠) حتى ١٢ م	م³	٣٠٠٠٠	١٥٠ /	٤٥٠٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	٠,٦٥	٦١٣,٦	٣٤٠,٩	٠,٧٩٩٩٤١	٢٣٣٩٨٢٨,٤٠
							٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠١/٠١	٠,٦٥	٦٥٤,٥	٣٤٠,٩	٠,٧٩٩٩٤١	١٤٣٥٠,٧١
							٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٢/١٢/٠١	٠,٠٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٧	٢٧١٥٣,٧٥
الإجمالي													



مستخلص من التقرير رقم ١٥٠
تسليم المخرجه المخرجه
مستخلص من التقرير رقم ١٥٠

قطاع بحوث المشروعات والكهربي

كباري علوية ضمن اعمال تطوير طريق العنصورة /جمنصة -الاردن

٢٠١٨/١٨٨٨	٢٠١٨/١٨٨٨
-----------	-----------

٣٥٧,٧٩٥,٧٢



[Handwritten signature]

24/2

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة /جمصة -رافد جمصة- لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ بالامر المباشر

أمر الإسماء المباشر	٢٠٢٢/٠٧/٢٣	الأرقام القياسية للأسماء عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد				
البيتومين	٤٨٧.١	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
الاسمنت	١٧٧.٥	٢٧٣.٦	٢٧٩.٦	٢٧٩.٦
السولار	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٧٥.٦	٧٤١.٢	٧٤١.٢	٧٤١.٢
زوايا وكمرات معدنية	٤٤٣.٨	١٣٢٩.٦	١٣٢٩.٦	١٣٢٩.٦
حديد تسليح	٣٤٠.٩	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦

رقم المستخلص	٨ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٣١

رقم البند	بيانات التعداد	سعر البند بعد المفاوضة	الكمية المتفدة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد	الفترة من ---- إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسبة الزيادة أو النقص (ع/ع)	قيمة التعويض أو الخصم =
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصلوقية	٣٦٢٥	١٤٨ /	٥٣٦٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	١٧٧.٥	٢٧٣.٦	٠.٥٤١٤٠٨	٦٢١٥٩.٦٥
					اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٧٧.٥	٢٧٩.٦	٠.٥٧٥٢١١	٧٨٩٨٠.٩٦
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	٢٤٥٨٣.٢١
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠) حتى ١٢ م	٣٠٠٠٠	٣٣٥ /	١٠٠٥٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٤٠.٩	٩١٣.٦	١.٦٧٩٩٦٥	١٠٩٧٤٣٧.٠٥
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	١٠٤٨٥٣.٥٧
٢٧	تشغيل وشد كابلات عالية الاجهاد	٦٨٥٠٠	١٦ /	١٠٩٦٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٤٠.٩	٩١٣.٦	١.٦٧٩٩٦٥	٨٢٨٥٥٨.٦٤
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	١١٤٣٤.٧٨
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكبريتات	١٠٠	٥٠٠٠ /	٥٠٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	٥٢١٦.٦٠
٣٤	بالعدد مقاس ٢٥٣*٥٠٠*٦٠٠ (C2) حمولة ٦٠٠ طن	١٦٨٠٠٠	٨ /	١٣٤٤٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٤٠.٩	٩١٣.٦	١.٦٧٩٩٦٥	٥٦٤٤٦٨.١٧
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	٢٨٠٤.٤٤
٣٤	بالعدد مقاس ٢٤٠*٧٠٠*٦٠٠ (C2) حمولة ٧٠٠ طن	١٦٨٠٠٠	٢ /	٣٣٦٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٤٠.٩	٩١٣.٦	١.٦٧٩٩٦٥	١٤١١١٧.١٤
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	٧٠١.١١
٣٥	بالعدد مقاس ٢٢٤*٥٠٠*٤٠٠ (C2) حمولة ٢٢٠ طن	٣٣٠٠٠	٢٠ /	٦٦٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٤٠.٩	٩١٣.٦	١.٦٧٩٩٦٥	٢٧٧١٩٤.١٩
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	١٣٧٧.١٨
٤٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ٥٠ سم	٧٠٠	٩٩ /	٦٩٣٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٢٠٨٦٦٤	٢٢٤٦.٤٥
					اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٧٧.٥	٢٧٣.٦	٠.٥٤١٤٠٨	٢٥٥٨.١٤
					اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٧٧.٥	٢٧٩.٦	٠.٥٧٥٢١١	٢٥٥٨.١٤
					حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٤٠.٩	٩١٣.٦	١.٦٧٩٩٦٥	٢٥٥٨.١٤

الاجمالى

من الشىء

من الشىء

من الشىء

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة /جمصة -رافد جمصة- لتنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالامر المباشر

رقم المستخلص	ج ٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٢٠

أمر الإنستاد المياثر	٢٠٢٢/٠٢/٢٣	*
عناصر المتكلفة المضافة للمتعدل	الأرقام القياسية للأسعار عدد للفتح المئى	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣
الاسمى	١٧٧.٥	٣٢٠.٦
المولار	٣٢٧.٨	٤١٧
حديد تسليح	٣٤١.٩	١٠٦٧.٨

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند بعد المفاوضة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحميل	الفترة من ----- إلى			المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح المقبلي	الأرقام القياسية للأسعار عند تطبيق الأسعار	نسبة الزيادة أوالنقص(ع/ع) ع/ع	قيمة التعويض أو النقص =	
				الكمية المعلقة	قيمة الاصل		من		ع					أ	قيمة الأصل « إجمالي (المعاملات) « نسب التغير
							ع	أ							
٢١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	م³	٢٣٧٠	٢٠٠ ✓	٤٧٤٠٠٠	مولار	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٢٧,٨	٤١٧	٠,٢٧٢١١٧	١٢٨٩٨,٣٥			
٢٥	بطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تصلب من الصلب (١٢/٤٠) حتى ١٢م	طن	٣٠٠٠٠	٣٨ ✓	١١٤٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	١٧٧,٥	٣٣٦,١	٠,٨٩٣٥٢١	٩٩٥٢٩,٣٢			
				٦٠ ✓	١٨٠٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٤٠,٩	٩٩٨,٥	٠,٩٢٩٠١١	١٤٢٩٣٩٧,٤٨			
				٩٨ ✓	٢٩٤٠٠٠٠	مولار	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٢٧,٨	٤١٧	٠,٢٧٢١١٧	٤٠٠٠١,٢٢			
٢٧	تشغيل وشدة كليات علفية الاجهاد	طن	٦٨٥٠٠	١,٥ ✓	١٠٢٧٥٠	حديد	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٤٠,٩	١٠٦٨	٠,١٣٢٢٩٧	٢٤٩٤٧٨٧,٣٣			
٢٩	توريد وصل دهانات بمواد مقاومة للكبريتات	م²	١٠٠	١,٥ ✓	١٠٢٧٥٠	مولار	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٢٧,٨	٤١٧	٠,٢٧٢١١٧	١٣٩٨,٠٠			
				١٩٠٠ ✓	١٩٠٠٠٠	مولار	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٢٧,٨	٤١٧	٠,٢٧٢١١٧	٢٥٨٥,١١			
				٨٥٠٠ ✓	٦٨٠٠٠٠	مولار	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٢٧,٨	٤١٧	٠,٢٧٢١١٧	٣٧٠٠٧,٩٣			
٣٦	توريد وتشغيل الزبة	م³	٨٠	٨٥٠٠ ✓	٦٨٠٠٠٠	مولار	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٢٧,٨	٤١٧	٠,٢٧٢١١٧	٦٩٣٨٩,٨٧			
٤٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابح مواشير مطابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	م.ط	٧٠٠	٢١ ✓	١٤٧٠٠	مولار	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	١٧٧,٥	٣٣٦,١	٠,٨٩٣٥٢١	١٩٧٠,٢١			
				٢١ ✓	١٤٧٠٠	أسمنت	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	١٧٧,٥	٣٣٦,١	٠,٨٩٣٥٢١	١٩٧٠,٢١			
				٢١ ✓	١٤٧٠٠	حديد	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٣٤٠,٩	١٠٦٨	٠,١٣٢٢٩٧	٦٢٦٨,٩٥			
٤٢٩٤٢٢٥,٨٧														الاجملي	



Handwritten signature: *Alfred*

مجلس الإدارة
مذكرة شرح مبالغ