



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤


عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات
صرر كراسات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية


نصر محمد طبيخ

مهندس /



مهندس /

(٦) استلمت _____
 لسيّد _____
 اعضاء طالب أو كاتب التصدير _____
 في _____ سنة ٢٠١ _____
 اذن صرف _____



عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)
حتى : ٢٠٢٤ / ٤٤٧٥

مستخلص رقم (٧) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولا :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	٤٤٥	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	١٦٦٨٧٥	٠	١٦٦٨٧٥	البرنامج الزمني موجود
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك	١٠٦٠٠	٦٥	م	١٠٠٠	٤٧١,٠٠	١٤٧١,٠٠	جاري	٩٥٦١٥	٠	٩٥٦١٥	المهندسين متواجدين
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	١٨١٦	٠,٠٠	١٨١٦,٠٠	جاري	٧٩٩٠٤٠٠	٠	٧٩٩٠٤٠٠	المراقبون متواجدين
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	١١٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	جاري	٧٠٤٠٠٠٠	٠	٧٠٤٠٠٠٠	عدد (٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م	٧٩	٠,٠٠	٧٩,٠٠	جاري	٧١١٠	٠	٧١١٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م	١٨٤٦	٢٤٩٨,٠٠	٤٣٤٤,٠٠	جاري	٣٩٠٩٦٠	٠	٣٩٠٩٦٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م	١٢١	٠,٠٠	١٢١,٠٠	جاري	٢٠٢٦٧٥	٠	٢٠٢٦٧٥	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م	١٤٩١	٩٧٩,٠٠	٢٤٧٠,٠٠	جاري	٥٧٢٨٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٥٧٢٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢١-أ	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الي ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٧٢٠٠	١٣٠	م	١٣٩٥	٩٧٩,٠٠	٢٣٧٤,٠٠	جاري	٣٠٨٦٢٠	٠	٣٠٨٦٢٠	وثيقة التأمين متواجدة
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	١٦٠٠	٣٠٧٠	م	٢٨٦	٠,٠٠	٢٨٦,٠٠	جاري	٨٧٨٠٢٠	٠	٨٧٨٠٢٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
٢٢-أ	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١٦٠٠	١٠٠	م	١٧٢	٠,٠٠	١٧٢,٠٠	جاري	١٧٢٠٠	٠	١٧٢٠٠	عدد (٤) عمال متواجدين وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
٢٣	خرسانة مسلحة للهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	١٩٧٠	٣٢٠٠	م	٦٢٨	١٣٨,٠٠	٧٦٦,٠٠	جاري	٢٤٥١٢٠٠	٠	٢٤٥١٢٠٠	كسر الكمر
٢٣-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار	١٩٧٠	١٠٠	م	٢٧٤	١٣٨,٠٠	٤١٢,٠٠	جاري	٤١٢٠٠	٠	٤١٢٠٠	
٢٧-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	١٢٣٠	٣٨٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	جاري	٤٣٦٨٧٠٠٠	٥٨٨٠٠٠	٤٤٢٧٥٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٩	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٨٢٠٠	٥٢	م	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠	
٣٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٥٤	١٦٨٠٠٠	بالعدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٦٧٢٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	١٠٠٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعة	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة
٤١	توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٩٠٠٠	٣٣٦	م	٨٢٤٢	٠,٠٠	٨٢٤٢,٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٢	٠	٢٧٦٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٤٢٠٠٠	٢٧,٥	م	٣٢٩٧٦	٠,٠٠	٣٢٩٧٦,٠٠	جاري	٩٠٦٨٤٠	٠	٩٠٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٥٠٠٠	٩,٢	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	٠	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م	٢٥٧٧٦	٠,٠٠	٢٥٧٧٦,٠٠	جاري	٤٠٧٢٦٠٨	٠	٤٠٧٢٦٠٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٥١٢٠٠	٠	١٠٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
تشوينات												
٢٧-أ	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	بالطن	٩٧٠	٣٨٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠	جاري	١٦٢٢٥٠٠٠	٦٤٩٠٠٠٠	٩٧٣٥٠٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوابط C2	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	عدد	١٥	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٩٠٠٠٠	٢٧٦٠٠٠	٤١٤٠٠٠	استقطاع لحين التركيب
الإجمالي (فقط وقدره تسعون مليوناً ومائة ثمانية وأربعون ألفاً وخمسة وسبعون جنيهاً فقط لاغير...)												
									٩٠١٤٨٠٧٥,٠٠			
									٨٣٥٦٨٣٧٠,٠٠	السابق		
									٦٥٧٩٧٠٥,٠٠	الصافي		

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المحاسب مدير عام المالي والاداري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس مشروعات

مدير عام منطقة المشروعات

مدير التنفيذ :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

[illegible]

تحريرا في	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		امضاء :	
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء :	
بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ		امضاء :	

الختم ذو التاريخ



رئيس الحسابات

الكاتب المনوط

روجع

شيك

اذن صرف

يعتمد - سحب

تفيد في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريري في سنة ٢٠٠

علاقات الكتاب المنوطنين

بمبلغ

تحريري في سنة ٢٠٠

- 1- شطب شيك
- 2- سحب اذن صرف
شيك
- 3- تقيد في سجل تحت رقم اذن صرف
شيك
- 4- وادرج في كشف الحوالات رقم.....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتام
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠
المقاول :

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]