

المقاولن العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة على منصور

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧٥)

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : على منصور

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى	٢٥٠	٥٠٠	م.ط	١٨٠	٠	١٨٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوى العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة والنقصان	١٠٠٠	١٢٠	م.ط	٤٠	٠	٤٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكا ، وشديدة التماسك الصغرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠٠	١٨٠	م.ط	٧٥٦	٠	٧٥٦	١٣٦,٠٨٠,٠٠٠	٠	١٣٦,٠٨٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون - التقارير متواجده - جميع المحملات شامله - السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرش اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠	١٥٠	م.ط	٦٥٠	٠	٦٥٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	بم تخطيطه لعدد الحفر
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوى العمل نهوا شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.	٧٢٠	٣٥٠٠	م.ط	٤٧٦	٠	٤٧٦	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	تم احتسابه نسبة وتناسب من الكميات لحين نهوى المفاوضات طبقاً للكميات بالحصص بنسبة ٠.٧٥ من كميات الحصر
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوتاش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (اثنان بالعدد)	٢	١٧٥٠٠٠	بالعدد	١	٠	١	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات وذلك بالابعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١ م ٣ لظ و ٣٠٠ م ٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للكميات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصفاة للخرسانة ... ونهوى كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	١١٥	٢٣٥٠	م.ط	٨٢	٠	٨٢	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	٠	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	
الاجمالي											
								٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠	٠	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذه

المحاسب

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / احمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

م / محمود محمدي

م / اسلام اشرف

م / ياسر السباعي

م / محمد عبد النبي

م / ابراهيم عبد العظيم

م / محمد السيد

م / احمد نصار





تنفيذ شركة :

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٠

مستخلص جاري رقم (٧)

فعليه ٥ % (لصق)
تحو القفاوض
على الأجار
على لامل المخلص

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذه

المكتب الفني

التوقيع /

م / أحمد نصار

1

1

مفسر و ۱۶۴۱

3

خمسمائة و واحد ألف و اربعمئة جنيها لا غير

المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان)
إدارة الكباري
مشروع الإنشاءات التربو BRT عدلي منصور