

مستخلص رقم (1) جاري عن أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتى ملوي بطول 20 كم .

من بدء العملية الي 2025/6/15

تنفيذ شركة : مكتب الصفوة للمقاولات

العقد رقم (2025/2024/969) بتاريخ 2025/5/29

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنه	الوحدة	مقدار العمل المباقي اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع / حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
2	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم إتجاهين والخابور بطول جسم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدنى (فص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 1.5*7 سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم نتهو العمل	93.00	عدد	0	3,000.00	3,000.00	279,000.00	0.00	279,000.00	- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التامين موجودة - يتم مراجعة توريد بوردرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 ألف جنيه.
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسماك 8 مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وتلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% ويوردرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية	300.00	م.ط	0	220.00	220.00	66,000.00	0.00	66,000.00	
5	أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة التيتانيوم 6% ويوردرة الزجاج الداخلية 20% و النسبة الخارجية 10% و المادة الرابطة 20% و المواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	510.00	م2	0	8,660.00	8,660.00	4,416,600.00	0.00	4,416,600.00	
الإجمالي (فقط أربع ملايين و سبعمائة و واحد وستون ألفا وستمائة جنيهاً لا غير)										
							4,761,600.00	0.00	4,761,600.00	

تحريراً في : 2025 / 7 / 13

الشركة المنفذة

م / عبد العاطي احمد

مدير المشروع

احمد خالد

مدير عام المشروعات

احمد منير

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)

اسلام محمد فوزي



٣٠٨٨