

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ إلى الكم ٣٦ بطول ٤ كم

شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

المنطقة الثامنة - قنا

مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٧/١٣

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧

رقم بند	نوع العمل	الغنة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جاري أو انتهى	قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات .	٩	م ^٢	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠		٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	العلامات الإرشادية والتضريبية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل و نقل وتشغيل التربة صالحة للردم .	٣١٣,٧٠	م ^٣	٠	٣٥٧٧٠	٣٥٧٧٠		١١٢٢١٠٤٩	٠	١١٢٢١٠٤٩	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين
٣	قيمة المادة الحجرية	٤٧	م ^٣	٠	٣٥٧٧٠	٣٥٧٧٠		١٦٨١١٩٠	٠	١٦٨١١٩٠	وثائق التسليم متواجدة و تجهيزات الموقع و مكتب نظم الإشراف
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لم جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٣٠	م ^٣	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد و المعدات متواجدة
٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب بوابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٠,٥٠ م و سمك ٦ سم	٢٧٠٠,٠٠	م.ط	٠	٠	٠		٠	٠	٠	المعدات متواجدة
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عكسية لحماية مواسير البوابخ	٢٠٢٤,٠٠	م ^٣	٠	٠	٠		٠	١	١	
٧	بالمتر المكعب أعمال إزالة و تكسير المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٩٥,٠٠	م ^٣	٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠		٧٦٠٠٠٠	٢	٧٥٩٩٩٨	
الإجمالي											
						١٩٦٨٢٢٣٩,٠٠		١٩٦٨٢٢٣٩,٠٠	٠	١٩٦٨٢٢٣٩	

تحريرا في: ٢٠٢٥ / /

الشركة المنفذة
م / محمد مجاهد

الجهة المالكة
مهندس المشروع / أحمد عبدالباسط
جشنى المشروع /

م / محمد عبد العاطي
تحريرا في

بذلل الي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
مدير عام المشروعات

نهائيا

غير واردة بصف الشروط اعتمدت من

على الحساب

بمعدن

رئيس الإدارة المركزية

م / منيا



الاستقطاعات	
٩٨٤١١٢.٠	تأمين
٤٧٢٧٧٣.٧٠	دمغات
٦٨٣٥.٠٠	معمل قنا
٩٥٦.٩٠	%١٤
١٤٦٤٦٧٧.٦	جملة الاستقطاعات



١٩٦٨٢٢٣٩.٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٨٢٢٣٩	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١٧٠)

١٤٦٤٦٧٧.٦	الاستقطاعات
١٨٢١٧٥٦١.٤	الصافي