

استثمار لاعتماد المصرف

(i)

رقم : _____

المستقيم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

h. h.

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



فسي

(١) اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يرد في مبيع ولم يتسبق الصرف

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥ « ع . ج » برقم : توقيع الكاتب المتوفى بالسجل : (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

$$R_{i,j} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(x_i - x_j)^2}{(x_i - x_k)^2 + (x_j - x_k)^2}}}$$
$$d_{2,2}^3$$

إذن صرفاً

فقیہی اصولیہ

مدیر اور رئیس الدواپان

وكيل الحسابات

(3)

الختيم ذو التاريخ

பெண் (V)

(۱) قیود فی سبیل

(٧) استلام

مجلس

اذن هو وقف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)

مستخلص جاري رقم (4) عن عملية : أعمال تصميم واشراف لمشروع كوبرى سيارات أعلى مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين)
عند المحطة (283+980) المرحلة الاولى الاتجاه الجنوبى - كوبرى 11 بذور
عقد دراسة استشارية رقم 658 / 2023 / 2024 بتاريخ 2023/11/7 مع المكتب الاستشاري الهندسى (انجينيرنج كونسولتنج بيرو ECB)

عن المدة من بداية العمل الي 17/4/2025

رقم	نوع العمل	النسبة	جاري /نهائي	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	قيمة أعمال المشروع (شركة المدار) عقد رقم 2023/2022/1885	١٦٩١٦٣٨٤٠							الملاحظات :-
أولا	المرحلة الأولى (التصميم وإعداد الرسومات) قيمة أعمال التصميم من قيمة المشروع الجافة = 0.8*50 % 1062348*50%= 169163840 * 0.00785	٥٣١١٧٤							تم الانتهاء من أعمال التخطيط وتقديم لوحات لتفادى المعارضات التي تعترض التنفيذ وتقديم رسومات مبدئية ومراجعة تقرير الجسات واعتماد اطوال الخوازيق لجميع المحاور واعتماد اللوحات التصميمية واعداد قوائم الكميات واعتمادها
	المستخلص الأول 40% × 50% × 0.785% × 80% × 169163840	٠,٧٨٥	جاري	٢١٢٤٦٩,٦٠	٠,٠٠٠	٢١٢٤٦٩,٦٠		٢١٢٤٦٩,٦٠	
	المستخلص الثاني 40% × 50% × 0.785% × 80% × 169163840	٠,٧٨٥	جاري	٢١٢٤٦٩,٦٠	٠,٠٠٠	٢١٢٤٦٩,٦٠		٢١٢٤٦٩,٦٠	
ثانيا	المرحلة الثانية : (الإشراف على تنفيذ الأعمال) مستخلص جارى (4) 50% × 0.785% × 80%								المهندسون متواجدون
	مستخلص (شركة المدار) جاري-4 بدون التشوينات	١٢٥٢٠٤٨٠							
	قيمة أعمال الاشراف علي التنفيذ = 50% × 16678480 80% × 0.785%	٠,٧٨٥	جاري	٤٢٤٢٩٦,٢٥	٣٩٣١٤,٣١	٤٦٣٦١٠,٥٦		٤٦٣٦١٠,٥٦	نسبة من قيمة مستخلص جارى (4) شركة المدار عقد رقم 2023/2022/1885
	أجمالي أعمال المستخلص							٨٨٨٥٤٩,٧٦	
	السابق صرفه					٨٤٩٢٣٥,٤٥		٠,٠٠٠	
	الفرق					٣٩٣١٤,٣١			
	اجمالى المبلغ : تسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة واربعة عشر جنيه مصرى فقط لاغير								
						٣٩٣١٤			

عن المكتب الاستشاري (انجينيرنج كونسولتنج بيرو ECB)

مهندس المشروع

مدير المشروع

عن الهيئة

مدير المشروعات

المهندس / عزت على عزت

م / احمد الشاذلي

م / احمد ابو بريقه

م / كارم امام

مدير المكتب الاستشاري مهندس / ايمن محمد صالح ابراهيم



تدقيق المراجعة بكلمة من المنطقة
م / احمد رضا
تحريراً فى سنة 2025