

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح بمبلغ (١٢٩٩١٧٦٧.٨١)

(فقط وقدره اثنتا عشر مليون وتسعمائة واحد وتسعون الفا سبعمائة سبعة وستون جنية و ٨١ قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلصات (٧:١) بعد التعديل طبقا لتعديل الارقام القياسية لاسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣ عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٤٤,٠٠٠ (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/٨/١٢

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /



ويرسل إليه بالعنوان الانى :

بيانات الفتاير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
١٢٩٩١٧٧/١٨ ٥١٤١٠ ١٢٩٩١٧٧			

سیدالامین علی

تقييد في السجل برقم : —

(ب) الكاتب المنهط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
المرقات		نوع الخصم	
قرش	جنيته	قسم	فرع
١٢٩٩١٧٧/٨			
بند	فصل		
قيمة فروق أسعار ما لا يزيد على ١٠ في المئة للكر			
طريقاً لتحويل الأرقام الفلكية			
خلال الفترة من يناير ٢٠٠٤ إلى مارس ٢٠٠٤			
على كوبري تقاطع المطار السريع			
بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأصل	
قرش	جنيته		
عادي	إضافي	دمغة توقيع	
قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	
رسم الدمغة			

الختم ذو التاريخ

رئيس الصلحة

علامة

فہرست

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإجماع :

جاری

(أو) بيان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روجم في _____ سنة ٢٠١ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد عليه
الذين يتولون

مدیر اور رئیس انجمنیات

وکیل احسان

في _____ سنة ٢٠١١ ميلادي

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضات موظفي الشطب

(٣) مستحق رقم : إيمضاء الكاتب المنوط : _____

... ۱۳۸۵

(٤) قيد في سجل

تحت رقم : إضاء الكاتب الموقوف :

(٨) أ. د. ك. الشكايات

المحليات

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

(۶) استلمت

عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطر السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

تاريخ أمر الأستاذ : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

الساد / الهيئة العامة للطرق و الكباري																										
عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)																										
تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات																										
تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥																										
فروق أسعار عن مستخلص (١) جاري عن الفترة من (٢٠٢٢-٠١-٠٥) الي (٢٠٢٢-٠٢-٢٢) - بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																										
رقم البند في المقاييسه	البند	رقم البند في مذكره نسب تأثير المواد	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه	
			من	الي								ك	١ ك	٢ ك	٣ ك	ا	ع	د	ز	ت	١ ع	١ د	١ ت			١ ل
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٦٥	٢٠٢٢/٠١/٠٥	٢٠٢٢/٠١/٣١	يناير	٢٦		٠		٠		٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٥	٣٤٠,٩	٤٨٧	٣٢٣,٧	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/١٣	فبراير	١٣	٤٨	٠	٢٤٣٥	٠	٢٣٥٠٠	٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٥	٣٤٠,٩	٤٨٧	٣٢٣,٧	١٧٧,٥	٣٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٠,٠٠٥٠١٨٨	٠,٠٠
			٢٠٢٢/٠٢/١٤	٢٠٢٢/٠٢/٢٢	فبراير	٩		٢٤٣٥		٢٤٣٥		٢٤٣٥		٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٥	٣٤٠,٩	٤٨٧	٣٢٣,٧	١٧٧,٥	٣٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨
إجمالي ما تم احتسابه وصرفه بمستخلص فروق اسعار رقم ١																									٢٨٧,١٨٥,٥٨	
الفرق بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																									٣١,٢٣٩,١٥	
٢٥٠,٩٤٦,٤٣																										

عن الشركه المنفذه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير أعمال المشروع

مدير عام مشروعات

المحاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه المركزيه الاولى

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل

مدير المشروع
م/ احمد عبدالحى

م/ أسماء على أحمد

م/ جهاد محمد سعد

استاذ / مصطفى عبد الجواد

م/ نصر محمد نصر طيخ

تمت مراجعته
م/ أسماء على أحمد
م/ جهاد محمد سعد
م/ أحمد عبدالحى
م/ مصطفى عبد الجواد
م/ نصر محمد نصر طيخ

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
عضو الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦
تقاطع طريق الفيوم مع مسار القطر السريع
PJ 084

عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
تاريخ أمر الأستاذ : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

الشهر	الرقم القياسي عند امر الأستاذ				
	أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار
يناير ٢٠٢٢	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧

الرقم القياسي عند وقت المحاسبة					الشهر
أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار	
١٧٧,٥	٣٤٣,٢	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٠٢٢ ابريل
٢٢٢,٣	٤٤٣,٢	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٠٢٢ مارس
٢٢٢	٤٦٥,٩	٣٨٠,٢	٤٩٠,٥	٣٣٢	٢٠٢٢ ابريل
٢٠٨,١	٤٥٤,٥	٣٨٠,٣	٥٦٦	٣٣٢	٢٠٢٢ مايو
٢٠٧,٢	٤٥٤,٥	٣٨٠,٣	٥٦٦	٣٣٢	٢٠٢٢ يونيو
٢١٧,٥	٤٠٩,١	٣٨٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢ يوليو

فروق أسعار عن مستخلص (٢) جاري عن الفترة من (٢٠٢٢-٠٢-٢٢) الي (٢٠٢٢-٠٧-٠٧) - بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣

رقم البند في المقاييس	البند	رقم البند في مذكره نسب تأثير المواد	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنقذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه الخصم	معامل الخصم				العصر الثابت				الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه		
			من	الي								ك	١ ك	٢ ك	٣ ك	أ	ع	د	ز	ت	١ ع	٢ ع	٣ ع	٤ ع	٥ ع	٦ ع	٧ ع			٨ ع	٩ ع
إجمالي ما تم احتسابه وصرفه بمستخلص فروق اسعار رقم ٢ الفرق																															
٢,٠٢٣,٤٣٢,٥٩																															

عن الشركة المنفذه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير أعمال المشروع

مدير عام مشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه المركزيه الاولى

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل


مدير المشروع
م/ احمد عبدالحى

م / أسماء على أحمد

م/ جهاد محمد سعد

استاذ / مصطفى عبد الجواد

م/ نصر محمد نصر طيب



تمت مراجعته
استاذ / محمد عبد الحى
رئيس اللجنة
م/ أحمد عبد الحى

عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

الساده / الهيئة العامة للطرق و الكباري																										
عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)																										
تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات																										
تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥																										
فروق أسعار عن مستخلص (٣) جاري عن الفترة من (٢٠٢٢-٠٧-٠٧) الي (٢٠٢٢-٠٧-٢٠) - بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																										
رقم البند في المقاييس	البند	نسب تأثير المواد	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	معامل العنصر				الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبة				نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقة	
			من	الي								ك	ك١	ك٢	ك٣	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ت١	ل١			
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٦٥	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	يوليو	١٣	١٣	١٣٤٠	١٣٤٠	١٣٤٠	٢٣٥٠٠	٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٣٤٦٥٦٦	٤,٢٤٠,٣٣٦,٥٩
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	٦٨	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	يوليو	١٣	١٣	١٢	١٢	١٢	٣٧٥٠٠	٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٠,٠٠%	١,٠٠%	٧٤,٠٠%	١٦٤,٥	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢١٧,٥	٣٨٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٧٠٦١١٠	٣١,٧٧٤,٩٤
إجمالي مستخلص																										
إجمالي ماتم احتسابه وصرفه بمستخلص فروق اسعار رقم ٣																										
الفرق بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																										

عن الشركة المنفذه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

المحاسب


مدير عام الشؤون المالية

استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الاداره المركزيه

للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نصر محمد نصر طيخ

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميلمدير المشروع
م/ احمد عبدالحى

تمت مراجعة الكميات بالمراسم
المستحقة، والتأكد من صحة
الكميات فقط بناءً على شروط الأعمال
التي تم إبرازها، وأتمت مراجعتها مالياً
كـ / أمروا

عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ابيديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

الشهر	الرقم القياسي عند امر الاسناد					الشهر	الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				
	أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار		أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار
يناير ٢٠٢٢	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	يوليو ٢٠٢٢	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٣٨٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦
						أغسطس ٢٠٢٢	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦

فروق أسعار عن مستخلص (٤) جاري عن الفترة من (٢٠٢٢-٠٧-٢٠) الي (٢٠٢٢-٠٨-٢٢) - بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣

رقم البند في المقاييسه	البند	رقم البند في مذكره نسب تأثير المواد	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنقذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمي طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
												ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	ع	ل	د	ل		
			من	الي								يوليو	أغسطس	١١	٢١		٣٢	١١	٢١	٣٢	١١	٢١	٣٢	١١		
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٦٥	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو	١١	٣٢	٤٨٤,٦٨٧٥	١٤١٠	٤٨٤,٦٨٧٥	٢٣٥٠٠	٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٣٥٣,٦	٥٦٦	٠,١٣٤٦٥٦٦	١,٥٣٣,٧٥٩,٨١	
			٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	أغسطس	٢١	٣٢	٩٢٥,٣١٢٥		٠,٠٠%		٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	٣٥٣,٦	٥٦٦	٠,١٥٦٢٠٢٥	٣,٣٩٦,٥٩٩,٣١		
٢٨ -	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ طن بجوايط	٦٨	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو	١١	٣٢	٤,١٢٥	١٢	٤,١٢٥	٣٧٥٠٠	٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٠,٠٠%	١,٠٠%	٧٤,٠٠%	١٦٤,٥	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٢١٧,٥	٣٨٠,٣	٣٥٣,٦	٥٦٦	٠,٠٧٠١١١٠	١٠,٩٢٢,٦٤	
			٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	أغسطس	٢١	٣٢	٧,٨٧٥		٠,٠٠%		٢٥,٠٠%	٠,٠٠%	١,٠٠%	٧٤,٠٠%	١٦٤,٥	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٢٢١,٨	٤٣٣,٢	٣٥٣,٦	٥٦٦	٠,١١٥٠٧٩٧	٣٣,٩٨٤,٤٨		
إجمالي مستخلص مالي (بعد تعديل الارقام القياسية لبند الحديد والركائز)																										
اجمالي ما تم احتسابه وصرفه بمستخلص فروق اسعار رقم ٤																										
الفرق بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																										
١,١٠٩,٣١٢,٩٨																										

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نصر محمد نصر طيب

مدير عام الشئون الماليه
والاداريه

استاذ/ مصطفى عبد الجواد

المحاسب

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على أحمد

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري


(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل

مدير المشروع
م/ احمد عبدالحى



بسم الله الرحمن الرحيم
استلمنا من السيد المهندس محمد نصر طيب
المهندس فاضل جبارا عد شرفه بالامر
الخاص بحمله على انتم مراجعتكم لها
سواكم

عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

تاريخ أمر الاسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

الشهر	الرقم القياسي عند امر الاسناد					الشهر	الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				
	أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار		أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار
يناير ٢٠٢٢	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	أغسطس ٢٠٢٢	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦
						سبتمبر ٢٠٢٢	٢٣٢,٦	٤٣١,٨	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦
						أكتوبر ٢٠٢٢	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦
						نوفمبر ٢٠٢٢	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥	٥٠٦,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦
						ديسمبر ٢٠٢٢	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٥٠٦,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦
						يناير ٢٠٢٣	٢٩٧,٩	٦٥٤,٥	٦١٢,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦

فروق أسعار عن مستخلص (٥) جاري عن الفترة من (٢٠٢٢-٠٨-٢١) الي (٢٠٢٣-٠١-١١) - بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣

رقم البند في المقاييسه	البند	رقم البند في مذكره نسب تأثير المواد	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالى الكميّه طبقاً للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه								
			من	الي								ك	ك	ك	ك		ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك			ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٦٥	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس	١١	١٤٣	٣١٣,٠٧٦٩٢٣١	٤٠٧٠	٣١٣,٠٧٦٩٢٣١	٢٣٥٠٠	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٤٠,٩	٢٢١,٨	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٤٢٠,٤	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٥٦٢,٢٥	١,١٤٩,٢٢٩,٩٧									
			٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر	٣٠		٨٥٣,٨٤٦١٥٣٨		٨٥٣,٨٤٦١٥٣٨		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٤٠,٩	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٤٣١,٨	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٧٧٩٣٩١	٣,٥٧٠,٤١٦,٣٩									
			٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر	٣١		٨٨٢,٣٠٧٦٩٢٣		٨٨٢,٣٠٧٦٩٢٣		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٤٠,٩	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٤٣١,٨	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٧٧٩٣٩١	٣,٦٨٩,٤٣٠,٢٧									
			٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر	٣٠		٨٥٣,٨٤٦١٥٣٨		٨٥٣,٨٤٦١٥٣٨		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٤٠,٩	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٤٥٤,٥	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٢٢١٢٢١٦	٤,٤٣٨,٨٩٦,١٥									
			٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٨٨٢,٣٠٧٦٩٢٣		٨٨٢,٣٠٧٦٩٢٣		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٤٠,٩	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٦١٣,٦	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٥٢٤٥٨٠٣	١٠,٨٧٦,٧٦٩,٨٢									
			٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١١	يناير	١٠		٢٨٤,٦١٥٣٨٤٦		٢٨٤,٦١٥٣٨٤٦		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٤٠,٩	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٦٥٤,٥	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٠٢٥٦٠١	٤,٠٣٠,٢٣٣,٤٠									
٢٨	بالعدد توريد و تركيب ركائز حمله ٤٠٠ طن بجوايط	٦٨	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس	١١	١٤٣	١,٦٩٢٣,٧٦٩٢	٢٢	١,٦٩٢٣,٧٦٩٢	٣٧٥٠٠	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٩٧,٤	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١١٥٠٧٩٧	٧,٣٠٣,١٤									
			٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر	٣٠		٤,٦١٥٣٨٤٦١٥		٤,٦١٥٣٨٤٦١٥		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٩٧,٤	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١١٥٠٧٩٧	١٩,٩١٧,٦٤									
			٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر	٣١		٤,٧٦٩٢٣,٧٦٩		٤,٧٦٩٢٣,٧٦٩		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٩٧,٤	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١١٥٠٧٩٧	٢٠,٥٨١,٥٦									
			٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر	٣٠		٤,٦١٥٣٨٤٦١٥		٤,٦١٥٣٨٤٦١٥		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٩٧,٤	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٥٠٦,٩	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٧٧٠٣٣٣	٣٠,٦٤٠,٣٨									
			٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٤,٧٦٩٢٣,٧٦٩		٤,٧٦٩٢٣,٧٦٩		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٩٧,٤	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٥٠٦,٩	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٧٧٠٣٣٣	٣١,٦٦١,٧٣									
			٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١١	يناير	١٠		١,٥٣٨٤٦١٥٣٨		١,٥٣٨٤٦١٥٣٨		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٩٧,٤	٢٢٣,٧	٢٢٣,٧	٤٨٧,١	٦١٢,٣	٤٣٣,٢	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٢٥٦٣٤٥	١٥,٢٢٥,٠٧									
إجمالي مستخلص																																		
اجمالى ما تم احتسابه وصرفه بمستخلص فروق اسعار رقم ٥																																		
الفرق بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																																		
٩,٢١٥,٨٤٤,٧٤																																		

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل

مدير المشروع
م/ احمد عبدالحى

عن الهيئته العامة للطرق والكباري

(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

المحاسب

مدير عام الشؤون الحالية والإدارية


استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية

للبنية التحتية المركزية الاولى

م/ نصر محمد نصر طيخ

تمت مراجعه الكميات وبنية تحتية فقط
بناء على طلبه
م/ اسامه على احمد



عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

الشهر	الرقم القياسي عند امر الاسناد				
	أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
يناير ٢٠٢٢	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧

الشهر	الرقم القياسي عند وقت المحاسبة				
	أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
يناير ٢٠٢٣	٢٩٧,٩	٦٥٤,٥	٦١٢,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦
فبراير ٢٠٢٣	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥	٦١٢,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦
مارس ٢٠٢٣	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٦٧,٧

فروق أسعار عن مستخلص (٦) جاري عن الفتره من (٢٠٢٣-٠١-١٢) الي (٢٠٢٣-٠٣-٢٠) - بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣

رقم البند في المقاييسه	البند	رقم البند في مذكره نسب تأثير المواد	فتره تنفيذ الأعمال	شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فتره	معامل العنصر	العنصر	الرقم القياسي عند امر الاسناد	الرقم القياسي عند وقت المحاسبة	نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	ك
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري	٦٥	٢٠٢٣/٠١/١٢	يناير	٢١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣٣٩,٧٠٥٨٨٢٤	١١٠٠	٢٣٩,٧٠٥٨٨٢٤	٢٣٥٠٠	٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	٤٨٧,١	٢٩٧,٩	٥٦٦	٤,٨١٠,٣٣٠,٢٥
			٢٠٢٣/٠٢/٠١	فبراير	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٤٥٢,٩٤١١٧٦٥		٤٥٢,٩٤١١٧٦٥		٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	٤٨٧,١	٢٩٧,٩	٥٦٦	٦,٤١٣,٧٧٣,٦٦
			٢٠٢٣/٠٣/٠١	مارس	١٩	٢٠٢٣/٠٣/٢٠	٣٠٧,٣٥٢٩٤١٢		٣٠٧,٣٥٢٩٤١٢		٥,٠٠%	٣٠,٠٠%	٤٨٧,١	٢٩٧,٩	٥٦٦	٥,٩٩٥,٧٦٤,٤٦
٢٨	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ طن بجوابط	٦٨	٢٠٢٣/٠١/١٢	يناير	٢١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٤,٣٢٣٥٢٩٤١٢	١٤	٤,٣٢٣٥٢٩٤١٢	٣٧٥٠٠	١,٠٠%	٢٥,٠٠%	٤٨٧,١	٢٩٧,٩	٥٦٦	٤٣,٠٦٧,٩٥
			٢٠٢٣/٠٢/٠١	فبراير	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥,٧٦٤٧٠,٥٨٨٢		٥,٧٦٤٧٠,٥٨٨٢		١,٠٠%	٢٥,٠٠%	٤٨٧,١	٢٩٧,٩	٥٦٦	٥٧,٤٢٣,٩٣
			٢٠٢٣/٠٣/٠١	مارس	١٩	٢٠٢٣/٠٣/٢٠	٣,٩١١٧٦٧٠٦		٣,٩١١٧٦٧٠٦		١,٠٠%	٢٥,٠٠%	٤٨٧,١	٢٩٧,٩	٥٦٦	٤٤,٠٧٣,٥٧
إجمالي مال المستخلص ص (بعد تعديل الارقام القياسية لبند الحديد والركائز)																
اجمالي ما تم احتسابه وصرفه بمستخلص فروق اسعار رقم ٦																
الفرق بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																

عن الشركه المنفذه

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

المحاسب

مدير عام الشؤون المالية
والادارية


استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نصر محمد نصر طيخ

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل

مدير المشروع
م/ أحمد عبد الحي



تمت مراجعته الكميات
التي تم تعديلها في
بند ٢٤ و ٢٨ من
المستخلص
وتم مراجعته
في
الكوبري

عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الاسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

الشهر	الرقم القياسي عند امر الاسناد					الشهر	الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				
	أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار		أسمنت	حديد	حديد مقاطعات	بيتومين	سولار
يناير ٢٠٢٢	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	مارس ٢٠٢٢	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣١٧,٧
						ابريل ٢٠٢٢	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣١٧,٧
						مايو ٢٠٢٢	٢٧٧,٥	٩١٣,٦	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٧١,٣
						يونيو ٢٠٢٢	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٧٢٦,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢

فروق أسعار عن مستخلص (٧) جاري عن الفتره من (٢٠٢٣-٠٣-٢١) الي (٢٠٢٣-٠٦-١٨) - بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفتره من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣

رقم البند في المقاييسه	البند	رقم البند في مذكره نسب تأثير المواد	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فنه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد					الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				القيمه المستحقه	نسبه الزياده او الخفض في الاسعار
			من	الي								ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	ع	١د	١ت	١ل			
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٦٥	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس	١٢	٩١	٣٧٠,٥٤٩٤٥٠٥	٢٨١٠	٣٧٠,٥٤٩٤٥٠٥	٢٣٥٠٠	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٨٣٠١١٧٠	٧,٢٢٨,٥٨٦,١٩	
			٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	ابريل	٣٠		٩٢٦,٣٧٣٦٢٦٤		٩٢٦,٣٧٣٦٢٦٤		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٩٨٧٧٣٥	٢٣,٩٢٠,٠٥٨,٣٩	
			٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩٥٧,٢٥٢٧٤٧٣		٩٥٧,٢٥٢٧٤٧٣		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٧,٥	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٧١,٣	١,٠٩٩٣٢٩٦	٢٤,٧٢٩,٩٠٢,٧١	
			٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/١٨	يونيو	١٨		٥٥٥,٨٢٤١٧٥٨		٥٥٥,٨٢٤١٧٥٨		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,١٠٣١٧٥٨	١٤,٤٠٩,٥٣٦,٣٠	
٢٨	بالبعد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ طن بجوابط	٦٩	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس	١٢	٩١	١,٧١٤٢٨٥٧١٤	١٣	١,٧١٤٢٨٥٧١٤	٣٧٥٠٠	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٨٠,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٣٠٠٤٥١٤	١٩,٣١٤,٧٣	
			٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	ابريل	٣٠		٤,٢٨٥٧١٤٢٨٦		٤,٢٨٥٧١٤٢٨٦		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٨٠,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٣٠٠٤٥١٤	٤٨,٢٨٦,٨٣	
			٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤,٤٢٨٥٧١٤٢٩		٤,٤٢٨٥٧١٤٢٩		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٧,٥	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٣٠٠٥٦٢٦	٤٩,٩١٤,٨٧	
			٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/١٨	يونيو	١٨		٢,٥٧١٤٢٨٥٧١		٢,٥٧١٤٢٨٥٧١		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٩٧,٤	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٧٢٦,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,١٠٣٢٩٤٩٢	٣٤,٩٩٨,٦٧	
إجمالي مستخلص ص (بعد تعديل الارقام القياسية لبند الحديد والركائز)																											
٧٠,٤٤٠,٥٩٨,٧١																											
اجمالي ما تم احتسابه وصرفه بمستخلص فروق اسعار رقم ٧																											
٧٠,٤٦٢,٢٤٢,٤١																											
الفرق بعد تعديل الارقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٣																											
٢١,٦٤٣,٧٠																											

عن الشركه المنفذه

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع

م/ محمد ابو الجود

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

المحاسب

مدير عام الشؤون المالية
والادارية

استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نصر محمد نصر طنبج

مهندس المكتب الفني

م/ أندرو اميل

مدير المشروع

م/ احمد عبدالحى

