

رقم البند	نوع العمل	اللغات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه			
أولاً : أعمال الكباري																
أ - أعمال البير																
٩	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت الأساس أسفل الأسفلت المتعرض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٠	١٢١,٠٧	م	٣٠٠٠	٨٥٠	٠	٨٥٠	جاري	٠	١٠٢٩٠,٥٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٢٩٠,٥٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال تحويل ممرية شاملة توفير الانعكاس والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات	٠	١٥١٣,٣٥	م	٢٠٠	١٧٤	٠	١٧٤	جاري	٠	٢٦٣٣٢٢,٩٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٦٣٣٢٢,٩٠	
١٣	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية و اسوار مؤقتة لزوم تأمين التحولات الممرية طبقة لتطبيقات جهاز الاشراف والآلة	٠	١٥١٣,٣٥	م	٢٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ جسر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية															
١.٢٢	اجهز تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٨٠٥,٣٤	م	١٩٠٠٠	١٣٣٩٧	٠	١٣٣٩٧	جاري	٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	٠	٠,٠٠	٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	
٢.٢٢	علاوة اجهز تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم و أقل من ٤٠٠ كجم/سم	٠	٧٥٥,٠١	م	٢٨٥٠	١٠٩٥	٠	١٠٩٥	جاري	٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	٠	٠,٠٠	٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	
ج-٢٢	علاوة اجهز تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم و أقل من ٦٠٠ كجم/سم	٠	١١٠٧,٣٥	م	١١٤٠	٢٣٥	٠	٢٣٥	جاري	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	٠	٠,٠٠	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	
٢٤	بالمتر المكعب حفر مستطيل بعمق يدوية قبل تنفيذ الاعمال و التلة تشمل كل ما يلزم العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المباشرين .	٠	١٠٠,٢٤	م	٢٥٦٢٠	١٠٧٨٠	٠	١٠٧٨٠	جاري	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بملصق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع															
١.٢٥	اجهز تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٠	١٠١,٦٣	م	١٣٥٠٠٠	٢١٢٧٦	٠	٢١٢٧٦	جاري	٠	٢١٦٢٢٧٩,٨٨	٠	٠,٠٠	٠	٢١٦٢٢٧٩,٨٨	
٢.٢٥	علاوة اجهز تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم و أقل من ٢٥٠ كجم/سم	٠	١٢١,٩٦	م	٢٠٢٥٠	٣٤٨٢	٠	٣٤٨٢	جاري	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	٠	٠,٠٠	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	
ج-٢٥	علاوة اجهز تربة أكبر من ٢٥٠ كجم/سم و أقل من ٥٠٠ كجم/سم	٠	٢٢٣,٥٩	م	٨١٠٠	١٠٠٤	٠	١٠٠٤	جاري	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بملصق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات وتنشيتها داخل الموقع لإعادة إزاحة التربة بها داخل الموقع															
١.٢٦	اجهز تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٨٠,٧١	م	١٥٠٠٠	١٤٩٠٠	٠	١٤٩٠٠	جاري	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والميكانيكي على الأقل اجهز التربة عن ٤٠٠ كجم / سم ٢٨ يوم من الصلب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ واستخدام مضخات خاصة															
١.٣٤	اجهز تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٦٤١,٠١	م	٨٠٠٠٠	٣٥٨٧٠	٠	٣٥٨٧٠	جاري	٠	٢٢٩٩٣٠٢٨٧,٠٠	٢,٧٧٥,١٨٨,٦٩	٠,٠٠	٠	٢٢٧١٥٥٠,٩٨,٣١	بسبب تغيير اجهاد الخرسانة
٣.٣٤	علاوة اجهز تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم و أقل من ٤٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٣٠٢٢,٢٦	م	١٢٠٠٠	٢٨٦٠	٠	٢٨٦٠	جاري	٠	٨٦٤٣٦٦٣,٦٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٦٤٣٦٦٣,٦٠	
ج-٣٤	علاوة اجهز تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم و أقل من ٦٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٥٠٣٧,١	م	٤٨٠٠	٣٨٤	٠	٣٨٤	جاري	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	٠	٠,٠٠	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	
٣.٣٤	علاوة اجهز تربة أكبر من ٦٠٠ كجم/سم و حتى ٨٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٩٠٦٦,٧٨	م	٤٨٠٠	١٧	٠	١٧	جاري	٠	١٥٤١٣٥,٢٦	٠	٠,٠٠	٠	١٥٤١٣٥,٢٦	
٣٨	بالحد عمل تجربة تحميل على خرق غير عمل وضبط الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفة تشمل الانواع المحيطة المؤقتة واجهزة القياس والمعدات و فرد البوليوكنت الخرسانية او اى وسيلة تحميل اخرى اعطى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
١.٣٨	قطر ١٢٠ سم	٠	٨٠٢٩٧٠,٢٥	عدد	١	١	٠	١	جاري	٠	٨٠٢٩٧٠,٢٥	٠	٠,٠٠	٠	٨٠٢٩٧٠,٢٥	
٤٠	بالحد عمل تجربة تحميل على خرق عمل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفة تشمل الانواع المحيطة المؤقتة واجهزة القياس والمعدات و فرد البوليوكنت الخرسانية															
١.٤٠	قطر ١٢٠ سم	٠	٦٥٢٤١٣,٢٥	عدد	٢٧	٦	٠	٦	جاري	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	
٤٢	بالحد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق -															
١.٤٢	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة .	٠	١٢٧١٣٩	عدد	١٠٠	١٨	٠	١٨	جاري	٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	
١.٤٢	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٠	٦١٠٣٧	عدد	٢٧٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	٠	٦٧١٤٠٧٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٧١٤٠٧٠,٠٠	
إجمالي أعمال البير (٢)																
										٢٧١,٩٤٦,٠٧٤,٤٥	٠	٠	٢,٧٧٥,١٨٨,٦٩	٠	٢٦٩,١٧٠,٨٨٥,٧٦	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / قصير محمد نصير طيب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع :

سقي صرفها للمقاول

قرش جنيه
المحاسب /
على الحساب /
غير قوادة بصفة الشروط واعتمدت من
بمعد

قرش جنيه
ملاحظة الفات :
ملاحظة الفات :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير أعمال مشروع القطار السريع
م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا أحمد إبراهيم
التوقيع :

مدير المشروع
المسار داخل الخطوط
٥٦-٥٨

مدير الإشراف
(مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ إلى كم ١٥٦+٤٨٠)
تم التفتيش في الموقع للتأكد من سلامة العمل
المفتة وطريق السيد المفتة
م / كبري الحارث
يا حسين

م / محمد أسامة
التوقيع :

رقم البند	نوع العمل	الكميات		الوحدة	المقياس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكباري													
أ - أعمال البير													
٤٣	بعضت المكعب خرسانة عليه الاساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل لاجل الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ .	٠	١٨٥٧,٢٤	م ^٣	٨٥٠٠	٣٨٥٦	٨	٣٨٦٤	جارى	٠	٧١٧٦٣٧٥,٣٦	٠,٠٠	
٤٤	بعضت المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بلقر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنت ٧ بلقر عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدم اضافات خاصة وتحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ .	٠	٣٣٦٦,٩٠	م ^٣	٩٠٠٠	٢٨٤٩٦	٧٨٦	٢٩٢٨٢	جارى	٠	٩٨٥٨٩٥٦٥,٨٠	٠,٠٠	
٤٤.١	علوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الفرم المحيطة من الخارج و استخدام الفلج و المياه الباردة أثناء التاج الخرسانة للتحكم في درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٠	٥٠٤,٤٥	م ^٣	٩٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جارى	٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥	بعضت المكعب اعمال توريد وتبليط وصب خرسانة جاهزة لزوم الاسعد و التبليط و الاكثاف باستخدام فرم مصطنع باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدم اضافات خاصة والبند لايشمل حديد التسليح.												
٤٥.ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتى ٩ م	٠	٤٢٧٤,٩٥	م ^٣	١٠٠٠	٣٩٣	١٧	٤١٠	جارى	٠	١٧٥٢٧٢٩,٥٠	٠,٠٠	
٤٥.ج	ارتفاع من ٩,٠١ م الي ١٢ متر.	٠	٤٤٧٦,٧٠	م ^٣	٣١٥٠	٤٩٥٧	٣٤٧	٥٣٠٤	جارى	٠	٢٣٧٤٤٤١٦,٨٠	٥٧,٢٨٣,٨٥	٠,٠٠
٤٥.د	ارتفاع من ١٢,٠١ م حتى ١٥ م	٠	٤٦٧٨,٤٨	م ^٣	٦٦٠٠	٥٦٨	١٠	٥٧٨	جارى	٠	٢٧٠٤١٦١,٤٤	٠,٠٠	لحين اعتماد التوتة الحسابية
٤٥.هـ	ارتفاع اقل من ١٥ متر (حتى منشوب أعلى نقطة بفتاح) ..	٠	٤٨٨٠,٢٦	م ^٣	١٥٠٠	٣٨٩٩	٠	٣٨٩٩	جارى	٠	١٩٠٢٨١٣٣,٧٤	٠,٠٠	
٤٦	بعضت المكعب توريد وتبليط وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الفرم سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بلقر مع تصميم الخلطة لخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب فقياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوي الاسمنت عن ٤١٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي												
٤٦.ب	ارتفاع اقل من ٩ م حتى منشوب أعلى الفرمات	٠	٩٤٣٦,٥١	م ^٣	١٩٨٩	٣٣٩	٠	٣٣٩	جارى	٠	٣١٩٨٩٧٦,٨٩	٧٩٩,٧٤٤,٢٢	٠,٠٠
٥٠	بعضت المكعب خرسانة مسلحة للحوالات السادة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب الفقياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة اقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والا يقل محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣	٠	٣٥٥٠,٥٠	م ^٣	١٥٥٠	١٩٨٢	١٠٣	٢٠٨٥	جاري	٠	٧٤٠٢٧٩٢,٥٠	٠,٠٠	
٥١	بطن توريد وتبليط ووص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطر	٠	٤١٤٧٨,٦٢	طن	٥٤٤٧٧	١١٥٧٠	٢١٢	١١٧٨٢	جارى	٠	٤٨٨٧٠١١٠٠,٨٤	٢٠٣,٧٣٤,٦٧	٠,٠٠
٥٣	بطن توريد وتشغيل وتركيب وشد حديد كوابل عالية الاجهاد من اسلاك مجنولة لزوم الهيكل الخوي للكوبري بلقر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	٠	١٢١٨٧٠,٠٧	طن	٢٩٠٠	١٨	٠	١٨	جارى	٠	٢١٩٣٦٦١,٢٦	٢١٩,٣٦٦,١٣	٠,٠٠
٥٦	بعضت المربع عمل طبقة عزله من البوبتومين والدهان وجهان على البارد	٠	٦٤,٠٢	م ^٢	٧٨٠٠	١٥٩٧٧	٠	١٥٩٧٧	جارى	٠	١٠٢٢٨٤٧,٥٤	٠,٠٠	
إجمالي أعمال البير (٣)													
إجمالي قيمة المستخلص (٣+٢+١)													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٧)													

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

التوقيع :

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقودة بظهوره و قدرها
محرراً في
م / جهاد محمد سعد
ملاحظة الفات :
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
يحدد ..

مدير عام المشروعات

مدير أعمال مشروع القطار السريع

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / راشد شحاته

التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع :

مدير الانشاءات

(مسار القطر من كم ١٤٩٤٠٠٠ الى كم ١٥٦٤٠٠٠)

تم التنفيذ طبقاً للترويض التنفيذية
المعممة وطبقاً للمواصفات المعممة
على كوبري المسار داخل المحطة
بأمر السيد المهندس



مجلسه سوره ابراهم

التَّوَقَّعُ :

مدير أعمال مشروع القطار السريع

 م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير المشروع
م / راشد شحاته

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع:

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
/ رانيا احمد ابراهيم
التوقيع: 

مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الي كم ١٥٦+٤٨٠

تم التوقيع طبقاً للقرار التنفيذي
المقرر و طبقاً لتعليم اللجنة
عبد الكريم البدر راجح المحمد
أ. م. م. م. م.

20/11/2019
Hehamed

(٦) استات