

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٦ تاريخ العقد: ٢٠٢٤/٢/١٣

المستندة للمقاول شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند	بيان الاصل	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	اولا اعمال الكبارى															
١	بالمتر الطولى اعمال الرقع المساحى للمرافق والمعتراضات	٠,٠	١٣	٣٣٠	م.ط	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جارى	٠	٤٢٩٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٤٢٩٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها	٠,٠	٤٥٠	٤١٠	م.ط	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٤١٠,٠٠	جارى	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجده
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحواط الخرسانية	٠,٠	١٠٠	١٨٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جارى	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٠,٠	١٢٠	١٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٥٤,٠٠	٨٥٤,٠٠	جارى	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٨	بالبعد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع).....	٠,٠	٢٧٠٠٠	١	بالعدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	التقرير الشهريه والإسبوعيه متواجده
٩	بالبعد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والارناش اللازمة للفك والتركيب	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	يتم عمل التجارب العمليه
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٠,٠	٥٤٠٠	١٥٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٦٧,٠٠	١٠٦٧,٠٠	جارى	٠	٥٧٦١٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٧٦١٨٠٠,٠٠	المعدات متواجده
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم.....	٠,٠	٧٧٥٠	١٤٠٠	م.ط	٠,٠٠	١١٣٣,٠٠	١١٣٣,٠٠	جارى	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لتسب الخطة التصميمية المعتمدة	٠,٠	٢١٠٠	١٥٠	م٣	٠,٠٠	٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	جارى	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية.....	٠,٠	٢٨٥٠	١٢٥٠	م٣	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جارى	٠	٣٠٩٢٢٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٠٩٢٢٥٠,٠٠	
١٧	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م٣ الى ٤٠٠ كجم/م٣	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جارى	٠	١٣٥٦٢٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٣٥٦٢٥٠,٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جارى	٠	١٣٥٦٢٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٣٥٦٢٥٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة				م٣				جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٧٠٠	٧٣٠	م٣	٠,٠٠	١٥١,٠٠	١٥١,٠٠	جارى	٠	٥٥٨٧٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٥٨٧٠٠,٠٠	
	ارتفاع اعلى من ٦ متر	٠,٠	٣٨٠٠	٧٣٠	م٣	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	٢٤٣,٠٠	جارى	٠	٩٢٣٤٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٢٣٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية				م٣				جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٩٠٠	٦٧٠	م٣	٠,٠٠	١٢١,٠٠	١٢١,٠٠	جارى	٠	٤٧١٩٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٤٧١٩٠٠,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى....	٠,٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	٩٥٣,٠٠	٩٥٣,٠٠	جارى	٠	٤١٩٣٢٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٤١٩٣٢٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد.....	٠,٠	٦٠	١٨٠٠٠	م٢	٠,٠٠	٨٣٦,٠٠	٨٣٦,٠٠	جارى	٠	٥٠١٦٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٠١٦٠,٠٠	
٣٩	بالمقطوعه عمل تحويلة مروريه لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشادية....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار عدايات PVC (3 بوصة) طبقا للمواصفات	٠,٠	٢٦٠	١١٥٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	جارى	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	
٤١	بالعدد إنشاء وتوريد غرف خرسانة سابقة الصب طراز كابينة هول CH.....	٠,٠	٢٧٣٠٠	٢	بالعدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٠	٥٤٦٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٤٦٠٠٠,٠٠	
اجمالى اعمال الكبارى																
٦٣,٢٥٢,٨٨٠,٠٠																
التشوينات																
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى....	٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	جارى	٠	٦٣٨٠٠٠٠,٠٠	٠	١٩١٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٦٦٠٠٠,٠٠	نسبة ٧٠%
اجمالى التشوينات																
٤٤,٦٦٠,٠٠٠,٠٠																
الاجمالى العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالى																
١٠٧,٩١٢,٨٨٠,٠٠																
اجمالى المستخلص السابق																
٠,٠٠																
صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص																
١٠٧,٩١٢,٨٨٠,٠٠																
فقط مائة وسبعة ملايين وتسعمائة واثنى عشر الف وثمانمائة وثمانين جنيها لاغير																

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية

" منطقة غرب الدلتا "

" الاسكندرية - مرسى مطروح "

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت
من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في // سنة ٢٠٢٤

تحريرا في // سنة ٢٠٢٤

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة " الفئات:.....

مدير مشروعات الهيئة

م/ محمد حسني فياض

التوقيع

مدير المشروع

م/ محمد حاتم عبدالمعطي

التوقيع

الاستشاري

م/احمد حافظ

التوقيع

الشركة المنفذة

مدير المشروع م/ ميلاد نعيم

التوقيع

سامكريت

جابر البرقان وادى النطرون