

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ,,,

بخصوص مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ واعمال
الاساس و الاسفلت من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة اللقب باجمالي طول ٢١,٢ كم .
نتشرف بأن نرفق لسيداتكم كشوف فروق أسعار مستخلص رقم ١٤ ومستخلص رقم ١٥ وبياتها كالتالي :-
كشف فروق أسعار مستخلص رقم ١٤ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٨ بقيمة ١٠١١٧٣,٠٩ جنيها
كشف فروق أسعار مستخلص رقم ١٥ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ بقيمة ٦٥٦٧٢,٢٣ جنيها

باجمالي ١٦٦٨٤٥,٣٢ جنيها فقط (مائة وستة وستون الفا وثمانمائة وخمسة واربعون جنيها واثنان و ثلاثون
قرشا) لا غير

مرسل للإحاطة و التكرم بالتنبية بما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,,

تحريرا ٢٠٢٤/٨/٧

رئيس الإدارة المركزية
مستخلص
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
علاء عبد العال حسين ()
٣٧٦١٣

مشروع تطوير طريق البادية لمرور الباصات في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة التنب) باجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١

مستخلص : ١٤

مقاول شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٢١

عدد رفق (٢٠٢٢/٢١/٢٦)

فروق الأسعار

مدة المشروع (٢٥) شهر

مستخلص ١٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي	وقت الفتح	الرقم القياسي	وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	قيمة فرق السعر
١	تتمتع المكعب نقل التربة صالحة وتشغيلها على طبقات... الخ	م	٢٩,٦٠	١٤	السولار	٢٠٢٤/٠٢/١٨	يناير	٢	%٤,٠٨	١٩٥٠٠	٣١٥١٨,٣٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	١٦١٣,٨٩
					السولار		فبراير	٢٩	%٥٩,١٨	١٩٥٠٠	٤٥٧٠١٦,٣٣	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٢٣٤٠١,٤٤
					السولار		مارس	١٨	%٣٦,٧٣	١٩٥٠٠	٢٨٣٦٦٥,٣١	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٢٥٣٥٨,٩٩

٥٠٣٧٤,٣٢

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٤) للبند رقم (١)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي	وقت الفتح	الرقم القياسي	وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	قيمة فرق السعر
٢	يأتمتع المكعب اعمال القطع في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية... الخ	م	١٧	١٤	السولار	٢٠٢٤/٠٢/١٨	يناير	٢	%٤,٠٨	١٣٠٠٠	٩٠٢٠,٤١	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٤٦١,٨٩
					السولار		فبراير	٢٩	%٥٩,١٨	١٣٠٠٠	١٣٠٧٩٥,٩٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٦٦٩٧,٣٨
					السولار		مارس	١٨	%٣٦,٧٣	١٣٠٠٠	٨١١٨٣,٧٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٧٢٥٧,٢٢

١٤٤١٦,٨٩

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٤) للبند رقم ٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي	وقت الفتح	الرقم القياسي	وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	قيمة فرق السعر
٥	يأتمتع المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسب الكسارات، مسافة النقل ٢٠ كم	م	١٩٥,٠٠	١٤	السولار	٢٠٢٤/٠٢/١٨	يناير	٢	%٤,٠٨	٢٩٠٠	٢٣٠٨١,١٣	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	١١٨١,٨٩
					السولار		فبراير	٢٩	%٥٩,١٨	٢٩٠٠	٣٣٤٦٨٣,٧٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	١٧١٣٧,٤٢
					السولار		مارس	١٨	%٣٦,٧٣	٢٩٠٠	٢٠٧٧٣٤,٦٩	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	١٨٥٧٠,٩٨

٣٦٨٩٠,٢٩

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٤) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٤

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٤ بعد خصم ٥,٥٠ %

١٠١٦٨١,٥٠

١٠١١٧٣,٠٩



مهندس الهيئة

(٢٠٢٣/٠٩/٢٥)

مهندس الشركة
أ.هـ.م. علي أبو زيد

مستخلص ١٥ جاري	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م تاريخ النهر المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م	مشروع ازدواج طريق الخارعة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم وأعمال الأساس والأسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٦,٢ كم مقاولة شركة النيل العامة للانشاء والطرق
مدة المشروع (٢٥) شهر	فروق الأسعار	عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ١٥ جارى																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليات	قيمة فرق السعر
١	نالمتر المكعب نقل التربة صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م	٣٩,٦٠	١٥	السولار	٢٠٢٢/٠٤/١٧	مارس	١٣	%٤٣,٣٣	٨٠٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	%٢٠	٣٢٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	١٢٢٧٢,٥٠
					السولار			ابريل	١٧	%٥٦,٦٧	٨٠٠٠	١٧٩٥٢,٠٠	%٢٠	٣٢٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٥) للبند رقم (١)																	
رقم بند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القاسي وقت الفتح	الرقم القاسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
٢	بالمتر المكعب اعمال القطع في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية الخ	م	١٧	١٥	السولار	٢٠٢٢/٠٤/١٧	مارس	١٣	%٤٣,٣٣	٣٠٠٠	٢٢١٠٠,٠٠	%٢٠	٣٢٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	١٩٧٥,٦٩
					السولار		ابريل	١٧	%٥٦,٦٧	٣٠٠٠	٢٨٩٠٠,٠٠	%٢٠	٣٢٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٢٥٨٣,٥٩

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٥) للبند رقم ٢																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات بمسافة النقل ٢٠ كم	م	١٩٥,٠٠	١٥	السولار	٢٠٢٢/٠٤/١٧	مارس	١٣	%٤٢,٣٣	١٩٠٠	١٦.٥٥٠,٠٠	%٢٠	٣٢٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	١٤٣٥٢,٧٨
					السولار		ابريل	١٧	%٥٦,٦٧	١٩٠٠	٢٠.٩٩٥٠,٠٠	%٢٠	٣٢٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	١٨٧٦٩,٠٢
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٥) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																	
٣٢٢٢١,٨٠																	

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٥) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)	
٣٣١٢١,٨٠	
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٥	
٦٦٠٠,٢٤	
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٥ بعد خصم ٠,٥٠ %	
٦٥٣٧٢,٢٣	



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٢/ م. م. علي أبو زيد