



بخصوص :- المستخلص رقم (١٧) جارى عن
عملية : مشروع إزدجاج طريق الخارج / أسيوط قطاع ثانى في المسافة
من الكم ٥ إلى الكم ٦٠ و أعمال الأساس و الأسفلت
من كم ٦٠ إلى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نشرف بان نرفق طيبة المستخلص رقم (١٧) جارى عن العملية عاليه من اصل وثلاث صور واستماره ٥٠ ع . ح
برجاء التكرم بالاحاطة والتتبّه باتخاذ اللازם نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية
محاسب / عبد الله علاء عبد العال حسين مهندس /
مدير عام الشئون المالية والإدارية
(علاء عبد العال حسين)



٣٧٦١٣

مرفقات

- (١) حصر الاعمال
- (٢) تقرير معلم العملية
- (٣) استماره ٥٠ ع . ح



مست Lans رقم (١٧) جاري عن مشروع ازدواج طريق الـخارجة / اسيوط قطاع ثانى في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الأسللت من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٦١,٢

تنفيذ : شركة التيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦

٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦

٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦

٢٠٢٤/٨/١٧

عن الفترة من بدء العمل

الي تاريخ:

رقم الكتاب	التنفيذ	الإجمالي												
		الملاحظات	الاجمالى بعد الاستقطاعات	قيمة الاستقطاعات	قيمة الإصالح	جارى أم نهائى	نهاية جنوب	نهاية جنوب	الكميات الإجمالية	الكتلة الحالية	الكتلة السابقة	الوحدة	الكمية بالمقاييس المحلية	الفترة
١	اعمل توريد وتشغيل ازدواج مع الفرش والتى على طبقات لاستكمال الحصر والاكتاف والمدبول الجديديه وفي امكان الامثل زوردا انقاول بمقداره وعلى حصة وتحت مسماوته دون تدخل الهيئة في تلك طبقاً للشروط والمواصفات (مسافة النقل ٤٠ كم)...الخ	براغن تطبيق بنود العقد	١٢٢٧٧٢٢٨,٠٠	٦٢٩٧٢,٠٠	١٢٤٣٤٤٠,٠٠	جارى	٣١٤٠٠	٧٠٠٠	٣٠٧٠٠	٣م	٤٠٠٠,٠٠	٣٩,٦٠		
٢	بالتزام المكتب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع اوقات النهار عدا النهار الصغرى ونسبة انتصاف بادئ التسويه والوش بشده الاوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذى تجده يهدى سهلاً الوصول إلى القوى كلها حفظ (٩٥% من الكثافة البلاطة الفضلى)الخ	كن شحن سلامة تعمير منزلا	١٢١٧٨٨٠,٠٠	٦١٢٠,٠٠	١٢٢٤٠٠,٠٠	جارى	٧٢٠٠	٢٠٠	٧٠٠٠	٣م	٤٠٠٠,٠٠	١٧,٠٠		
٣	بالتزام المكتب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في قرية صخرية ذات اجهزة (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/ سم³ ...الخ	مهندس المصعل متوجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠	٠	٣م	١٠٠٠,٠٠	٧١,٠٠		
٤	بالتزام المكتب اعمل تكسير وازالة المسطحة المتاهلة بالرافع الحى فى الأسكنى التي يحددها المهندس المشرف وتفتح نفع التكسير خارج الموقع سافة النقل حتى ٤٠ كم...الخ	المهندس المصعل متوجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠	٠	٣م	٦٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠		
	بالتزام المكتب اعمل تكسير وفرش طبقة اسان من الاججر الصلب المتدرج نفع تكسير الكسرات والطبقة المتواصفات وتخرج الوارد بالاشراتات العامة والخاصه بالمشروع لاقر نسبه تحمل كثافتها عن ٨٠% كم...مسافة نقل حتى ٤٠ كم...الخ	منتزه الاترالف متوجد	٢٧٤٥٢٥,٠٠	١٣٧٩٥,٠٠	٢٧٥٩٠٠,٠٠	جارى	٨٩٠٠	٠	٨٩٠٠	٣م	٣٩٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠		
	قيمة تخصيص رسم الكفارة والموازنة طبقاً للصلة الشركة الوطنية	العائدات الارشادية وتنمية متوجهة	٢٢١٣٨٧,٥٠	١١١٢,٥٠	٢٢٢٥,٠٠	جارى	٨٩٠٠	٠	٨٩٠٠	٣م	٩٨٠٠,٠٠	٢٥,٠٠		
	بالتزام المكتب اعمل توريد وفرش طبقة اسان من الاججر الصلب المتدرج نفع تكسير الكسرات والطبقة المتواصفات وتخرج الوارد بالاشراتات العامة والخاصه بالمشروع لاقر نسبه تحمل كثافتها عن ٨٠% كم...مسافة نقل حتى ٤٠ كم...الخ	المهندسوں متوجدون	٩١١٩١٧٥,٠٠	٤٥٨٢٥,٠٠	٩١٦٥٠٠,٠٠	جارى	٤٧٠٠	٠	٤٧٠٠	٣م	٩٨٠٠,٠٠	١٩٥,٠٠		
٦	اعمل شاه طبقة تكسير "رمي" بـ (M.C.O) بعدل ١,٢ كجم/ م² طبقاً للشرط والمواصفات...الخ	سدادة ديجيت الاترالف متوجدة	٨٠٥٩٥,٠٠	٤٠٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	جارى	٢٢٤٠	٠	٢٢٤٠	٣م	٣٥٠٠,٠٠	٢٥,٠٠		
٧	اعمل الشاه طبقة رقيقة من الفرسنة الاسفلتية على المسافن درج ٣ بـ سmek اسم باستخدام من الاججر الصلب المتدرج نفع تكسير الكسرات...الخ	نحوت لام مشروع متوجد	٥٨٦٥٥٢,٥٠	٢٩٤٧,٥٠	٥٨٩٥٠,٠٠	جارى	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	٣م	٣٥٠٠,٠٠	١٣١,٠٠		
٨	اعمل شاه طبقة رقيقة من الفرسنة الاسفلتية سائل سيرين التغlier RCF ٤٠٠ بـ معدل ١,٠ كجم / م² اسئل طبقات الرصف...الخ		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠	٠	٣م	٣٥٠٠,٠٠	٨,٣٥		
٩	اعمل شاه طبقة من طبقة من الفرسنة الافتية على المسافن درج ٣ بـ سmek مسم باستخدام من الاججر الصلب المتدرج نفع تكسير الكسرات...الخ		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠	٠	٣م	٣٥٠٠,٠٠	١٢٥,٠٠		
١٠	بالتزام سطح توريد وصب بلاطات من الفرسنة العادي سلك ١٥ لحماية المحوال الجاذبية والاكتاف وت تكون من ٣٠,٠٠% من توليف درج ١٤ ومل حرش ٢٠٠+ كجم/ م² وبوتاسي عادي...الخ		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠	٠	٣م	٦٠٠٠,٠٠	١٨٥,٠٠		
١١	بالتزام قطوني اعمل توريد و الشاه حاجز من الفرسنة المسلاحة بغير جلاس (نيوجيرسي) وجبه بارتفاع ٩ سم اعلى الفرسنة طبقة للرسومت على ان يكون وجه الفرسنة (fair face) بمحتوى سستي لا يقل عن ٣٥ كجم / م² وبجهد لا يقل عن ٢٥ كجم / م²الخ		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠	٠	٣م	٦٥٠٠,٠٠	٦٤٠,٠٠		
١٢	بالتزام قطولي اعمل توريد و الشاه حاجز من الفرسنة المسلاحة بغير جلاس (نيوجيرسي) وجبه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرسنة طبقة للرسومت على ان يكون وجه الفرسنة (fair face) بمحتوى سستي لا يقل عن ٣٥ كجم / م² وبجهد لا يقل عن ٢٥ كجم / م²الخ		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠	٠	٣م	٣٠٢٠,٦٠	٤٦٦,٠٠		

التوقيع ميلون عام الشئون المالية والإدارية
محاسب / سيد قدوس بن ابراهيم
المدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

الإسم

جشن الاعمال

مهندس التنفيذ

امانة على الورلى

