

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زيداك للمقاولات العمومية
مستخلص رقم (٢) جاري

الطلبات طيه . أو :
عن عملية " إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونرنيش
المعادي "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } شركة زيداك للمقاولات العمومية
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٨١٢٤٦٩	٢٨
الجملة		١٨١٢٤٦٩	٢٨

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

.....

فقط وقدره مليون وثمانية واثني عشر الفا واربعمائة وتسعة وستون جنيها و ٣٨/١٠٠ قرشا فقط لاغير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص رقم (٢) جاري عن عملية " إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونرنيش المعادي "	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						١٩٥٦٢٦٢
						٥٠
						إجمالي الأصل
						قرش
						جنية
						بيانات الإستقطاعات
						دمغة توقيع
						قرش
						جنية
						قرش
						رسم الدمغة
						١٩٥٦٢٦٢
						٥٠

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكاك

الحوالات

شيك

إذن صرف

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



من بدء العمل بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣٠

مستخلص رقم (٢) جاري



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع انكباري
مشروع إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونينش المعادي
عقد رقم / ١٢٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	تعليقة بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الاعتيادية:											
١-١	بالمتر المكعب حفر تربة في أى نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية	٦٠	م³	٥٥٥٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠,٠٠٠		٧٢,٠٠٠,٠٠٠	مستخلص
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية .	٩٠	م³	٢٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٩,٠٠٠,٠٠٠		٩,٠٠٠,٠٠٠	
٥-١	بالمتر المكعب توريد و فرش تربة احلال زلط فاير بارتفاع ٣٥سم مع الرش بالمياه ودمكها جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة بإختبار بروتوكت المعدل مع عمل الإختبارات اللازمة للتأكد	٤٩٠	م³	١٠٨٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	جاري	٣٤٣,٠٠٠,٠٠٠		٣٤٣,٠٠٠,٠٠٠	
٦-١	بالمتر المكعب توريد وفرش احلال سن ١ & ٢ بارتفاع ٤٠ سم على طبقتي بحيث لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة	٤٥٠	م³	١٢٤٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جاري	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٧-١	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة .	٣٣٠	م³	٣١٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	جاري	٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠		٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٩-١	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء الإختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الإسترشادي للتصميم.	٤٥٠	م.ط	٥٥	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	جاري	٢٠,٢٥٠,٠٠٠		٢٠,٢٥٠,٠٠٠	
١٠-١	بالمتر المصطحح توريد وتركيب بولي إيثيلين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون	٦٥	م²	٢١٥٠	١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	جاري	٩١,٠٠٠,٠٠٠		٩١,٠٠٠,٠٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	٢١٠٠	م³	٥٥٠	٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	جاري	٨٨٢,٠٠٠,٠٠٠		٨٨٢,٠٠٠,٠٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات .	٢٨٥٠	م³	٨٢٠	٦٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	جاري	١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠٠		١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠٠	
٦-٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م³ اسمنت بورتلاندى عادى	٣٤٥٠	م³	٥٢٠	٠,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	جاري	٣٢٠,٨٥٠,٠٠٠		٣٢٠,٨٥٠,٠٠٠	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار.	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٤٨,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	جاري	٣,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
	تشوينات											
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار .	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٤٥,٠٠٠	-٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جاري	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	تعليقة ٤٠%
	إجمالي حتى صفحة ١								٨,٨٤٧,٦٠٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٨,٤٠٧,٦٠٠,٠٠٠	
	الإجمالي بعد التعليقة								٨٤٠٧٦٠٠,٠٠٠			
	إجمالي ما سبق صرفه								٦٤٩٩٧٣٧,٥٠٠			
	صافي القيمة الحالية للمستخلص								١٩٠٧٨٦٢,٥٠٠			
	تصرف بنسبة ٩٥% لحين نهو للمفاوضة								١,٨١٢,٤٦٩,٣٨			



مهندس الشركة
مهندس المشروع
م/ ممدوح سليمان
مدير إدارة مشروعات القطاع الجنوبي
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
الاستاذ / أحمد عبد الجواد
مدير عام المشروعات للطريق الدائري و
محاوره
م/ مشيرة السيد

