

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات.

نتشرف بأن نرفق طيه إستمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ ٢٩٥٤٤١,٤٩ جنية قيمة فروق اسعار مستخلص رقم (٣) ختامى عن عملية (اعمال تامين سلامة المرور على الطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى الطريق الزراعى بطول حوالى ٢٠ كم (اتجاه الزراعى) (إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره) - بالامر المباشر .
تنفيذ شركة / الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

تحريراً فى : ٢٠٢٤/ ٨/ ٦

عدد المرفقات (٣)

صورة من المستخلص

استمارة ٥٠ ح.ع

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى

مهندس /



٤٩٦٣٥

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل المينى
المحكمة العامة لمحكمة المرافعة
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٤٨٢٧
عدد المرفقات / ٣
بتاريخ / ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤
التوقيع /

إستمارة لإعتماد الصرح

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٢٩٥,٤٤١,٤٩	
الجملة		٢٩٥,٤٤١,٤٩	

(تعويضات)

الطلبات طيه أ. أو :
مستخلص فروع الاسعار رقم (٢) ختامي عن عملية :
مشروع اعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام
حتى الطريق الزراعي بطول ٢٠ كم (اتجاه الزراعي)
صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
ويرسل إليه بالمنوان الآتي :

فقط ملتان وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس المصلحة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رؤجج

رئيس المصلحة

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
مستخلص فروع الاسعار رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع اعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى الطريق الزراعي بطول ٢٠ كم (اتجاه الزراعي)						
إجمالي الاصل						
بيانات الإستقطاعات				جنية	قرش	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و الننازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
الإمضاء
بتاريخ
الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤجج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :


إمضاء الكاتب المنوط :

قيمة التعويضات المستحقة عن عملية أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري في السافة من نفق السلام حتى الطريق الزراعي بطول حوالي ٢٠ كم (اتجاه الزراعي)

إشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

تخطيط بالبيانات ذات المكونين سمك ٢,٤ مم												تاريخ المستخلص	رقم المستخلص تاريخ التعاقد
تخطيط ساخن سمك ٢,٥ مم												من	الى
٢٣-يوليو	٢٣-يونية	٢٣-مايو	٢٣-أبريل	٢٣-مارس	٢٣-فبراير	٢٣-يناير	٢٢-ديسمبر	٢٣-نوفمبر	٢٣-أكتوبر	٢٣-سبتمبر	٢٣-أغسطس	الشهر	
٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	٤٨٩,٢	الكمية المنفذة	
٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	الفترة	
٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	عدد ايام التنفيذ	
١٠	٣٠	٣١	٣١	٣١	٣١	٣١	٣٠	٣٠	٣١	٣١	٣١	عدد ايام الشهر	
٣٠,١٨%	٢٩,٨٣%	١٩,٨٢%	١٧,٠٣%	١٨,١٤%	١٦,٩٤%	١١,٧٩%	١٧,٠٣%	١٩,٨٢%	١٦,٩٤%	١١,٧٩%	٧,٧٥%	نسبة التعويض لشهر	
٧,١٣٣٩٤	٢١,١٤٩٠٤	١٤,٥٢٠٥	١٢,٠٧٤	١٣,٢٨٩٧	١١,٢٠٩٥	٨,٦٣٧٥٧	٢,٩٣٠٤٧	٨٧,٨٦٠٩٨	٢٦,٠٥٢٦	١٧٨,٨٧٢	١٣٨,٠٨٦	كمية المستحقة للتعويض لشهر	
٣١٣٨,٢٥٣	٩٣,٥٥٧٧	٦٣٨٩,٠٢	٥٣١٢,٥٧	٥٨٤٧,٤٧	٤٩٣٢,١٩	٣٨,٠٥٣	١٢٨٩,٤١	٢٠٠٣٢,٣	٥٩٤٠٠	٤٠٧٨٢,٨	٢٤٢٥٩,٨	قيمة التعويض لشهر	
٢٩٥٤٤,٤٩												الاجمالي	



مهندس المنطقة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري

مهندس /



[illegible]

رقم البند	نوع العمل	الفئة قروش / جنية	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجزاء	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطع افراس معدنية صلب طري 37 المشغول والواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة	٦٥	٦٣٠٠٠	كجم	٥٩٧٢٢,٨	٠	٥٩٧٢٢,٨	ختامى	٣٨٨١٩٨٢	٠	٣٨٨١٩٨٢	سيارة نقل المينيات غير متواجدة
2	بالمعدن نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي على ان يتم استلام الرسالة من مصنع الاعمال بمدينة نصر والشركة مسئولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب	٦٠٠٠	٣٠	بالعدد	٣٠	٠	٣٠	ختامى	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
3	اعمال تخطيط الطريق بالبولويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم او 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS:3262:1989BS ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6% ويودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالحة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢٢٨	١٦٠٠٠	م	١٥٥٣٠	٦٢٠,٦٢٥	٢١٧٣٦,٢٥	ختامى	٤٩٥٥٨٦٥	٠	٤٩٥٥٨٦٥	المعدات متواجدة
4	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حادى راس طاسة بقطر 15 مم لتهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القوائم المعدن شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع الاعمال بمدينة نصر	٣٦٠	٥٠٠	بالعدد	٩	٢١	٣٠	ختامى	١٠٨٠٠	٠	١٠٨٠٠	المهندس والفنى متواجدان
6	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبولويات المرورية البلاكستكية ذات المكونين سمك 2.4 مم بنظام Extruder باللون (الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة (المحاور) مركب (A) بنسبة 98% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة 2% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A) على المواصفات الاتية :- • درجة الصلوع (LF6) . • الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. • درجة الانكسار لا تقل عن 150 على كاندليا عند وضع الدهان على الطريق . • المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. • لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن 10 % . • يضاف للمركب (ب) يودرة زجاج (بنسبة 10% طبقا لمواصفة الاشتو M247 . • كثافة المركب ما بين 1.5 كجم/لتر الى 2 كجم/لتر. • يتم التنفيذ عن طريق Extruder لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط 15 سم ويكون (4م مدون + 8م بدون دهان). • يتم التنظيف طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٤٤٠	٦٥٠٠	م	٦٠١,٨	٤٨٩,٢	٦٥٠٠	ختامى	٢٨٦٠٠٠٠	٠	٢٨٦٠٠٠٠	وسائل تامين سلامة المرور متواجدة
7	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط وتنشيط التور بالبولوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصف رقم 1 سريح الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل و طبقا للشروط و المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون .	١١٢	٦٠٠	م	٥٠٠	٠	٥٠٠	ختامى	٥٦٠٠٠	٠	٥٦٠٠٠	العلامات الارشادية متواجدة
8	عواكس صاج مجلفن تثبت على النيو جيسرى الجزء العاكس على شكل شبه منحرف طول القاعدتين المتوازيتين 12 سم، 4 سم، ارتفاع 7.5 سم بشرط عاكسة بالكامل باللون الابيض او الاحمر ، مثبتة بعدد 2 برشامة على قاعدة صاج مجلفن على البارد سمك 0.8 مم يتم تثبيتها بعدد 2 طلاقة على الحاجز ، والمسافة بينية العاكس (6 متر) على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المشرفة	٥٢	٦٧٠٠	بالعدد	١٥٠٠	٢٢٦١	٣٧٦١	ختامى	١٩٥٥٧٢	٠	١٩٥٥٧٢	
9	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيز اسفل المواسير لتركيبها اعلى الحاجز الخرساني للعلامات التي يتم تركيبها على قائم واحد طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٤٠٠	٥٠٠	بالعدد	٩	٢١	٣٠	ختامى	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	
10	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد يثبت بعدد 4 مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل و طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	١٠٠٠	٥٠٠	بالعدد	٠	١١٨	١١٨	جاري	١١٨٠٠٠	٠	١١٨٠٠٠	
11	توريد وتركيب محدد مرن يثبت بعدد 3 مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل و طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٤٥٠	٥٠٠	بالعدد	٢١	١٠	٣١	ختامى	١٣٩٥٠	٠	١٣٩٥٠	
12	بالعدد توريد وتركيب عواكس أمونيوم 15*15 سم ارتفاع لا يقل عن 2 سم وبه شريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل او بشرط عدسات بلورية تحتوي على الاقل 31 عدسة وذلك طبقا للمواصفات على ان يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقادى وجود أى فراغات هوائية أو عيوب للصبغة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن 3.5 سم ونهايته 3 سم وطوله لا يقل عن 6 سم ويتم عمل فراغات في السطح الملاصق للعاكس على سطح الارض للتثبيت	١٠٠	١٠٠	بالعدد	١٠٠	١٤٥٠	١٥٥٠	ختامى	١٥٥٠٠٠	٠	١٥٥٠٠٠	
15	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتثبيت وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٥٠٠	٤,٥	طن	٤,٥	٠	٤,٥	ختامى	١١١٣٧٥	٠	١١١٣٧٥	
16	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن 250 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة يحد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	١٤٥٠	٣٥	م	٣٤,٦٥	٠	٣٤,٦٥	ختامى	٥٠٢٤٢,٥	٠	٥٠٢٤٢,٥	
17	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300 كجم / سم2 مع معالجة الخرسانة يحد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٣٥٠	٤٠	م	٤٠	٠	٤٠	ختامى	٩٤٠٠٠	٠	٩٤٠٠٠	
1٨	بالمتر المكعب حفر اقترية لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٨٠	٨٠	م	٨٠	٠	٨٠	ختامى	٦٤٠٠	٠	٦٤٠٠	
١٩	بالمتر المكعب ردم بآتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٥٠	٢٥	م	١٩,١٢٥	٠	١٩,١٢٥	ختامى	٩٥٦,٢٥	٠	٩٥٦,٢٥	
٢١	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبولوية المرورية على البارد (الصف رقم 1 سريح الجفاف) باللون الابيض والاسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	١٢٥	١٥٠٠٠	م	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	ختامى	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	
٢٢	بالمقطوعة اعمال تامين السلامة على الطريق أثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	١٨٥٠٠٠	١	بالمقطوعة	٠	١	١	ختامى	١٨٥٠٠٠	٠	١٨٥٠٠٠	
الاجمالى												

تحريرا في / / ٢٠٢٣

اقر بصحة ذلك

المقاول

م / محمد احمد سالم

ممثل المالك الهيئة

م / محمود محمدى شحاتة

روجع فوجد على صحة ،،،،،

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريرا في / / ٢٠٢٣

يدفع الة المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات

تحريرا في / / ٢٠٢٣

على الحساب

نهائيا

المحاسب

م / محمد مصطفى الشحات

م / محمد مصطفى الشحات

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

م / محمد مصطفى الشحات

م / محمد مصطفى الشحات



٩٦٣٥

