



المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع تنفيذ ٢ بريد عند المحطة ٥٥٣+٣١٠ و ٥٥٢+٠٦٤ أسفل جسر القطر السريع

تنفيذ شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

المعد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥

في المدة من بدء العمل حتى ٢٣/١٢/٢٠٢١

المنطقة (سابعة) (لوحة ممتزوح)												
البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجملي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/انتهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	بعض المكعب حفر في التربة المتساهلة وشديدة التماسك. بعض المكعب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنشوب الصلح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وتزاح مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المكعب العمومية والبلد شامل ما يجهه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين	6,950.00	80.00	م ٣	0.00	1,906.00	1,906.00	جاري	152,480.00	45,744.00	106,736.00	تم الصرف بنسبة ٧٠ % لحين اعتماد تصنيف تربة الحفر والحصول على المادة نقل نتائج الحفر للمقالب العمومية
3	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ : ١ موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندسين المشرفين والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية لتوصيل إلى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم انهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	4,250.00	330.00	م ٣	0.00	1,906.00	1,906.00	جاري	628,980.00	188,694.00	440,286.00	تم الصرف بنسبة ٧٠ % لحين اعتماد تربة الإحلال واعتماد الرسومات وطلبات الإستلام بدون ملاحظات
٤٦	بعض المكعب توريد وصب خرقة علفية بحسب المكعب أسفل البريد باجده ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ٣ خرقة علفية واللثة تشمل الخرقة الجاهزة والشدات والنق والخط والصب والتنظيف والمعالجة والاختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات والسعر يشمل طبع جميع التكررات	450.00	2,100.00	م ٣	0.00	299.00	299.00	جاري	627,900.00	0.00	627,900.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
٥٥	بعض المكعب توريد وصب خرقة مسلحة لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرقة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ١٢٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى عذرى واستخدام اضلاط خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا فريم مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح العلوى الخارطة للحصول على رتبة لا تقل عن ١٤٠٠ كجم / سم ٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرقة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكمون المصرى) واستخدم مواد الاضلاط المعتمدة للحصول على (DUARABILITY) لا تقل عن ١٢ سنة وتضمن استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح اللفة لا تشمل حديد التسليح واللفة تشمل عمل الشدات و الغرم و معالجة الخرقة بعد الصب طبقاً لشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	720.00	3,325.00	م ٣	0.00	519.00	519.00	جاري	1,725,675.00	0.00	1,725,675.00	طوحت المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
١٠٦	بعض المكعب اصعل تنفيذ خرقة مسلحة خالص سدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عذرى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣ واجده لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح	290.00	3,600.00	م ٣	0.00	99.00	99.00	جاري	356,400.00	0.00	356,400.00	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١٢/١٥	بعض المكعب خرقة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقوية المعززة للمكب القاسى للخرقة عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالظبية والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى عذرى على ان تكون الخرقة ذات سطح اسمن (FAIR FACE) واستخدام اضلاط خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الاضلاط المعتمدة للحصول على (DUARABILITY) لا تقل عن ١٢ سنة وتضمن والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم والخصة ومعالجة الخرقة بعد الصب وذلك طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	523.00	3,673.00	م ٣	0.00	87.00	87.00	جاري	319,551.00	0.00	319,551.00	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية
١١	بعض توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالانظر المطلوبة والواجه المطلوب واللفة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات والوكات عمل الخفاء الخرساني وتخلات الخلط على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لتحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لاجهز الاشراف من الاستشارى والجهة المعلقة للاعتصاف تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	251.00	44,000.00	طن	0.00	102.00	102.00	جاري	4,488,000.00	0.00	4,488,000.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه
17	بعض الخراري توريد وتركيب وتأثير ستيب (water stop) من شرائح مطية مائة لتلافية من النوع الذي ينتشر في مادة صب الخرقة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريد في منطقة الفاصل الإنشائي وعند اتصال سطح البنية المسلحة بالحفظ الخرساني ويتم وضع وتثبيت الوتر ستيب في منطقة الفاصل الخرساني جهة الغرم وليس بين شبيكتي حديد التسليح وذلك بغرض الخلط على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الوتر ستيب من احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وصل الوصلات وجميع الاكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التسلف وتعليمات الشركة المنتجة.	540.00	220.00	م.ط	0.00	479.00	479.00	جاري	105,380.00	0.00	105,380.00	حتى 31/10/2024 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 31/10/2024 - سياره ملاكى متواجده غير متواجده
تتويكات:												
حيد تسليم فقر ١٢ م												
اجمالي الاعمال												
اجمالي ما سبق صرفه												
الاجمالي												
0												
9,519,928.00												
تسعة ملايين وثلاثمائة الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنبها فقط لا غير												
المحاسب/.....												
تحريرا في /...../..... سنة ٢٠٢٣												
قرش												
يدفع الى المقاول مبلغ												
ملاحظة: الفئات:.....												
غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من/.....												
مدير المصلحة/.....												
تحريرا في /...../..... سنة ٢٠٢٣												

رئيس الإدارة المركزية
" منطقة عرب الدلتا"
"الإسكندرية - مرسى مطروح"
عبد مهندس / هاني محمد محمود طه

عن الشركة المعلقة
مدير مشروع مقاول/م/ احمد عبدالنبي
التوقيع/ احمد عبدالنبي

عن استشاري سيسرتا
م/محمد صلاح
التوقيع/

مدير مشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروع
م/محمد حسني قياض
التوقيع/

مدير المصلحة/.....
تحريرا في /...../..... سنة ٢٠٢٣

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/م/ احمد عبدالنبي

التوقيع/ احمد عبدالنبي

عن استشاري سيسترا

م/احمد صلاح

التوقيع/

مدير المشروع

م/محمد حاتم

التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني قياض

التوقيع/

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية

" منطقة عرب الدلتا "

" الاسكندرية - مرسى مطروح "

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

المحاسب/.....

تحريرا في /...../..... سنة ٢٠٢٣

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات:.....

غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في /...../..... سنة ٢٠٢٣



رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :

حرف

جنيه مصرى		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)										
		بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول										
		الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية		بتحويل		رقم المستند
		جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم			رقم	تاريخ	
		جملة المبالغ السابق صرفها										
		الباقى للمقاول										

بتاريخ

المدفوع الآن بالتحويل رقم

	جملة الاستقطاعات		
	جملة المبالغ المستحقه		

تسلمت التحويل رقم
وأقر بأئى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتام وليس لى طلبات على الحكومة
التاريخ
سنة
إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار