

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (اليوم - بنى سويف - المنصورة - مستخلص جارى (2) اسوان - ابومبعل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 531,960 الى الكم 534,960 بطول 3,00 كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من	531+960	الى	534+960	العقد من	533+360	الى	534+960
تنفيذ شركة / أي جي إم - احمد سعيد علي احمد شاملة المدة من بداية العمل حتى 24 / 10 / 2024							

العقد رقم : (1282 / 2023 / 2024) بتاريخ 10 / 3 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة طبقاً للخط قرش / جنيه	الوحدة	مقدار العمل المباشر م/م	مقدار الأصل الذي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جملة قيمة الأصل التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	البقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقابل المئوية تمهيداً لأعمال الرقع المساعي كامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل كم زائد.	6.00	م	2	11842.00	11842.00	0.00	0.00	0.00	العلامات الإشغالية متواجده مكتب جهز الإشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
1-1-1	السعر ابتداءً من سبتمبر 2023	8.00	م	2	11842.00	11842.00	0.00	0.00	94736.00	
2-5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بأكرات التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الحفة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد الدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً لتأسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المستعمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم مسافة نقل ناتج الحفر / تصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداءً من 2023/5/4.	33.00	م	3	81733.00	81733.00	0.00	0.00	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد
2-5-1	السعر ابتداءً من سبتمبر 2023	39.40	م	3	89106.00	89106.00	0.00	0.00	3510776.40	لافتات المشروع متواجده
2-5-2	السعر ابتداءً من 22/3/2024	40.97	م	3	12743.50	12743.50	0.00	0.00	522101.20	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا تزيد عن 50 سم حتى متوسط (2 متر) أسفل متوسط الفرمة و بسعة التزويد من 25م اعلى من متوسط (2 متر) من متوسط القيمة لاستكمال الحسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 920) ورشها بالمياه الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لتأسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المستعمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 لكل 1 كم زيادة في القطار وتصحيح 1.5 متر كم اعتباراً من 4/5/2023 1.65 اعتباراً من 22/3/2024 السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل الموقع الى - - - - - البند لا يشمل القيمة المصحورة.	60.00	م	3	52549.00	52549.00	0.00	0.00	0.00	التقرير (المينى - الإيسوى - الشهري) متواجده. يراعى تطبيق نصوص التصف
3-1-1	السعر ابتداءً من سبتمبر 2023	71.70	م	3	52688.00	52688.00	0.00	0.00	3777729.60	المستمرات والمهمات متواجده
3-1-2	السعر ابتداءً من 22/3/2024	74.50	م	3	28402.00	28402.00	0.00	0.00	2115949.00	
3-1-3	الكميات المدرجة ضمن مسافة النقل في 4/5/2023 (2-5.7) = 3.7 كم	5.55	م	3	52688.00	52688.00	0.00	0.00	292418.40	
3-1-4	الكميات المدرجة ضمن مسافة النقل في 22/3/2024 (2-5.7) = 3.7 كم	6.105	م	3	28402.00	28402.00	0.00	0.00	173394.21	
	الإجمالي								10487104.81	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								10487104.81	
	إجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00	
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات								10487104.81	
	إجمالي صرفه مستخلص جاري 1								6551777	
	قيمة المستحق صرفه مستخلص جاري 2								4192543.86	

يَعْتَمِدُ ”

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

التوقيع /

التوقيع /

من الاستشاري (مستشار)

(مبدأ المشروع)

مكتب الفني

عن استشاري المصاحفه مكتب
(smart design)

مهندس الشركة المنفذه

المكتب
التوقيع

من استشاري التصميم
(smart design)

SMART DESIGN
Eng / HSO

العقد رقم : ()		مع شركة		شاملة المدة	
(بتاريخ : / /)		من بداية العمل حتى			
قرش		جنيه			
٨١		٤٨٧٦٠		بيان الاصل التي تمت الان	
				محجوز	
				مصرح بصرفه	
-		٦٥٥٤٧٧		سابق صرفه	
٨١		٢٦٥٣٥٧		مستحق صرفه	
قرش		جنيه		الاستقطاعات	
٢٩		١٩٧٧٧		رسم نفقة اصلي	
٨٧		٦٤٨٤٧		رسم نفقة اضافي	
				املاك	
				الودائع	
٢٩١٦١٤		٢٩		جملة الاستقطاعات	
٥٥		٦٤٦٧١٣		صافي المبلغ المستحق	

تحريراً في..... سنة 20 ورئيس المصلحة
 أقر كاتِب سجل الحِجُوزات والتنازلات..... امضاء.....
 أقر بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
 اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)
 تأليف في سجل رقم (م.ع) برقم..... الكاتب النموذج
 تحريراً في سنة 20 علاقات الكاتب النموذج
 روجع.....
 شيك
 يعتمد سحب اذن صرف
 رئيس الحسابات
 تحريراً في..... سنة 20
 بمبلغ

(1) شطب
(2) مسح (شوك - أن صرف) رقم الكاتب المخطوط
(3) تقليد في سجل (شوك - أن صرف) تحت رقم الكاتب المخطوط
(4) والدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المخطوط
رقم النقد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم وافر بقتي وافق على هذا الحساب المتقدم بـ(٢٠) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة 20 المصادق

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]