



Alkohol: in der

صار مراجعته ورجد على صحة ومقدم لاعتماده إداراً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : دولة الكويت

شبكة على البنك المركزي في

سميت على ايجاز
صاحب الحق او
صاحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموقوف

الحتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المعلمة

علامة

سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنazلات، _____ الإمضاء. _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء. —————

جاری

(أو) بيان المبلغ مفصل بحساب : الإيرادات ————— التاريخ الإحصاء

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

٢٠ راجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

یمنیہ سحر

مدیر اور رئیس الحسابات

وکیل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۱ بمبلغ

(5)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٦ « ج . ٤ ») _____ امضاء الكاتب العدل

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

(۲) مـ

قصة
افرن صوف

(۱) قید فی سبیل

الشكايات
المعمولة

(۵) ادرج فی کشف

الشكايات

مقايضة ختامية
لمشروع أعمال حوائط كيستون كباري دورانات وادي النظرون العلمين (كوبري دوران ٢) (24+800)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر بعد المفاوضة	الإجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٧٦,٠٠	١٩٠٠	١,٠٩٤,٤٠٠,٠٠
	أ - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر (سبعمانه و ثلاثون متر مسطح)	م٢	٧٧,٠٠	٢٣٧٠	١٨٢,٤٩٠,٠٠
	ب - حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر (مائة متر مسطح)	م٢			
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٧٩,٠٠	٩٢	٥٣,٢٦٨,٠٠
	أ - اجهاد شد ٤ كيلونيوتن / المتر (الفان و اربعمانه متر مسطح)	م٢	٤٩٦,٧٠	١٠٢	٥٠,٦٦٣,٤٠
	ب - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر (سبعمانه متر مسطح)	م٢	١٨٢٩,٠٠	١٣٦	٢٤٨,٧٤٤,٠٠
	ج - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر (الفان وثلاثمانه متر مسطح)	م٢	١٤٧٣,٦٠	١٦٨	٢٤٧,٥٦٤,٨٠
	د - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر (الف و ثمانمانه متر مسطح)	م٢	٧٤٦,٢٠	٢٠٨	١٥٥,٢٠٩,٦٠
	هـ - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر (تسعمانه متر مسطح)	م٢	١٦٧,٠٠	٣٣٠	٥٥,١١٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دلويمتي مقاس (١-٢) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامتار خلف الحوائط السائدة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف (اربعمانه و ثمانية و تسعون)	م٣			
٥	بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد طن)	طن	٠,١٥	٤٨٦٠٠	٧,٢٩٠,٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣" انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للامكان الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهواً تاماً حسب الاصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية (مائة و خمسة و اربعون)	م.ط	١٢٠,٠٠	٢٢٠	٢٦,٤٠٠,٠٠
الإجمالي (اثنان مليون و مائة و واحد وعشرون الفا و مائة و تسعة و ثلاثون جنيها و ثمانون قرشا فقط لا غير)					٢,١٢١,١٣٩,٨٠

١- في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازيين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أعمال توريد الإقرب يتم اضافته مبلغ ١٣ جنيه / م٣ هندسي
أعمال طبقات الأساس يتم اضافته مبلغ ٢٥ جنيه/م٣ هندسي
أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافته مبلغ ٣ جنيه /م٣

٢- طبقاً للقانون يتم صرف فروق الاسعار سواء بالزيادة او النقصان للبند المنود عليها بالتعاقد مثل الحديد بجميع انواعه و الاسمنت و البيتومين و السولار



مدير ادارة المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري


م/كريم امام
التوقيع

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري

م/أحمد سامي
التوقيع

الاستشاري المشرف: مكتب محرم بالحوم

م/محمد حافظ
التوقيع





مقايضة ختامية

اسم العملية	أعمال حائط ساند (كيستون) عند مطلع كوبري الدوران للخلف بالكم (٢٤+٨٠٠) ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق وادي النظرون بطول ١٣٥ كم من كم صفر حتي كم ٨٠
اسم الشركة المنفذة	شركة جيوس للتجارة والمقاولات
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٢,٩٦٣,٤٤٠,٠٠ جنية مصري
رقم عقد العملية	٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٤٦
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠٢
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر
تاريخ النهو طبقاً للتعاقد	٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١
تاريخ النهو الفعلي	٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٠
المقايضة وارده من	المنطقة المركزية الثالثة عشر
قيمة المقايضة الختامية الحالية	٢,١٢١,١٣٩,٨٠ جنية مصري
قيمة النقص عن العقد الأصلي	٨٤٢,٣٠٠,٢٠ جنية مصري
نسبة النقص عن العقد الأصلي	%٢٨,٤٢٣

مبررات المقايضة الختامية الحالية

كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه علي الطبيعة ودفاتر الحصر

مدير المشروع	مهندس / أحمد سامي
مدير المشروعات	مهندس / كارم امام
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد ابازة
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	أستاذ / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولي
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر	مهندس / مجدي عبد السلام
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	أستاذ / تامر بدر محمد

التوقيع : ()

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يعتمد ،،

التوقيع : ()

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر
القيد : / / ٢٠٢٣ القسم
التاريخ : / / ٢٠٢٣

شهادة (١)

بخصوص عملية : أعمال حائط ساند (كيستون) عند مطلع كوبري الدوران للخلف بالكم (800+24)
ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون بطول ١٣٥ كم من كم صفر حتي كم ٨٠
تنفيذ شركة : جيوس للتجارة والمقاولات
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
بالآتي

- ١- تم إجراء الإختبارات المعملية المقررة لكافة بنود أعمال العملية عالية طبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود طبقا للشروط والمواصفات .
- ٢- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الإبتدائي وايه خصومات مستحقة .
- ٣- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الصوصية للعملية طبقا للمواصفات

وهذه شهادة منا بذلك



(التوقيع)
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

القيد : / / ٢٠٢٣ القسم

التاريخ : / / ٢٠٢٣

شهادة (٢)

بخصوص عملية : أعمال حائط ساند (كيستون) عند مطلع كوبري الدوران للخلف بالكم (800+24)
ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون بطول ١٣٥ كم من كم صفر حتي كم ٨٠
تنفيذ شركة : جيوس للتجارة والمقاولات

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالآتي

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للمستخلص الختامي للعملية وأن الكميات
المدونة طبقاً للحصر الفعلي علي الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت أنها مطابقة للشروط
والمواصفات وطبقاً للعقد .



وهذه شهادة منا بذلك

التوقيع)

مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزي
للمنطقة الثالثة عشر



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

التقيد : ٢٠٢٣ / / القسم

التاريخ : ٢٠٢٣ / /

شهادة (٣)

بخصوص عملية : أعمال حائط ساند (كيستون) عند مطلع كوبري الدوران للخلف بالكم (800+24) ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون بطول ١٣٥ كم من كم صفر حتي كم ٨٠ تنفيذ شركة : جيوس للتجارة والمقاولات

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة إلتزمت بكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

(
التوقيع)
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر



Geos
for Trading & Contracting



محضر إستلام الإبتدائي

لعملية: أعمال حائط ساند (كيستون) عند مطلع كوبرى الدوران للخلف بالكم (٢٤+٨٠٠) ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون بطول ١٣٥ كم من كم صفر حتى كم ٨٠

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٤٦

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢١.

وبناءً على موافقة السيد اللواء المهندس/ رئيس مجلس الإدارة - الهيئة العامة للطرق والكباري - على المذكرة المعروضة على سيادته لتشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للمشروع عاليه
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسمائهم:-

- مهندس / محمد محمود أباطه - الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري رئيسا
- مهندس / أحمد ماهر عبد الحميد - المنطقة الرابعة - وسط الدلتا عضوا
- مهندس / أحمد سامي - المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ عضوا
- مهندس / مينا يوسف يونان - جيوس للتجارة والمقاولات عضوا

وقد قامت اللجنة بمعاينة الأعمال ظاهرياً على الطبيعة وتبين أن جميع الأعمال بحالة جيدة وأنه لا مانع من إستلام الأعمال استلاماً ابتدائياً .

وقد أفاد جهاز الإشراف بأنه تم نهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠.

وقد تحرر هذا المحضر بذلك واستلم كل طرف صورة للعمل بموجبها.

التوقيعات:

التوقيع / مينا يوسف

• مهندس / مينا يوسف يونان

التوقيع / أحمد سامي

• مهندس / أحمد سامي

التوقيع / أحمد ماهر عبد الحميد

• مهندس / أحمد ماهر عبد الحميد

التوقيع / محمد محمود أباطه

• مهندس / محمد محمود أباطه

کرای قرضی م
طہر سبیلہ (تفصیل)
۴۴

[illegible]

~~Handwritten signature~~

رئيس جامعة القاهرة - القاهرة - مصر
 الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام
 رئيس
 مجلس جامعة القاهرة
 القاهرة

مدير المشروع / باهية العامة بالطريق والكباري

مدير المشروع بالهيئة العامة بالطرق والكبار
م/ احمد سامي
التوقيع/

relativistic approach



五

[illegible]

برای تهیه این غذا به شما پیشنهاد می‌کنیم که از مواد زیر استفاده کنید:

Handwritten signature and date: 12/12/2012

جوريس الجوز والبطيخ

جوريس

الرجل الحق
الحق / ملك حكم
القوة والآلات (٦) Geos -
التجارة

سبحان جفازي رقم ٢٧١٩٦٣ مأمورية ضرائب الشركات المضافة

عالم صغير ١٩٨٠-١٩٧٨/٧ © بعض ١٩٤٤ = ٤٢١



مقايضة ختامية

اسم العميل	أعمال حائط ساند (كيستون) عند مطلع كوبري الدوران للخلف بالكم (٢٤+٨٠٠) ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون بطول ١٣٥ كم من كم صفر حتي كم ٨٠
اسم الشركة المنفذة	شركة جيوس للتجارة والمقاولات
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٢,٩٦٣,٤٤٠,٠٠ جنية مصري
رقم عقد العملية	٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٤٦
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠٢
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر
تاريخ النهو طبقاً للتعاقد	٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١
تاريخ النهو الفعلي	٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٠
المقايضة وارده من	المنطقة المركزية الثالثة عشر
قيمة المقايضة الختامية الحالية	٢,١٢١,١٣٩,٨٠ جنية مصري
قيمة النقص عن العقد الأصلي	٨٤٢,٣٠٠,٢٠ جنية مصري
نسبة النقص عن العقد الأصلي	% ٢٨,٤٢٣

مبررات المقايضة الختامية الحالية

كميات الاعمال طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة ودفاتر الحصر

مدير المشروع	مهندس / أحمد سامي
مدير المشروعات	مهندس / كرام امام
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد ابازة
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	أستاذ / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولي
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر	مهندس / مجدي عبد السلام
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	أستاذ / تامر بدرت محمود

التوقيع : ()

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يعتمد ،،

التوقيع : ()

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاييس ختامية
لمشروع أعمال حوائط كيستون كباري دورانات وادي النظرون العلمين (كوبري دوران ٢) (24+800)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر بعد المفاوضة	الإجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع وإعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية إجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٧٦,٠٠	١٩٠٠	١,٠٩٤,٤٠٠,٠٠
	أ - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر (سبعمائة و ثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٥٧٦,٠٠	١٩٠٠	١,٠٩٤,٤٠٠,٠٠
	ب - حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر (مائة متر مسطح)	م ^٢	٧٧,٠٠	٢٣٧٠	١٨٢,٤٩٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
	أ - إجهاد شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر (الفان و اربعمائة متر مسطح)	م ^٢	٥٧٩,٠٠	٩٢	٥٣,٢٦٨,٠٠
	ب - إجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر (سبعمائة متر مسطح)	م ^٢	٤٩٦,٧٠	١٠٢	٥٠,٦٦٣,٤٠
	ج - إجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر (الفان وثلاثمائة متر مسطح)	م ^٢	١٨٢٩,٠٠	١٣٦	٢٤٨,٧٤٤,٠٠
	د - إجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر (الف و ثمانمائة متر مسطح)	م ^٢	١٤٧٣,٦٠	١٦٨	٢٤٧,٥٦٤,٨٠
	هـ - إجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر (تسعمائة متر مسطح)	م ^٢	٧٤٦,٢٠	٢٠٨	١٥٥,٢٠٩,٦٠
٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولوميتي مقاس (١-٢) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامتار خلف الحوائط السائدة الخرسانية بسمك ٣٠ سم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (اربعمائة و ثمانية و تسعون)	م ^٣	١٦٧,٠٠	٣٣٠	٥٥,١١٠,٠٠
٥	بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد طن)	طن	٠,١٥	٤٨٦٠٠	٧,٢٩٠,٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣" انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للامكان الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تاماً حسب الاصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية (مائة و خمسة و اربعون)	م.ط	١٢٠,٠٠	٢٢٠	٢٦,٤٠٠,٠٠
	الإجمالي (اثنان مليون و مائة و واحد وعشرون الفا و مائة و تسعة وثلاثون جنيها و ثمانون قرشا فقط لا غير)				٢,١٢١,١٣٩,٨٠

١- في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازيين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أعمال توريد الاتربة يتم اضافته مبلغ ١٣ جنيه / م^٣ هندسي
أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافته مبلغ ٢٥ جنيه/م^٣ هندسي
أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافته مبلغ ٣ جنيه /م^٣

٢- طبقاً للقانون يتم صرف فروق الاسعار سواء بالزيادة او النقصان للبنود المنوه عليها بالتعاقد مثل الحديد بجميع انواعه و الاسمنت و البيتومين و السولار



مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري

م/كريم امام
التوقيع

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري

م/أحمد سامي
التوقيع

الاستشاري المشرف: مكتب محرم باخوم

م/محمد حافظ
التوقيع

