

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها جلف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } جواب المحملات

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

سلوى سامى صالح

كشف رقم { ٨ } عن عملية إزواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق

الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم

مع شركة الزهراء للمقاولات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠

بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣٠

المقد رقم ٢٩٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قروش	جنيه					قروش	جنيه	قروش	جنيه	ق	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	٤٥	٣م	٥٤٤٠٠	١٨٠٠	جاري	٥٦٢٠٠	٢٥٢٩٠٠٠	-	-	-	٢٥٢٩٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أتربة رملية	-	١٧٠	٣م	١٣٥٠٠٠	٣٢٥٠	جاري	١٣٨٢٥٠	٢٣٥٠٢٥٠٠	-	-	-	٢٣٥٠٢٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	-	٣٢٥	٢م	٥٠٠	-	جاري	٥٠٠	١٦٢٥٠٠	-	-	-	١٦٢٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٣٥	٢م	٣٤٣٥٠	٦٤٥٠	جاري	٤٠٨٠٠	١٣٦٦٨٠٠٠	-	-	-	١٣٦٦٨٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	-	٣٣	٢م	٢٦٠٠٠	-	جاري	٢٦٠٠٠	٨٥٨٠٠٠	-	-	-	٨٥٨٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٩	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٢٨	٢م	٢٦٠٠٠	-	جاري	٢٦٠٠٠	٣٣٢٨٠٠٠	-	-	-	٣٣٢٨٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	-	٥١٠	ط.م	٣٩٥	-	جاري	٣٩٥	٢٠١٤٥٠	-	-	-	٢٠١٤٥٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٣	أعمال إنشاء برودة من الخرسانة العادية	-	١٥٥٠	٣م	٦٦	-	جاري	٦٦	١٠٢٣٠٠	-	-	-	١٠٢٣٠٠	والتحذيرية .
١٤	أعمال مواسير قطر ١,٩٥ م	-	١٢٢٥٠	ط.م	٧١٠٠	١٠٠٠	جاري	٨١٠٠	٩٩٢٢٥٠٠٠	-	-	-	٩٩٢٢٥٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٦	أعمال مواسير قطر ٥٠ سم	-	٢٨٥٠	ط.م	٧١	-	جاري	٧١	٢٠٢٣٥٠	-	-	-	٢٠٢٣٥٠	بالمستخلص .
١٧	خرسانة مملحة للأسف	-	٣٠٠٠	٣م	٣٧١	٥٧	جاري	٤٢٨	١٢٨٤٠٠٠	-	-	-	١٢٨٤٠٠٠	٨- التقارير متواجدة طبقاً للبند رابعاً من الشروط
١٨	أعمال طبقة تنوير FDR	-	٩٠	٣م	٣٨٧٠٣	٤٠٠	جاري	٣٩١٠٣	٣٥١٩٢٧٠	-	-	-	٣٥١٩٢٧٠	الخاصة
١٩	توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	-	١٧٥٠	طن	١٠٠٠	١٠	جاري	١٠١٠	١٧٦٧٥٠٠	-	-	-	١٧٦٧٥٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية للحوادث والفرشة	-	١٥٠٠	٣م	٤١٧٥	٧٧٥	جاري	٤٩٥٠	٧٤٢٥٠٠٠	-	-	-	٧٤٢٥٠٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
٢٢	أعمال توريد وتشغيل حديد تسليح	-	٢٣٥٠٠	طن	٤٩	٦	جاري	٥٥	١٢٩٢٥٠٠	-	-	-	١٢٩٢٥٠٠	١١- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) سيارة
							الإجمالي		١٥٩٠٦٧٣٧٠	-	-	-	١٥٩٠٦٧٣٧٠	بالمنطقة .
	الكارتات													
	أعمال توريد أتربة رملية	-	١٣	٣م	١٣٥٠٠٠	٣٢٥٠	جاري	١٣٨٢٥٠	١٧٩٧٢٥٠	-	-	-	١٧٩٧٢٥٠	١٢- المعاملة متواجدة بعدد (٤) عمال بمعرفة إدارة
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٢م	٣٤٣٥٠	٦٤٥٠	جاري	٤٠٨٠٠	١٠٢٠٠٠٠	-	-	-	١٠٢٠٠٠٠	الأعلام بالهيئة .
	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٢٦٠٠٠	-	جاري	٢٦٠٠٠	٧٨٠٠٠	-	-	-	٧٨٠٠٠	مهندس العملية
							إجمالي الكارتات		٢٨٩٥٢٥٠	-	-	-	٢٨٩٥٢٥٠	الأسم
														التوقيع
							الإجمالي العام		١٦١٩٦٢٦٢٠	-	-	-	١٦١٩٦٢٦٢٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٤٥١٢٣١٢٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٦٨٣٩٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

أمان عبد الباق

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلوى سامى صالح

اسم العملية : ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم
 أسم المقاول : شركة الزهراء للمقاولات العامة .

رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 بنود الميزانية : نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)								قرش	جنيه
-	١٦١٩٦٢٦٢٠	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قرش	جنيه	الإستقطاعات		رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة					
		محجوز		-	٨٤١٩٧٥	٥ % ضمان أعمال			رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه						
		مصرح بصرفه		٥٠	٣٨٤٣٣٧	تمغفات															
		سابق صرفه		٧٥	٧٦٤٩	إجمالي إيراد تجارب معمل المنطقة															
		مستحق صرفه		-	١٦٨٣٩٥	١ % أرباح تجارية .															
		قرش		جنيه	الأستقطاعات																
		رسوم دمغة اصل																			
		رسوم دمغة إضافي																			
		أمانات																			
		إيرادات																			
		جملة الإستقطاعات																			
				صافي المبلغ المستحق																	

تحريرا في : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
 أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
 بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم
 تحريرا في سنة
 علامات الكتاب المنوطين

يعتمد
 شيك
 إذن صرف
 سحب

بمبلغ
 رئيس الحسابات
 تحريرا في سنة

(١) شطب
 (٢) سحب ، ،
 (٣) تقيد في السجل
 (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم

رقم
 تحت رقم
 (رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب)

وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأننى تسلمت

تسلمت التحويلة رقم

جملة المبالغ السابق صرفها
 الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم
 سنة بتاريخ
 الأستقطاعات

قرش	جنيه	قرش	جنيه	رسم دمغة أصلى
				رسم دمغة إضافي
				أمانات
				إيرادات

الجملة

مصلحة: اللجنة العامة للمركبة، بالنيابة

ملاحظات عليه : أولاً : ممتاز } بموجب

} إذن صرف على : _____
 } شك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حقيقه	قرش
		١٦٨٢٩٥٠٠ 7	
	الجملة	١٦٨٢٩٥٠٠	

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۱

١٠ (ب) الكتاب المنوط

تقيد في السجل برقم :

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات		بيانات			نوع الخصم		
	مكتب المحاسبين مكتب المحاسبين مكتب المحاسبين	بند	نوع	قسم	جنيه	قرش	
					١٦٨٢٩	٥٠	
		إجمالي الأصل					
بيانات الاستقطاعات				قرش	جنيه		
عادي إضافي دمغة توقيع							
قرش جنيه قرش جنيه قرش							
رسم الدمغة							

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
الایرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رو جمع فی ————— سنه ۲۰۱

شیک
دن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

شعبہ ————— سنہ ۲۰۱۱ء بمبلغ

الهيئة العامة لسوق المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(2)

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيد رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

شـيـك
اـدـن صـرـف

(۶) استلمت

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم عقد رقم ٢٩٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وكذا سيارة العملية " مرفق كتاب المركبات " وكذا تواجد عدد (٤) عمال { (٢) بإدارة الأعلام ، (٢) بإدارة التنفيذ والصيانة } " مرفق " ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

