

## مستخلص رقم ( ٥ ) جارى

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق زفتى / السنطة ( القطاع الاول ) بطول ٥ كم مركز زفتى - محافظة الغربية ضمن مبادره ( حياة كريمه ) عقد رقم ( ٨٣٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠

شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة محمد ربيع سلطان للمقاولات

| رقم البند | نوع العمل                                                                                        | الفه |      | الكمية حسب المقايضة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | استقطاع او حجل | الباقى   |      | ملاحظات                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                  | قرش  | جنيه |                     |                           |                                          |                                      |               |                                      |                | قرش      | جنيه |                                             |
| ١         | اعمال حفر.. الخ                                                                                  | ١٧   | ٠    | ١٥٠٠                | ١٣٥٠                      | ٠                                        | ١٣٥٠                                 | جارى          | ١٣٥٠                                 |                | ٢٢٩٥٠٠   | ٠    | ١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد             |
| ٢         | اعمال تكسير وزالة المسطحات التتفة .. الخ                                                         | ٦٠   | ٠    | ٥٥٠٠                | ٠                         | ٠                                        | ٠                                    | جارى          | ٠                                    |                | ٠        | ٠    | ٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد         |
| ٣         | اعمال انشاء طبقة اسس .. الخ                                                                      | ٣٧٥  | ٠    | ٤٥٠٨,٣              | ٣٤٠٠                      | ٠                                        | ٣٤٠٠                                 | جارى          | ٣٤٠٠                                 |                | ١٢٧٥٠٠٠  | ٠    | ٣ - وثيقة التأمين متواجده                   |
| ٤         | اعمال طبقة تشريب .. الخ                                                                          | ٢٥   | ٠    | ٤٧٥٠٠               | ٤٣٨٢٠                     | ٥٠٠                                      | ٤٤٣٢٠                                | جارى          | ٤٤٣٢٠                                |                | ١١٠٨٠٠٠  | ٠    | ٤ - لافتات العملية متواجده                  |
| ٥         | اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ                                                                    | ١٣١  | ٠    | ٤٦٠٠٠               | ٤٣٨٢٠                     | ٥٠٠                                      | ٤٤٣٢٠                                | جارى          | ٤٤٣٢٠                                |                | ٥٨٠٥٩٢٠٠ | ٠    | ٥ - المعمل متواجد                           |
| ٦         | اعمال انشاء طبقة نصق .. الخ                                                                      | ٨,٣٥ | ٠    | ٤٧٥٠٠               | ٩٢٨١,٥                    | ١٣٢١٨,٥٠                                 | ٢٢٥٠٠                                | جارى          | ١٨٧٨٧٥٠                              |                | ١٨٧٨٧٥٠  | ٠    | ٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده   |
| ٧         | اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ                                                                    | ١٢٥  | ٠    | ٤٧٥٠٠               | ٩٤٦١,٥                    | ١٣٠٣٨,٥٠                                 | ٢٢٥٠٠                                | جارى          | ٢٨١٢٥٠٠                              |                | ٢٨١٢٥٠٠  | ٠    | ٧ - مهندس تأمين سلامة المرور متواجد         |
| ٨         | اعمال انشاء طبقة اسس مثبت .. الخ                                                                 | ٥٥   | ٠    | ٤٧٥٠٠               | ٣٤٠٠٠                     | ٥٠٠                                      | ٣٤٥٠٠                                | جارى          | ٣٤٥٠٠                                |                | ١٨٩٧٥٠٠  | ٠    | ٨ - تجهيزات الموقع متواجده والسيارة متواجده |
| ٩         | اعمال اضافة اسمنت .. الخ                                                                         | ١٦٠٠ | ٠    | ١٢٠٠                | ٨٠٠                       | ٤٠                                       | ٨٤٠                                  | جارى          | ٨٤٠                                  |                | ١٣٤٤٠٠٠  | ٠    | ٩ - يراعى خصم رسوم اتاة المحاجر والمناجم    |
| ١٠        | اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ                                                                    | ٤٥٠٠ | ٠    | ١٢                  | ٠                         | ٠                                        | ٠                                    | جارى          | ٠                                    |                | ٠        | ٠    | ١٠ - يراعى خصم رسوم معمل المنطقة            |
| ١١        | اعمال اترية رملية .. الخ                                                                         | ١٠٨  | ٠    | ٣٠٠٠                | ٠                         | ٠                                        | ٠                                    | جارى          | ٠                                    |                | ٠        | ٠    | ١١ - البرنامج الزمنى متواجد                 |
| ١٢        | اعمال توريد وتركيب وحدات التترولوك .. الخ                                                        | ١٦٥  | ٠    | ١٥٠٠                | ٧٥٠                       | ٠                                        | ٧٥٠                                  | جارى          | ٧٥٠                                  |                | ١٢٣٧٥٠٠  | ٠    | ١٢ - التقرير المبدئى متواجد                 |
| ١٣        | اعمال توريد وصب برنورات عجلتى .. الخ                                                             | ١٢٦  | ٠    | ٨٥٠                 | ٣٠٠                       | ٠                                        | ٣٠٠                                  | جارى          | ٣٧٨٠٠٠                               |                | ٣٧٨٠٠٠   | ٠    | ١٣ - تقارير ضبط الجودة متواجده              |
| ١٤        | اعمال توريد وصب برنورات وسط .. الخ                                                               | ١٢٠  | ٠    | ٥٠٠                 | ٣٠٠                       | ٠                                        | ٣٠٠                                  | جارى          | ٣٦٠٠٠٠                               |                | ٣٦٠٠٠٠   | ٠    | ١٤ - التقارير الشهرية متواجده               |
| ١٥        | الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجد                                                            |      |      |                     |                           |                                          |                                      |               |                                      |                |          |      |                                             |
| ١٦        | يراعى تغطية مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه ( عشرة الف ) من بند السطحية لخروج بعض العينات فى التدرج لحين التقييم |      |      |                     |                           |                                          |                                      |               |                                      |                |          |      |                                             |
| الجملة    |                                                                                                  |      |      |                     |                           |                                          |                                      |               |                                      |                |          |      | ١٤٦٥١٢٩٥٠٠                                  |

سبق صرفها الى المقاول

الجملة  
قرش جنيه  
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها  
تحريراً فى سنة ٢٠٠٠  
مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ  
أقر بصحة ذلك ملاحظات الغيات نهائياً

بمستد.....  
رئيس الادارة المركزية  
لمنطقة وسط الدلتا  
مهندس /  
أحمد عابد أبو الروس

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الاستشارى

