

تنفيذ : شركة إنشاء للمقاولات العامة

المقاول: شركة إنشاء للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (2024/2023/344) بتاريخ 2023/09/10

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة		الوحدة	التكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بدد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
١-٣	3-أعمال الردم بالعمر المكعب ا عمل تحميل وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (تسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياء الاصطناعية للوصول الي تسوية الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالمخراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم زيادة - اسعر يشمل قيمة المواد المحجريه طبقا لألادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504.	85.00	3م	15,480.72	0	14,700.00	0	1,249,500	0	0	0	1,249,500	- مكتب جهتي الاشراف متواجد - العلامات الارشاحية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهنسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - العامل ومهندسون العامل متواجدون - التفريز الشهرية والايجورية متواجده - تم عمل التجارب المعمل - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبني متواجد	
	علاوه مسافه النقل 195 كم	270.20	3م	15,480.72	0	14,700.00	0	3,971,940	0	0	0	3,971,940	- وثيقة تأمين حوادث ساريه - وثيقة تأمين لفخار مقاولين سارية حتى ٢٠٢٤ - براعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازن طبقا للاتحه الشركه الوطنيه	13.00	3م	15,480.72	0	14,700.00	0	191,100	0	0	0	191,100		
	إجمالي قيمة المستخلص													
	خمسة مليون واربعمائة واثننا عشر الفا وخمسائة واربعون جنيه فقط لاغير													
مدير المشروع	استشاري المساحة	مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي)	الاستشاري العام	تم اداء تمام فنية فقط		مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قهرهاسبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً						رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - من مهندس مطروح عبيد مهنمن / "هاني محمد محمود" هـ
م/ محمود شعبان احمد	م/ أحمد خليل	م/ مصطفى نجم	م/ إبراهيم الخناوي	م/ محمد حسني فياض	م/ إبراهيم الخناوي	م/ إبراهيم الخناوي	م/ إبراهيم الخناوي	التوقيع						التوقيع