



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين
السفنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
536+000 الى الكم 537+000 بطول 1 كم اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة الزهور للمقاولات العمومية

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة الزهور للمقاولات العمومية رقم العقد(2024/2023/75)

من بداية العمل حتى: 2023-8-9

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الأساس											
4-1	بالعمر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا يزيد نسبة العمار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابيسكال و يتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسوية الحثيئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالعماء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافدة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568+100	278.00	متر مكعب	0	6,700	6,700	0	1,862,600	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-7-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-7-17) يتم توريد عدد (1) حاسب ألى بالطابعة بجميع مشتملاته بالادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 94 كم	88.80	متر مكعب	0	6,700	6,700	0	594,960	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	0	6,700	6,700	0	167,500	0	0	0	
4-2	بالعمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة العمار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسوية الحثيئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالعماء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافدة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568+100	298.00	متر مكعب	0	4,800	4,800	0	1,430,400	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 230 كم	252.00	متر مكعب	0	4,800	4,800	0	1,209,600	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	0	4,800	4,800	0	120,000	0	0	0	
	إجمالي قيمة المستخلص							5,385,060				

فقط خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستون جنيهاً لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهره و أقرها يسبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

بلغ المقول مبلغ ٥٣٨٥٠٦٠١

ملحوظة: الفئات غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من
تحريراً في:

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري العام

(سيمترا)

م / محمد السيد 2023

مدير المشروع الاستشاري

مكتب د / خالد فؤاد

م / خالد فؤاد

مدير المشروع المقاول

م / محمود الكجاولي

م / محمد خليل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "