



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرشحة الموضحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.											
			٥٧,٠٠٠	٣م	٢٠٢٠,٠٠٠	١٣٤٥,٠٠٠	٢١٥٤٥	جاري ٢	١٢٢٨٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٨٠٦٥,٠٠٠	لوحات المشروع متواجده
			١٤٤,٢٠٠	٣م	٢٠٢٠,٠٠٠	١٣٤٥,٠٠٠	٢١٥٤٥	جاري ٢	٣١٠٦٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٦٧٨٩,٠٠٠	طقم الاشراف متواجد
			٤٨,٠٤٨	٣م	٢٠٢٠,٠٠٠	١٣٤٥,٠٠٠	٢١٥٤٥	جاري ٢	١٠٣٥١٩٤,١٦	٠,٠٠٠	١٠٣٥١٩٤,١٦	المعدات متواجده
			١٣,٠٠٠	٣م	٢٠٢٠,٠٠٠	١٣٤٥,٠٠٠	٢١٥٤٥	جاري ٢	٢٨٠٠٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠٨٥,٠٠٠	العلامات الارشادية متواجده
									٥٦٥٠١٣٣,١٦	٠,٠٠٠	٥٦٥٠١٣٣,١٦	البرنامج الزمني متواجد
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)												

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالحجيرة وكفر الشيخ
لواء أ.ح. / احمد باسم حسنى الكرداني

مكتب فني
عن الاستشاري (XYZ)
عن الاستشاري (KK)
مدير مشروع
عن الاستشاري (SYSTRA)
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م/ احمد الشاشر
م/ احمد ابونقيطة

م/ احمد الشاشر
م/ احمد ابونقيطة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة
عن الاستشاري (XYZ)
عن الاستشاري (KK)
مكتب فني
مدير مشروع
عن الاستشاري (SYSTRA)
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م/ احمد الشاشر
م/ احمد ابونقيطة

شركة الظاهر الجديدة
للمقاولات والعمومية وتوريداتها
وأعمال الطرق واستصلاح الأراضي
ب.ت. ٩١٦٤ - ب.ض. ٧٧٣ - ٢٨٥ - ٥٣٣