

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة
اسوان بطول ٧ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

نتشرف ان نرفق طيه مستخلص رقم (٠٤) (ختامى) شاملة المدة من بدء العمل بتاريخ ١٦ يونيو
٢٠٢٤ حتى تاريخه .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

المرفقات:

عدد () مستخلص

عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الحصص)

تجارب معملية

عدد () استمارة (٥٠٠ ج.)

رئيس الإدارة المركزية

١٠/١٤
٢٠٢٤
عيد يحيى كرومر



مهندس /

م. م. م.

<http://www.garblt.com.eg>

E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

تليفون : 097 - 2428673 --- فاكس : 097 - 2428335

شهادة

- مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة اسوان بطول ٧ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)
 - تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق
 - العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٥) بتاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٤
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان
بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه، تحت إشراف مهندسي الهيئة ومعمل
المنطقة.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس / مصطفى أحمد الدالي

مدير المشروع
مهندس / أحمد السيد عبد الروؤف

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر



تحريراً في: ١٠ / ٢٠٢٤

شهادة

- مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة اسوان بطول ٧ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر

المباشر)

- تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق
- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٥) بتاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٤

- اسماء مهندسى الشركة المنفذة :-

١. مهندس / حمدى بدرى احمد

٢. مهندس / حسن محمد حسن

- سير و سلوك مهندسى الشركة : جيد جدا.

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس/ مصطفى أحمد الدالى



مدير المشروع

مهندس / أحمد السيد عبد الروؤف



تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١٠ /

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



عيد يحيى كرومر



شهادة

- مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة اسوان بطول ٧ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" (بالامر المباشر)

- تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق
- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٥) بتاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٤

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأن الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .
وهذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مدير المشروع

مهندس/ مصطفى احمد الدالي



مهندس / أحمد السيد عبد الروؤف



تحريراً في : ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عيد يحيى كرومر

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق القنيمية / وادي الصعيدية (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة اسوان بطول 7 كم
ضمن المرحلة الاولى المبادرة الراسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة عليك

رقم البند	بيان الاعمال	المقدرات	الفئة (الجنية)	الكمية	الجملة جنية
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . * يتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنية لكل 1 كم زيادة عن 100 كم * يتم زيادة مبلغ 5 جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للتربة المتعاسكة * السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر مسافة نقل حتى 2 كم	3م	30	8946	268380
3	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة وتسويتها بالجريد و رشها بالمياه ودمكها باستخدام آلات التسوية ويتم التنفيذ طبقا للشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2م	13	48600	631800
4	بالمتر المكعب الهندسي اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتجانسة لطبقة ناتج المهزات بسلك 40 سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 60% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وفردها وتشققها علي طبقات والتسوية باستوية آلات التسوية الحديثة (جريد مزلو و جحاسات ليزر) علي ألا يزيد سلك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 98 % من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . * يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنية لكل 1 كم زيادة عن 100 كم * السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر مسافة نقل حتى 20 كم	3م	160	4860	777600
5	بالمتر المكعب الهندسي اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتجانسة لطبقة ناتج المهزات بسلك 40 سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 60% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وفردها وتشققها علي طبقات والتسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (جريد مزلو و جحاسات ليزر) علي ألا يزيد سلك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 98 % من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . * يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنية لكل 1 كم زيادة عن 100 كم * السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر مسافة نقل حتى 20 كم	3م	180	4620	840840

المقابلة الختامية

تنفيذ شركة عليك

ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالمرء المباشر)

مشرع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعيدة (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة اسوان بطول 7 كم

رقم البند	بيان الاعمال	المفردات	الكمية	القيمة (الجنينة)	الجملة (جنينة)
6	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل 1.2 كجم / 2م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنفيذها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و الرسومات مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	21000	35.6	747600
7	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية (تدرج 3 د) سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 و ارد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	21000	193.3	4059300
8	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل 1.2 كجم / 2م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنفيذها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و الرسومات مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	34000	58	1972000
9	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية (تدرج 3 د) سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 و ارد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	34000	292	9928000
*	اجمالي قيمة الاعمال تسعة عشر مليوناً و مائتين و خمسة و عشرين ألفاً و خمسمائة و عشرين جنيه فقط لا غير				19225520

ليس الإدارة المركزية
يبدأ يحيى كرومر

Scanned with
CamScanner

CamScanner

