

اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملق
بخصوص :- القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤,١٥ كم
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (١٤٩٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢) عن العملية عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٤/١٠/١٤

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

خطاب رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



محرر

محرر

اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملق
بخصوص :- القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بلي سويف بطول ٤,١٥ كم
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (١٤٩٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحالة الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
- ٤- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير: ٢٠٢٤/١٠/١٤
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



Handwritten signature and initials.

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري

المبلغ المستحق إلى : شركة فارسي سير كدر لخدمات المتاولات

الطلبات طيه ، أو : الك ص و الح ر ق ف } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة
مدير الادارة المركزية

12
أحمد بن محمد بن

(ب) الكاتب المخطوط

الختم ذو التاريخ

راجع

Arj 12

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١٤) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

رجوع في — سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك إذن صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اصال رفع كفاءة طريق دمو / حربة حميدة / ابوصير / الملقى القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف
بطول ٤,١٥ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة فارص مبد محمد سليمان للمقاولات المعمومية

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٢)

من ٢٠٢٤/٠٥/١٦ الي ٢٠٢٤/٠٥/١٧

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اصال توريد وتشغيل قرية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سكة ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٢م	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠			
2	اصال تكوير وتزقة السطحات المنهارة بالرمف الحلى ونقل نفع التكوير خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	٣م	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠			
3	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع	٣م	١,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠			
4	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة للدرجة نفع تكوير الكسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	م . ط	٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٠٠,٠٠٠			
5	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٢م	٠,٠٠٠	٢١,٣٨٠,٠٠٠	٢١,٣٨٠,٠٠٠			
6	اصال اثناء طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية بسك ٦ سم بدد البك ومواسفت الهيئة العامة للطرق والكباري	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
7		٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
8		٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			

مهندس المشروع

ف

مهندس الشركة

ف

مستخلص رقم (٢) جاري
قيمة العقد بعد المفاوضة

٨,٩٦٨,٥٨٠,٠٠٠

قيمة المقايضة

٩,٠١٣,٦٩٨,٨٠٠

المعلقة

٩,٠١٣,٧٥٤,٠٠٠

قيمة امر الاسناد

إعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملقى القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤,١٥ كم ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

العقد رقم (١٤٩٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٥/١٦ إلى ٢٠٢٤/٠٥/١٧

رقم البنود	نوع الأعمال	كميات العقد / المقايضة / المعلقة	القيمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل السابق في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	ملاحظات
١	إعمال توريد وتشغيل آتربة صلاحية للزرد ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٣,٥٠٠,٠٠٠	١٤٠,٣٥	٢م	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٤٢١,٠٥٠,٠٠٠	٤٢١,٠٥٠,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	إعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحلى ونقل ناتج التكسير خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	٣,٥٠٠,٠٠٠	٧٠,٩٠	٣م	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢١٢,٧٠٠,٠٠٠	٢١٢,٧٠٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صلاحية للزرد خارج الموقع	١,٣٠٣,٠٠٠	٥٠,٠٠	٣م	١,٣٠٣,٠٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٣,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	إعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٠ كم	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣١٤,٠٠	٤م	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧٣١,٨٠٠,٠٠٠	٢,٧٣١,٨٠٠,٠٠٠	٤- لوحلت للمشروع متواجدة
٥	إعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٣٥,٦٠	٢م	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٧٦١,١٢٨,٠٠٠	٧٦١,١٢٨,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	إعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدك ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٢٠,٩٠	٢م	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفتت الفني و تفتت ضبط الجودة و التفتت البنينيه و اللامبوعيه و الشهريه متواجدة
فقط أربعة ملايين و مائة وسبعون ألفا و سبعمائة وتسعة عشر جنيه مصري و ٦١ قرش لاغير										
							٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥	٤,١٩١,٦٧٨,٠٠	٢٠,٩٥٨,٣٩	٤,١٧٠,٧١٩,٦١

تحريراً في ١٣/١٠/٢٠٢٤

الفارس للمقاولات العمومية
شمارس جيسد احمد
٢٠٩٣٦١٥
٢٣٢-٨٩٩-٧٤٦

رودج فوجد على نسخة ..

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :
مدير ادارة المشاريع :
م / منال سعد

ملاحظة: الفئات

مهندس /
مستطلى شعبان

غير الواردة بصك الشروط أعمتت من

٢٠٢٤/١٠/١٤

٢٤١٢٣٩٧,٢٥

سحق صرفها الي المقاول


الحساب /

على الحساب نهائيا

٤,١٧٠,٧١٩,٦١

ينفع للمقاول مبلغ

مهندس /
احمد عراف حسين



اسم العميل : اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملحق القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤.١٥ كم ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٤٩٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (٢) جاري

قيمة امر الاسناد : ٨,٩٦٨,٥٨٠.٠٠

جولة الاستقطاعات

قرش	جنيه	قرش
٤,١٧٠,٧١٩.٦١	٣٧,٨٦٦.١٢	٥% تأمين اعمال
٠.٠٠	١٧,٧٠٧.٠٣	رسم الدمغة
٠.٠٠	٧,٢١٢.٥٩	ارباح تص. للقطاع الخاص
٣,٤١٣,٣٩٧.٢٥	٠.٠٠	صلاة غير منتظمة ض.م. ٤٥%
٧٥٧,٣٢٢.٣٦	٠.٠٠	تجارب العمل منطقة بني سويف
٦٢,٧٨٥.٧٤	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
٦٩٤,٥٣٦.٦٢	٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٣٦,٠٦٢.٩٧	٠.٠٠	مهن هندسية
١٩,٤٧٤.٠٠	٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	٠.٠٠	تنمية
٠.٠٠	٠.٠٠	يعلى مبلغ
٠.٠٠	٠.٠٠	يعلى مبلغ
٠.٠٠	٠.٠٠	سيارة العينات
٠.٠٠	٠.٠٠	

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٤/٠٩/١١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١١/١٢
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رؤس حسابيه،