



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٦٩٨٠٩٩١.٥٥)
جنيها لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار/
اسمنت) المستخدمة في الأعمال عن المستخلص رقم (٩/٨) عملية تنفيذ اعمال كوبرى
علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر
المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٤



يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف النجار

٨ ٢

رئیس

(۵۱) اذبح لهم كشت

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٣٦٨,٦٠	٣٦٨,٦٠	٣٦٨,٦٠	٣٦٨,٦٠	٣٩٣,٩٠
السولار	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	٥٤١,٥٠
حديد تسليح	٤٥٤,٥	١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠

رقم المستخلص	ج ٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال												
اولا اعمال الكبارى																	
٥٢	٢١	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	٢٤٠٠	٤٢,٢١١	١٠١٣٠٧,٠٤٢	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣	%٤,٢٣	٠,١٠٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٤٧٠	٠,٠٤٤٧٠	٤٥٢٨,٣٠٣
				٢٤٠٠	٤٣٦,١٨٣	١٠٤٦٨٣٩,٤٣٧	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%٤٣,٦٦	٠,١٠٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٤٧٠	٠,٠٤٤٧٠	٤٦٧٩٢,٤٦٢
				٢٤٠٠	٤٢٢,١١٣	١٠١٣٠٧٠,٤٢٣	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٢,٢٥	٠,١٠٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٤٧٠	٠,٠٤٤٧٠	٤٥٢٨٣,٠٢٧
				٢٤٠٠	٩٨,٤٩٣	٢٣٦٣٨٣,٠٩٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	%٩,٨٦	٠,١٠٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٣١٠	٠,٠٦٣١٠	١٤٩١٦,٣٤٣
				٢٤٠٠	٤٢,٢١١	١٠١٣٠٧,٠٤٢	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣	%٤,٢٣	٠,٢٣٢	٢٠٧,٢	٣٦٨,٦٠	٠,١٨٠٧٢	٠,١٨٠٧٢	١٨٣٠٨,٠٢١
				٢٤٠٠	٤٣٦,١٨٣	١٠٤٦٨٣٩,٤٣٧	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%٤٣,٦٦	٠,٢٣٢	٢٠٧,٢	٣٦٨,٨٠	٠,١٨٠٩٤	٠,١٨٠٩٤	١٨٩٤١٧,٣١٠
				٢٤٠٠	٤٢٢,١١٣	١٠١٣٠٧٠,٤٢٣	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٢,٢٥	٠,٢٣٢	٢٠٧,٢	٣٩٣,٦٠	٠,٢٠٨٧١	٠,٢٠٨٧١	٢١١٤٣٨,٣٥٨
				٢٤٠٠	٩٨,٤٩٣	٢٣٦٣٨٣,٠٩٩	اسمنت	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	%٩,٨٦	٠,٢٣٢	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩٠	٠,٢٠٩٠٥	٠,٢٠٩٠٥	٤٩٤١٥,٠٢٠
٥٨٠٠٩٨,٨٤٤																	
٥																	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المحاسب من مدير عام المالي والاداري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر				٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	
الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤		
١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٥٦٦	البيتومين
٣٩٣,٩٠	٣٩٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٧,٢	الاسمنت
٥٤١,٥٠	٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢	السولار
١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩٠	٤٥٤,٥	حديد تسليح
٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	٣٨٠,٣	كتل وقطاعات من الحديد والصلب

رقم المستخلص	ج ٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة			
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال		قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)		
م																
ما قبل																
٥٨٠.٠٩٨,٨٤٤																
١-٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣م	١٣٠	٤٢,٢١١	٥٤٨٧,٤٦٥	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣	%٤,٢٣	٠,٠٥٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٢٢٣٤٩	٠,٠٢٢٣٤٩	١٢٢,٦٤٢
			١٣٠	٤٣٦,١٨٣	٥٦٧٠٣,٨٠٣	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%٤٣,٦٦	٠,٠٥٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٢٢٣٤٩	٠,٠٢٢٣٤٩	١٢٦٧,٢٩٦
			١٣٠	٤٢٢,١١٣	٥٤٨٧٤,٦٤٨	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٢,٢٥	٠,٠٥٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٢٢٣٤٩	٠,٠٢٢٣٤٩	١٢٢٦,٤١٥
			١٣٠	٩٨,٤٩٣	١٢٨٠٤,٠٨٥	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	%٩,٨٦	٠,٠٥٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٣١٥٥١	٠,٠٣١٥٥١	٤٠٣,٩٨٤
			١٣٠	٤٢,٢١١	٥٤٨٧,٤٦٥	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣	%٤,٢٣	٠,٦٥٠	٢٠٧,٢	٣٦٨,٦٠	٠,٥٠٦٣٢٢	٠,٥٠٦٣٢٢	٢٧٧٨,٤٢٦
			١٣٠	٤٣٦,١٨٣	٥٦٧٠٣,٨٠٣	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%٤٣,٦٦	٠,٦٥٠	٢٠٧,٢	٣٦٨,٨٠	٠,٥٠٦٩٥٠	٠,٥٠٦٩٥٠	٢٨٧٤٥,٩٨٢
			١٣٠	٤٢٢,١١٣	٥٤٨٧٤,٦٤٨	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٢,٢٥	٠,٦٥٠	٢٠٧,٢	٣٩٣,٦٠	٠,٥٨٤٧٤٩	٠,٥٨٤٧٤٩	٣٢٠٨٧,٨٩٧
			١٣٠	٩٨,٤٩٣	١٢٨٠٤,٠٨٥	اسمنت	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	%٩,٨٦	٠,٦٥٠	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩٠	٠,٥٨٥٦٩٠	٠,٥٨٥٦٩٠	٧٤٩٩,٢٢٦
١-٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل الاطار أو البلاطة	٣م	٣٣٠٠	٢٧,٠٤٢	٨٩٢٣٩,٤٣٧	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣	%٤,٢٣	٠,١٠٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٤٦٩٩	٠,٠٤٤٦٩٩	٣٩٨٨,٨٩٥
			٣٣٠٠	٢٧٩,٤٣٧	٩٢٢١٤٠,٨٤٥	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%٤٣,٦٦	٠,١٠٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٤٦٩٩	٠,٠٤٤٦٩٩	٤١٢١٨,٥٨٥
			٣٣٠٠	٢٧٠,٤٢٣	٨٩٢٣٩٤,٣٦٦	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٢,٢٥	٠,١٠٠	٣٣٢	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٤٦٩٩	٠,٠٤٤٦٩٩	٣٩٨٨٨,٩٥٣
			٣٣٠٠	٦٣,٠٩٩	٢٠٨٢٢٥,٣٥٢	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	%٩,٨٦	٠,١٠٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٣١٠٢	٠,٠٦٣١٠٢	١٣١٣٩,٥٢١
			٣٣٠٠	٢٧,٠٤٢	٨٩٢٣٩,٤٣٧	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣	%٤,٢٣	٠,٢١٤	٢٠٧,٢	٣٦٨,٦٠	٠,١٦٦٦٩٧	٠,١٦٦٦٩٧	١٤٨٧٥,٩٣٨
			٣٣٠٠	٢٧٩,٤٣٧	٩٢٢١٤٠,٨٤٥	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%٤٣,٦٦	٠,٢١٤	٢٠٧,٢	٣٦٨,٨٠	٠,١٦٦٩٠٣	٠,١٦٦٩٠٣	١٥٣٩٠,٨٠١١
			٣٣٠٠	٢٧٠,٤٢٣	٨٩٢٣٩٤,٣٦٦	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٢,٢٥	٠,٢١٤	٢٠٧,٢	٣٩٣,٦٠	٠,١٩٢٥١٧	٠,١٩٢٥١٧	١٧١٨٠,١,٤٢٠
			٣٣٠٠	٦٣,٠٩٩	٢٠٨٢٢٥,٣٥٢	اسمنت	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	%٩,٨٦	٠,٢١٤	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩٠	٠,٢٨٢٧	٠,٢٨٢٧	٤٠١٥١,٥١٦
بعد																
١١٣٣٢٠٤,٠٥٣																

51 _____

الشركة المنفذة :-

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير التنفيذ :-

12/10/2024 12:40

التوقيع :-

مدير المشروع

التوقيع :-

مدير عام المشروعات

التوقيع :-

التوقيع :-

المحاسب مدين عام القائل والاداري

التوقيع:

رئيس الادارة

التوقيع :-

يعتمد ،،

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج ^٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧

12/30/2024 12:40

التوقيع :-

التوقيع:

التوقيع :- 

التوقيع :-

فاسم ربك العظيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله
الطاهرين

التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤
البيثومين	٥٦٦	١٠٧٩,١٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩٠
السولار	٣٣٢	٥٤١,٥٠
حديد تسليح	٤٥٤,٥	١١٢٨,٩٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٦٢,٥٠

رقم المستخلص	ج ٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٢٣

[illegible]

٥١

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-
التوقيع :-

بإدارة عام منطقة التنفيذ

لتوقيع :-

مدير المشروع

التوقيع :-

مدير عام المشروعات

التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المحاسب

مدير عام المالي والإداري

التوقيع: _____ التوقيع: _____

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

يعتمد،،

مكتب الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

التوقيع :-

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج ^٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٢٣

مدير التنفيذ :-
 التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

مدير عام المالي والإداري

التوقيع:  التوقيع: 
 التوقيع:  التوقيع: 
 التوقيع:  التوقيع: 
 التوقيع:  التوقيع: 
 التوقيع:  التوقيع: 

التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٢٣

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩٠
السولار	٣٣٢	٥٤١,٥٠
حديد تسليح	٤٥٤,٥	١١٢٨,٩٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٦٢,٥٠

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة										قيمة الاعمال		قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
ما قبله																
٤٨٢٢٩٠٨,١٣٩																
٦٨	بالعدد	بالمعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٣٤٠ طن بجوايط C2	٤٦٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٨٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٢٣	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	١٦	%١٠٠,٠٠	٠,٠١٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٠٦٣١٠	٠,٠٠٦٣١٠	٨٧٠,٨١٣
			٤٦٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٨٠٠٠,٠٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠٧/٢٣	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	١٦	%١٠٠,٠٠	٠,٢٥٠	٣٨٠,٣	٩٦٢,٥٠	٠,٣٨٢٧٢٤	٠,٣٨٢٧٢٤	٥٢٨١٥,٩٣٥
٦٨	بالعدد	بالمعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط C2	١٦٨٠٠٠	٥,٠٠٠	٨٤٠٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٢٣	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	١٦	%١٠٠,٠٠	٠,٠١٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٠٦٣١٠	٠,٠٠٦٣١٠	٥٣٠٠,٦٠٢
			١٦٨٠٠٠	٥,٠٠٠	٨٤٠٠٠٠,٠٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠٧/٢٣	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	١٦	%١٠٠,٠٠	٠,٢٥٠	٣٨٠,٣	٩٦٢,٥٠	٠,٣٨٢٧٢٤	٠,٣٨٢٧٢٤	٣٢١٤٨٨,٢٩٩
الاجمالي																
٥٢٠٣٣٨٣,٧٨٨																

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المحاسب
مدير عام المالي والاداري
التوقيع

مدير المشروع
التوقيع

مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
التوقيع



البرنامج الفعلي لكوبري الضبعة فروق اسعار (٨)

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة	٢٠٢٣			
				ابريل ٢٠٢٤	مايو ٢٠٢٤	يونيو ٢٠٢٤	يوليو ٢٠٢٤
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٩٩٩,٠٠	٤٢,٢١	٤٣٦,١٨	٤٢٢,١١	٩٨,٤٩
١-٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم٢ الى ٤٠٠ كجم/سم٢	م٣	٩٩٩,٠٠	٤٢,٢١	٤٣٦,١٨	٤٢٢,١١	٩٨,٤٩
١-٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدرات حتي اسفل الاطار أو البلاطة	م٣	٦٤٠,٠٠	٢٧,٠٤	٢٧٩,٤٤	٢٧٠,٤٢	٦٣,١٠
١-٢٧	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٣٨٤,٠٠	١٦,٢٣	١٦٧,٦٦	١٦٢,٢٥	٣٧,٨٦
١-٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٣٤٠ طن بجوايط C2	بالعدد	١٢,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	١,٠٠

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات

حبار

مدير المشروع

كامل محمود

مدير عام منطقة التنفيذ



الشركة المنفذة

مدير التنفيذ

اكسا



البرنامج الفعلي لكوبري الضبعة فروق اسعار (٩)

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة	٢٠٢٣
				يوليو ٢٠٢٤ (من ٧/٧/٢٠٢٤ الي ٢٣/٧/٢٠٢٤)
١٠	خوازيق (Bored piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠
أ-٢٢	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات حتي ارتفاع ٦ م من منسوب ظهر المخدات	م٣	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠
أ-٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدات حتي اسفل الاطار أو البلاطة	م٣	٣٢٢,٠٠	٣٢٢,٠٠
أ-٢٧	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	١٦٤,٠٠	١٦٤,٠٠
أ-٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٣٤٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٣,٠٠	٣,٠٠
ب-٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٥,٠٠	٥,٠٠

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مدير عام منطقة التنفيذ



مدير التنفيذ