

مستخلص رقم (٢) جاري
 عملية : أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتى / سمود بطول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٣/ ١١/ ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥
 تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)
 شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧

رقم البند	نوع العمل	القيمة جنية	الوحدة	النسبة حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز			ملاحظات
										فرش	جنية	فرش	
١	اعمال إزالة مسطحات الاسفلت المنهارة .. الخ	١٩٩	م ٣	٧٥٠	٢٥٠	٠	٢٥٠	جاري	٢٥٠		١٧٧٥٠٠٠		١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال الحفر .. الخ	١٤٠	م ٣	٢٠٠٠	٤٥٠	٤٥٠	٩٠٠	جاري	٩٠٠		١٢٦٠٠٠٠		٢- المهتمسون متواجدين
٣	اعمال توريد وتنشيل طبقة اساس حجري .. الخ	٤٥١,٥	م ٣	٢٠٣٠	١٢٠٠	٣٠٠	١٥٠٠	جاري	١٥٠٠		٦٧٧٢٥٠٠		٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ	٣٨٤	م ٣	١٠٠٠	٢٩٠	٧١٠	١٠٠٠	جاري	١٠٠٠		٣٨٤٠٠٠٠		٤- لائحة المعملية متواجدة
٥	اعمال التوريد FDR بمسك ٣٠ سم .. الخ	٨٠	م ٣	١٠٠٠٠	٥١٠٠	٤٩٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠		٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتكوير .. الخ	٢٦٠٠	طن	٥٠٠	١٢٧	٢٦١	٣٨٨	جاري	٣٨٨		١٠٠٨٨٠٠٠		٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة التشريب M.C.O .. الخ	٥٨	م ٢	١٣١٠٠	٤٦٠٠	٩٠٠٠	١٣٦٠٠	جاري	١٣٦٠٠		٧٨٨٨٠٠٠		٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال طبقة رابطة بمسك ٦ سم .. الخ	٢٩٢	م ٢	١٣١٠٠	٤٦٠٠	٠	٤٦٠٠	جاري	٤٦٠٠		١٣٤٣٢٠٠٠		٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	المعمل متواجد												
١١	البرنامج الزمني متواجد												
١٢	التقرير المبني متواجد												
١٣	١٣- يراعى تغطية مبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنية (ثلاثون الف جنية) لحين ظهور باقى التجارب المعملية لطبقة FDR												

٥١٧٥٨٠٠٠٠

٥١٧٥٨٠٠٠٠

الجملة

الجملة فرش جنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقهرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

المحاسب / دنيا
 مدير الشئون المالية والإدارية

على حساب

يبلغ الى الممول مبلغ
 ملاحظات الفات

نهائيا

روجع فوجد على صحته

أقر بصحة ذلك

مهندس الشريعة

م/ أحمد سعيد اللوح

مدير المشروعات

م/ محمد مبرور

مهندس المعمل
 م/ أحمد عبد الرحمن

مدير ادارة المشروعات

م/ محمد مبرور

رئيس الإدارة المركزية
 لمنطقة وسط الدلتا
 مهندس / محمد عبد الحليم

