

في المده من ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢ حتى تاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الكمية التعاقدية	الوحدة	الفئة جنية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
<b>أولا الاعمال الاعتيادية</b>												
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات فى أى نوع من انواع التربة	٥٢٠٠	م٣	٩٠	٣٨٨٨	٠	٣٨٨٨	} ١٠	٣٨٨٨	٠	٣٤٩٩٢٠	١- يراعى تطبيق بنود التعاقد .
٢	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات فى التربة الصخرية	١٣٠٠	م٣	١٣٠	٠	١٢٩٦	١٢٩٦		١٢٩٦	٠	١٦٨٤٨٠	٢- المهندسون متواجدون .
٣	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة إحلل من التربة الزلطية	١٤٠٠	م٣	٢٧٥	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٣- لافتات العملية متواجده .
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	٢٦٠٠	م٣	١٤٥	٢١٤٢	٠	٢١٤٢		٢١٤٢	٠	٣١٠٥٩٠	٤- التقارير الشهرية و النصف شهرية و الأسبوعية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات	٢٤٠	م٣	١٦٥	٢١٩	٠	٢١٩		٢١٩	٠	٣٦١٣٥٠	٥- بوليصة التأمين متواجدة .
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات	٢٤٠	م٣	٢٢٧٥	٢١٦	٠	٢١٦		٢١٦	٠	٤٩١٤٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات	١٦٠	م٣	٢٩٠٠	١٣٩	٠	١٣٩		١٣٩	٠	٤٠٣١٠٠	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم	٩٠	م٢	١٦٥	٨٣	٠	٨٣		٨٣	٠	١٣٦٩٥	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ( ٣٧ ؛ ٥٢ ) بجميع الاقطار	٤٥	طن	٢٧٦٠٠	٤١,٥	٠	٤١,٥		٤١,٥	٠	١١٤٥٤٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبيتومين	١٧٠٠	م٢	٥٥	١٤٥٢	٠	١٤٥٢		١٤٥٢	٠	٧٩٨٦٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح	٣٥	م٢	١٣٥	٣٥	٠	٣٥		٣٥	٠	٤٧٢٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم	٣٥	م٢	١٥٠	٢٨	٠	٢٨		٢٨	٠	٤٢٠٠	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	٣٥	م٢	١٢٠	٢٨	٠	٢٨		٢٨	٠	٣٣٦٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوية من الطوب الطفي المفرغ	٤٤٠	م٣	١٧٣٠	٤٠٢	٠	٤٠٢		٤٠٢	٠	٦٩٥٤٦٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوية من الطوب الاسمنتي	٤٠	م٣	١٨٠٠	٣٦	٠	٣٦		٣٦	٠	٦٤٨٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف	٢٥٠	م٢	١٠٥	٢١٢	٠	٢١٢		٢١٢	٠	٢٢٢٦٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	٤٨٠٠	م٢	١٣٥	٣٩٩٠	٢١٠	٤٢٠٠		٤٢٠٠	٢١٠	٥٦٧٠٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ( سافيتو )	٤٨٠٠	م٢	١٤٠	٤٠٠٠	٢٠٠	٤٢٠٠		٤٢٠٠	٢٠٠	٥٨٨٠٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك	٢٥٠	م٢	١٣٥	١٩١	٢١	٢١٢		٢١٢	٢١	٢٨٦٢٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مفاص ٣٠×٣٠×٣سم	٨٠	م٢	١٩٠	٧٥	٠	٧٥		٧٥	٠	١٤٢٥٠	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة سيراميك	٨٠	مط	٥٠	٤٩	٠	٤٩		٤٩	٠	٢٤٥٠	
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب برودة أسمنتية بأبعاد ١٥ × ٢٥ × ٥٠ سم	٦٠	مط	١٩٠	٤٢	٥	٤٧		٤٧	٥	٨٩٣٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة	٧٠	م٢	١٩٠	٥٧	٠	٥٧		٥٧	٠	١٠٨٣٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد MDF	٦	م٢	٣٠٠٠	٤,٥	٠	٤,٥		٤,٥	٠	١٣٥٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم	٤٥	م٢	٣١٠٠	٢٢	٠	٢٢		٢٢	٠	٦٨٢٠٠	
٢٦	بالكجم توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبوابات والهندريل والقطاعات المعدنية	٣٧٠٠	كجم	٥٢	١٨٠٠	٠	١٨٠٠		١٨٠٠	٠	٩٣٦٠٠	
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك	٤٠	مط	١٢٥	٢٩	٠	٢٩		٢٩	٠	٣٦٢٥	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ "	٢	عدد	٩٠٠	١	٠	١		١	٠	٩٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب ردم تربة إحلل من التربة الزلطية	٣٠٠٠	م٣	١٤٥	٢٦٠٨	٠	٢٦٠٨		٢٦٠٨	٠	٣٧٨١٦٠	
									<b>الإجمالي</b>			
									<b>٥٨٩٦٦٦٥</b>			

رئيس الإدارة المركزية  
 م / احمد الطحان

مدير عام المشروعات  
 م / احمد عراقي

مهندس الهيئة  
 م / شريف صدقي

مهندس الشركة  
 م / خالد قاسم

روجع فوجد علي صحة .....  
 تحرير في / /

في المده من ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢ حتى تاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الكميه التعاقدية	الوحدة	الفئة جنية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
<b>ثانيا الاعمال الكهربائية</b>												
١	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره احادي ماجيك او ما شابهه	٤	عدد	٥٠٠	٤	٠	٤	١	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	
٢	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائي	١٠	عدد	٦٠٠	٢	٠	٢		١٢٠٠	٠	١٢٠٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بريزة ماجيك او ما شابهه	١٢	عدد	٧٠٠	١٠	٠	١٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	
٤	بالعدد توريد و تركيب مخرج تليفون ماجيك او ما شابهه	٤	عدد	٧٠٠	٢	٠	٢		١٤٠٠	٠	١٤٠٠	
٥	بالعدد توريد و تركيب مخرج داتا ماجيك او ما شابهه	٤	عدد	٧٠٠	٢	٠	٢		١٤٠٠	٠	١٤٠٠	
٦	بالعدد توريد و تركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم	١٠	عدد	١٢٥٠	٤	٠	٤		٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	
٧	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة ( طراز جلوب كروي)	٤	عدد	٧٥٠	٧	٠	٧		٥٢٥٠	٠	٥٢٥٠	
٨	بالعدد توريد و تركيب كشاف اناره طراز سله بالمليه الليد	٢٠	عدد	١٧٠٠	١٩٢	٠	١٩٢		٣٢٦٤٠٠	٠	٣٢٦٤٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب كشاف اناره طراز شوارع	٥٤	عدد	٦٥٠٠	١٦	٠	١٦		١٠٤٠٠٠	٠	١٠٤٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤) مم ٢ الومنيوم مسلح	٧٠٠	م/ط	٣٥٥	٦٧٠	٧٠	٦٠٠		٢٣٧٨٥٠	٠	٢٣٧٨٥٠	
١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب واختبار كابل قطاع (٣٥×٤) مم ٢ الومنيوم مسلح	٣٣٨	م/ط	٣٥٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب واختبار كابل قطاع (١٥٠×٣ + ٧٠) مم ٢ الومنيوم مسلح	١٥٠	م/ط	٦٥٠	١٤٠	٢٠	١٢٠		٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 400 أمبير	١	عدد	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 40 أمبير	١	عدد	١٢٠٠٠	١	٠	١		١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة اناره شوارع مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 أمبير	١	عدد	٤٠٠٠٠	١	٠	١		٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح ٢٠ أمبير	٤	عدد	٢٠٠٠	٤	٠	٤		٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب مروحة سقف/ حائط	٢	عدد	١٥٠٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 أمبير	١	عدد	١٢٥٠٠٠	١	٠	١		١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	
									٩٦٧٥٠٠			
الإجمالي للأعمال الكهربائية												
									٥٨٩٦٦٦٥			
الإجمالي للأعمال الإعتيادية												

٦٨٦٤١٦٥

فقط ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً ومائة وخمسة وستون جنيهاً لا غير

الإجمالي

رئيس الإدارة المركزية  
م / احمد الطحان

مدير عام المشروعات  
م / احمد عراقي

مهندس الهيئة  
م / شريف صدقي

مهندس الشركة  
م / خالد قاسم

روجع فوجد علي صحة .....  
تحرير في / /