

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير وتوسعه كوبري البستان أعلي فرع دمياط  
بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلي  
في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر.  
عقد رقم ( ١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م ) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م تنفيذ: السعداء جروب.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢١٧١٢٧٩٢.٢٢ جنياً ( فقط واحد وعشرون  
مليون وسبعمائة واثناعشر الف وسبعمائة واثنان وتسعون جنياً ) قيمة فروق الأسعار  
طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (٧) جاري  
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ١٤/١٠/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

  
١٤  
١٠  
٢٠٢٤



بدر عبد التواب بدر



إستمارة الإمتداد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

الطلبات طيه . أو :  
فروق الاسعار المرفقة

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى


بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة  
إذن صرف على .....  
شيك على البنك المركزي في .....  
صاحب الحق أو :  
شركة السعداء جروب للتشيد والبناء  
يسحب باسم  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	٢١٧١٢٧٩٢	٢٢
	21712792	22

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠ .....

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفدي في السجل برقم .....

(ب) الكاتب المنوط .....

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات		بند	فصل	فرع	21712792	22
شركة السعداء جروب للتشيد والبناء		قيمة فروق الاسعار المستخلص رقم ٧ جاري لمشروع لاعما تطوير وتوسعه كوبري البستان عقد رقم (١٢٥١)				
إجمالي الأصل					21712792	22
بيانات الإستقطاعات					جنية	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
.....	.....	.....	.....	.....		

الختم ذو التاريخ



رئيس الإدارة المركزية

مهندس .....

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....  
علامة  
.....  
سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : .....
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : .....
- جاري بتاريخ .....
- بتاريخ .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠ .....

يعتمد سحب شيك  
إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

بمبلغ ٢٠ سنة .....

- (١) رقم المستند ( و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح") .....
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....
- إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ

- رقم سحب  
رقم  
تحت رقم  
رقم
- إمضاء الكاتب المنوط :  
إمضاء الكاتب المنوط :  
إمضاء الكاتب المنوط :



إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠ .....

تاريخ العقد :- ١٥-٦-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع :- ٠٢-٧-٢٠٢٢

شهر المحاسبة	الرقم القياسي عند تاريخ العقد			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
يونيو-٢٠٢٢	٤٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
أغسطس-٢٠٢٣	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
أبريل-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠
مايو-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠
يونيو-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠
يوليو-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالكمية المستحقة	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
		الي	من								حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار		
		حديد بجميع أنواعه									حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار		
ج-١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى م ١٠	٢٠٢٣-أغسطس-١٥	٢٠٢٣-أغسطس-١٥	أغسطس-٢٠٢٣	١٥	١٥	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٢٦٨,٤٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%١٣,٩٤٨	٣٧,٤٣٥,٦٠
هـ-١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى م ١٢	٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٢,٤٨	٤٧,٠٠	٣,٥٥٥,٠٠	٤٤,٣٥٨,٨٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٨,٩٠٢	١٢,٨٢٠,٧٩
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٣	١٢,٨٩			٤٥,٨٣٧,٤٨	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٨,٩٣٠	١٢,٧٦٠,٩٤
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٢,٤٨			٤٤,٣٥٨,٨٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٢,٣٩١	١٤,٣٦٨,١٩
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-٢٢	يوليو-٢٠٢٤	٢٢	١١٣	٩,١٥			٣٢,٥٢٩,٨٢	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٤,٢٧٣	١١,١٤٨,٩٦
و-١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى م ١٣	٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	٤,٢٥	١٦,٠٠	٣,٦٥٥,٠٠	١٥,٥٢٥,٦٦	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٨,٩٠٢	٤,٤٨٧,٣٠
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٣	٤,٣٩			١٦,٠٤٣,١٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٨,٩٣٠	٤,٦٤١,٣٥
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	٤,٢٥			١٥,٥٢٥,٦٦	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٢,٣٩١	٥,٠٢٨,٨٩
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-٢٢	يوليو-٢٠٢٤	٢٢	١١٣	٣,١٢			١١,٣٨٥,٤٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٤,٢٧٣	٣,٩٠٢,١٥
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتى م ٦	٢٠٢٣-أغسطس-١٥	٢٠٢٣-أغسطس-١٥	أغسطس-٢٠٢٣	١٥	١٥	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	٣,٠٩٥,٠٠	٨٦,٦٦٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٩,٠٠	%٠,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%١٤,٨٢٨	١٢,٨٥٨,٢٧
هـ-١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتى م ١٢	٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٩,٩١	٧٥,٠٠	٣,٦٩٥,٠٠	٧٣,٥٧٣,٠١	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٩,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٠,٧١٢	٢٢,٥٩٥,٩٣
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٣	٢٠,٥٨			٧٦,٠٢٥,٤٤	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٩,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٠,٧٤٢	٢٣,٢٧١,٩٢
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٩,٩١			٧٣,٥٧٣,٠١	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٩,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٤,٤٥٩	٢٥,٣٥٢,٥٤
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-٢٢	يوليو-٢٠٢٤	٢٢	١١٣	١٤,٦٠			٥٣,٩٥٣,٥٤	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٩,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣١,٣٤٤	١٩,٦٠٩,٠٦
د-٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى م ١١	٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٣,٠١	٤٩,٠٠	٣,٧٠٥,٠٠	٤٨,١٩٧,٧٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٩,٨٠٧	١٤,٣٦٦,٤٨
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٣	١٣,٤٤			٤٩,٨٠٤,٣٨	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٩,٨٢٦	١٤,٨٥٩,٧٨
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٣,٠١			٤٨,١٩٧,٧٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٣,٤٢٥	١٦,١١٠,٠٧
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-٢٢	يوليو-٢٠٢٤	٢٢	١١٣	٩,٥٤			٣٥,٣٤٥,٠٤	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٥,٣٠٩	١٢,٤٧٩,٨٧
هـ-٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى م ١٢	٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٣,٠١	٤٩,٠٠	٣,٨٠٥,٠٠	٤٩,٤٩٨,٦٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٩,٨٠٧	١٤,٧٥٤,٢٤
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٣	١٣,٤٤			٥١,١٤٨,٦٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٩,٨٢٦	١٥,٢٦٠,٨٥
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٣,٠١			٤٩,٤٩٨,٦٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٣,٤٢٥	١٦,٥٤٤,٨٩
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-٢٢	يوليو-٢٠٢٤	٢٢	١١٣	٩,٥٤			٣٦,٢٩٩,٠٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٣٥,٣٠٩	١٢,٨١٦,٧١

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
م / بدر عبد التواب

مدير عام المشروعات

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة  
م/ جروب السعداء والتشييد والبناء  
٢٤٥-٤٧١-٤٠١  
٢٠١٧٧٢  
٤١٠-٢٠٢٩

عملية تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨,٤٠٠

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

شهر المحاسبة	الرقم القياسي عند تاريخ العقد		
	حديد	الاسمنت	بيتومين
يونيو-٢٠٢٢	٤٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠
	٣٢٢,٠٠		

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة		
	حديد	الاسمنت	بيتومين
أغسطس-٢٠٢٢	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠
	٣٩٦,٢٠		

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة		
	حديد	الاسمنت	بيتومين
أبريل-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠
	٤٨٠,٤٠		
مايو-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠
	٤٨٠,٤٠		
يونيو-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١,٠٧٩,١٠
	٤٨٠,٤٠		
يوليو-٢٠٢٤	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠
	٥٤١,٥٠		

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمتخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
		من	الي								حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار		
		رقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد	رقم القياسي وقت المحاسبة													
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع المصدوفي وكويستاته حتي ١٥ م	٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٣٠	أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١,٠٠٠,٠٠	٢٦٥,٤٩	٤,١٠٥,٠٠	١,٠٨٩,٨٢٣,٠١	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٢٢,٠٠	٣٢٤,٨٤٧,٢٣
		٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٣١	مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٣	١,٠٠٠,٠٠	٢٧٤,٣٤	٤,١٠٥,٠٠	١,١٢٦,١٥٠,٤٤	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٣٦,٠٠١,٤٩
		٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٣٠	يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١,٠٠٠,٠٠	٢٦٥,٤٩	٤,١٠٥,٠٠	١,٠٨٩,٨٢٣,٠١	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٤,٢٧٢,٤٥
		٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٢٢	يوليو-٢٠٢٤	٢٢	١١٣	١,٠٠٠,٠٠	١٩٤,٦٩	٤,١٠٥,٠٠	٧٩٩,٢٠٣,٥٤	%٠,٠٠	%٢٨,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٢٨٢,١٨٨,٣٠
١٢٣	اسياخ طول ١٢ م	٢٠٢٣-٠١-٠١	٢٠٢٣-٠٨-١٥	أغسطس-٢٠٢٣	١٥	١٥	٢٨,٤٤	٢٨,٤٤	٣,٠٠٠,٠٠	٨٥٣,٢٠٠,٠٠	%٥,٠٠	%٦٦,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٥٧٧,٠٦٠,٥٨
		٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٣٠	أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٦٥,٠٢	١٦٥,٠٢	٤,٩٥٠,٤٧٧,٨٨	%٥,٠٠	%٦٦,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤,٩٥٨,٧٧٥,٥٢	
		٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٣١	مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٣	١٧٠,٥٢	١٧٠,٥٢	٥,١١٥,٤٩٣,٨١	%٥,٠٠	%٦٦,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٥,١٢٤,٠٦٨,٠٤	
		٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٣٠	يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٣	١٦٥,٠٢	١٦٥,٠٢	٤,٩٥٠,٤٧٧,٨٨	%٥,٠٠	%٦٦,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٤,٩٥٨,٧٧٥,٥٢	
		٢٠٢٤-٠١-٠١	٢٠٢٤-٠٣-٢٢	يوليو-٢٠٢٤	٢٢	١١٣	١٢١,٠١	١٢١,٠١	٣,٦٣٠,٣٥٠,٤٤	%٥,٠٠	%٦٦,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣,٦٦٩,٨٤١,١٧	
٤٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجري المائي	٢٠٢٣-٠١-٠١	٢٠٢٣-٠٨-١٥	أغسطس-٢٠٢٣	١٥	١٥	٨٣,٠٠	٨٣,٠٠	٣,٧٥٠,٠٠	٣١١,٢٥٠,٠٠	%٣,٠٠	%٢٤,٠٠	%٠,٠٠	%٢٤,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٠,٤٤,٢٣
		٢٠٢٣-٠١-٠١	٢٠٢٣-٠٨-١٥	أغسطس-٢٠٢٣	١٥	١٥	٣٧,٠٠	٣٧,٠٠	٢,٠٥٠,٠٠	١,١٢٨,٥٠٠,٠٠	%٥,٠٠	%٦٥,٠٠	%٠,٠٠	%٦٥,٠٠	٣٣٢,٠٠	٧٥١,٨٦٠,١١
اجمالي المستحق عن الفترة																
٢١,٧١٢,٧٩٢,٢٢																



مدير عام المشروعات

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

