



عملية : أعمال استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة في الكم ٢٩,٠٠٠ الي الكم ٢٩,٤٢٥ بطول ٤٢٥,٠ كم اتجاه الجلالة .

تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية والانشاءات عن المدة من بدء العمل الي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنينة
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٥,٥ كم	٦٢,٥٠	م³	١٥٠٠٠٠,٠٠	- ١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد.
	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٥,٥ كم أسعار بعد يناير ٢٠٢٣	٧١,٢٠	م³	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٦٨٠٠٠٠,٠٠			(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/٦ / ٢٠٢٣/٢٤ وتنتهي في ٢٠٢٣ / ٨٢ / ٢٠٢٣ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيهه لاغير من بند الحميات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
	مسافة مدق ترابي ٣ كم	٠,٧٥	م³	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	جاري	١١٢٥٠٠,٠٠			(١١) استشاري الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي. (١٢) استشاري الحميات مكتب الرائد. (١٣) تم تعديل اسعار البنود طبقا لأسعار ما بعد يناير ٢٠٢٣.
	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٣٥٥,٠٠	م²	٧٠٠٠,٠٠	- ٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	- ١٠٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . أسعار بعد يناير ٢٠٢٣	٤٢٩,٩٠	م²	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨٥٩٨٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٨٤٩٨٠٠٠,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لتحات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٢٢٠٠,٠٠	م³	٥٠٠,٠٠	- ٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لتحات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . أسعار بعد يناير ٢٠٢٣	٢٦٦٤,٠٠	م³	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٢٦٦٤٠٠,٠٠	٢٦٦٤٠٠,٠٠	٢٦٦٤٠٠,٠٠	
الإجمالي											فقط تسعة عشر مليون وربعمائة وستين وخمسة آلاف ومائتان وثلاثون ألفاً فقط ١٩٤٣٩ ٦٣٠ ١٤٥٦٩٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية أحمد الطاهر 	يعتمد،، مدير عام المشروعات م / أحمد عراق التوقيع / 	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / محمد علي التوقيع / 	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / خالد البطل التوقيع / 	استشاري الهيئة مهندس المشروع / م / محمد التوقيع / 	استشاري الهيئة مهندس المشروع / م / محمد التوقيع / 	استشاري الهيئة (XYZ) م / محمد التوقيع / 	شركة المتفذة المهندسة العراقية دكتور كمال عبد الله المهندس بتمنيته 
--	---	--	---	--	--	--	---