

كشف رقم جاري (١)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٨٨) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٥

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٢٠٢٣/١١/٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنية جنية لكل ١ كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م	٣	٣٢٤٠٠	٢٧١٠٠	٢٧١٠٠	٠	٢٣٠٣٥٠٠	٠	٠	٢٣٠٣٥٠٠,٠٠		
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم													
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية													
٤	طبقات الاساس													
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠م ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والكرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ميجا بسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	٢٧٨	م	٣	٣٢٤٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٣٦١٤٠٠	٠	٠	٣٦١٤٠٠,٠٠		
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم													
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية													
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و لا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٤٠% و لا يزيد الامتصاص عن ١٠% و فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٠ .	٢٩٨	م	٣	٢٣٤٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٢٩٨٠٠٠	٠	٠	٢٩٨٠٠٠,٠٠		
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم													
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية													
	اجمالى قيمة المستخلص												١١,٨٨١,٧٢٠,٠٠ م.ج	
فقط : احدى عشر مليون وثمانمائة وواحد وثمانون الفا وسبعمائة وعشرون جنيها فقط لا غير														

فقط : احدى عشر مليون وثمانمائة وواحد وثمانون الفا وسبعمائة وعشرون جنيها فقط لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها
سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع
م / مصطفى نجم
٩/١١/٢٠٢٣

مدير المشروع
م / محمد شوقي
٩/١١/٢٠٢٣

مكتب الشبلي للمقاولات
مقاولات كبرى
م / محمد شوقي
٩/١١/٢٠٢٣

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

تمريدا في :
يلغ للمقاول مبلغ :
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من