

كشف رقم جاري (١)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٩٩) المؤرخ بتاريخ
٢٠٢٣/١٠/٢٩

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٢٠٢٣/١١/٦

رقم البنء	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جلسة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع			ملاحظات
								قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
٣	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الاقصى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجده - وسارية حتى ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م	٣٢٥٠٠	٠	٢٥٢٠٠	٢٥٢٠٠	٠	٠	٠	٢١٤٢٠٠٠	٠	٠	٢١٤٢٠٠٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم	٢٩٨,٢	م	٣	٣٢٥٠٠	٠	٢٥٢٠٠	٠	٠	٠	٧٥١٤٦٤٠	٠	٠	٧٥١٤٦٤٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية	١٣	م	٣	٣٢٥٠٠	٠	٢٥٢٠٠	٠	٠	٠	٣٢٧٦٠٠	٠	٠	٣٢٧٦٠٠٠٠
٤	طبقات الاساس													
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة النمار من مخل ٢٠٠ عن ١٢% والنتروج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلس عن ٢٠% ولا يزيد الانحصار عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا بيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨	م	٥٩٠٠	٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	٠	٠	٠	٩١٧٤٠٠	٠	٠	٩١٧٤٠٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	١٨٦	م	٣	٥٩٠٠	٠	٣٣٠٠	٠	٠	٠	٦١٣٨٠٠	٠	٠	٦١٣٨٠٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية	٢٥	م	٣	٥٩٠٠	٠	٣٣٠٠	٠	٠	٠	٨٢٥٠٠	٠	٠	٨٢٥٠٠٠٠
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والنتروج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلس عن ٢٠% ولا يزيد الانحصار عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا بيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨	م	٤٢٥٠	٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٠	٠	٠	٧١٥٢٠٠	٠	٠	٧١٥٢٠٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	١٨٦	م	٣	٤٢٥٠	٠	٢٤٠٠	٠	٠	٠	٤٤٦٤٠٠	٠	٠	٤٤٦٤٠٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية	٢٥	م	٣	٤٢٥٠	٠	٢٤٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠	٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠
	اجمالي قيمة المستخلص													١٢,٨١٩,٥٤٠,٠٠٠ ج.م.

فقط : اثني عشر مليون وثمانمائة وتسعة عشر الفا وخمسمائة واربعون جنيها فقط لا غير

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً
تحريراً في :
يقع للمقاول مبلغ :
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى العام
(شركة سينترا)
٩
٢٠٢٣

مدير المشروع
(استشارى د/ سعد الجبوشى)
م / مصطفى نجم

استشارى المساحة
مكتب : XYZ
م / محمد خليل

مدير المشروع
المقاول :
م / محمد شكرى

مكتب الشبلي للمقاولات
مقاولات حكومية
ضريبة القيمة المضافة ٢١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
مجل تجاري ١١٠٠٧ بطاقة ضريبية ٢١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
ملف ضريبي : ٠٢ - ٠٧ - ٤٦٠ - ١١٠٩٢ - ٥٠