

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق (القطاع الثانى) مركز
يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ١.٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد
العليم)

المنطقة السادسة - بنى سويف

العقد رقم (٧٤٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٤/٠٥

تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد مقاييسه معمله	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	جدة مقدار الاعمال التى تمت الى الآن	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع او عجز	البقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
			جنيه			كمية	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد و تشغيل اترية رملية مع الدمك	٥٠٠	٩٦	م	٥٠٠	١,٢٢٩.٠٠	١٦٥,٩٨٤	٠	١٦٥,٩٨٤	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٣	اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحلقى	١,٢٥٠	٦٠	م	١,١٤٧.٧٥	١,١٤٧.٧٥	٦٨,٨٦٥	٠	٦٨,٨٦٥	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٣٣٥	م	٤,٤١٦.٩٠	٤,٤١٦.٩٠	١,٤٧٩,٦٦١.٥٠	٠.٠٠	١,٤٧٩,٦٦١.٥٠	٣- العمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة	٣٧٠	١٧	م	٣٧٠	١,٠٣٣.٢٠	١٧,٥٦٤.٤٠	٠.٠٠	١٧,٥٦٤.٤٠	٤- لوحه المشروع متواجده
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير M.C.O	١١,٠٠٠	٢٧.٧٥	م	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٧٧,٥٠٠	٠	٢٧٧,٥٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٧	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	١٤٣	م	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١,٤٣٠,٠٠٠	٠	١,٤٣٠,٠٠٠	٦- المعدات متواجده
٨	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطهير (R.C.3000)	٩,٠٠٠	٩.٢٥	م	٠	٠	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمنى متواجد
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تخرج (ج)	٩,٠٠٠	١٣٧	م	٠	٠	٠	٠	٠	٨- و التقارير المبنيه و الاسبويه و الشهرية متواجده
٤	اعمال توريد و تركيب بوابخ مواسير سابقه التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم	٧٥	١,٣٠٠	م.ط	٧٥	١٤٠	١٨٢,٠٠٠	٠	١٨٢,٠٠٠	٩- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجده
١٢	اعمال توريد و صبب خرسانه عاديه لحمايه المواسير	٢٠٠	١,١٢٠	م	٢٠٠	٢٦٢.٩٥	٥١٨,٥٠٤	٠	٥١٨,٥٠٤	١٠- وثيقه التامين متواجده
١٤	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسمات	٢٠٠	٤٦٦	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجده
	اجمالى قيمه الاعمال						٤,١٤٠,٠٧٩	٠	٤,١٤٠,٠٧٩	
	الكارتات موازين طبقا للتحه و شروط التعاقد						٠	٠	٠	
١	اعمال توريد و تشغيل اترية رملية مع الدمك	٥٠٠	١٣	م	٥٠٠	١,٧٢٩	٢٢,٤٧٧	٠	٢٢,٤٧٧	١٢- خصم ٨٩٧٥٠.٥٥ مبلغ (فقط و قدرة تسعه و ثمانون الف و سبعمائه و خمسون جنيها و خمسة و خمسون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٢٥	م	٤,٤١٧	٤,٤١٧	١١٠,٤٢٣	٠	١١٠,٤٢٣	
٢	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	٣	م	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخالصه المواد المحجبه
	اجمالى قيمه الكارتات						١٦٢,٩٠٠	٠	١٦٢,٩٠٠	
	اجمالى قيمه الاعمال + اجمالى قيمه الكارتات						٤,٣٠٢,٩٧٨	٠	٤,٣٠٢,٩٧٨	
	فقط اربعة ملايين و مائتان وتسعه وخمسون الفا و تسعمائه و ثمانيه و اربعون جنيه مصرى و ٦٢ قرش لا غير						٤,٣٠٢,٩٧٨.٤٠	١٣,٠٢٩.٧٨	٤,٢٥٩,٩٤٨.٦٢	خصم ١% على جميع الاعمال

تصديق: ٢٠٢٤/١٢/١١

المقاول: يوسف شعبان عبد النعيم

مستطري المشروع: احمد ابو الهول

رودج فوجد على ايدى المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب
مستطري المشروع: احمد ابو الهول
مهندس المشروع: محمد عبد الرزاق حبيب

مهندس المشروع:

ملاحظة بالفلت

مهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التنفيذ والكباريه

المهندس /

حسام الدين حسن

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدره ٣٧٧.١٢٥.٦١

يلحق للمعاول مبلغ ٤,٢٥٩,٩٤٨.٦٢

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من



رئيس الادارة العامة لمحافظة بنى سويف

مهندس /

احمد عرافى حسين

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق (القطاع الثانى) مركز يوسف الصديق
محافظه الفيوم بطول ١.٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

اسم المقاول :

العقد رقم (٧٤٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٥ ختامي)

بند الميزانية :

٥,٤٥٤,١٦٧.٠٠

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٠.٠٠	٥% تامين اعمال
	١١,٥٨١.٣٣	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	٤,٦٦٠.٢٢	الارباح ت.ص
	٨٩,٧٥٠.٥٥	خصم مبلغ (فقط و قدرة تسعه و ثمانون الف و سبعمائه و خمسون جنيها و خمسه و خمسون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التي تمت الان	٤,٢٥٩,٩٤٨.٦٢	
خصم محضر التقييم	٠.٠٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٣,٧٧٠,٦٢٥.٦١	
مستحق صرفه	٤٨٩,٣٢٣.٠١	
جملة الاستقطاعات	١٦,٢٤١.٥٤	
صافى المبلغ المستحق	٤٧٣,٠٨١.٤٦	
حساب مصلحة الضرائب	٢٣,٣٠١.١٠	
التأمينات الاجتماعيه	١٢,٥٨٢.٥٩	