

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والاسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٢ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنه تشمل اعمال القرم الخشبية المثبته ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفنه تشمل كل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمه والفنه لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	--	٣٧٠٠	١٢٠	صفر	صفر	صفر	نهائى					
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات سمك ٤ مم والفنه تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالشبورى وعمل طبقة لياصة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والفنه تشمل كل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	--	٢٢٥	٢٠٠	صفر	صفر	صفر	نهائى					
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب عزل على البارد من مواد معتمده لدى الهيئه والفنه تشمل كل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	--	٧٢	٣٠٠	صفر	صفر	صفر	نهائى					
الإجمالى														

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

مهندس الهيئه
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ /
المقاول /

مدير عام التشجير
مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكلفة الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢,٣٧) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	--	٥٥٠٠٠	١٥	صفر	٣,٥٤٩	٣,٥٤٩	نهائى	١٩٥١٩٥		٠٠	١٩٥١٩٥	
٨	بالمتر المصطح توريد وتنفيذ أعمال مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت فى حدود ٦*١٢*٢٥ سم و بسمك ١٢ سم وبمونة ذات محتوى أسمنتى ٣٠٠ كجم/م ^٣ كل مايلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	--	٣٢٠	١٠٠	صفر	صفر	صفر	نهائى			٠٠		
٩	بالعدد توريد و بناء غرف التفتيش بأبعاد ٦٠*٦٠ على ماسورة صرف المبنى قبل توصيلها بشبكة بالوعات الصرف بالموقع . العمل يشمل تشييد حوائط الغرفة من الطوب الاسمنتى سمك ٢٥ سم و توريد وتركيب غطاء GRP و جميع القطع الخاصة والاكسسوارات اللازمة و البند يشمل اعمال الحفر والردم و الازالة الى خارج الموقع كل مايلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	--	٤٧٠٠	٦	صفر	٦	٦	نهائى	٢٨٢٠٠		٠٠	٢٨٢٠٠	
١٠	بالعدد توريد وبناء خزان ترشيح أرضى ٢*٢ م بعمق ٢ متر بالمبانى و الطوب الاسمنتى و يكون سمك الجدار عدد ١ طوبة السعر يشمل المبانى والبياض الداخلى وسقف من الخرسانة المسلحة سمك ١٤ سم و غطاء (GRP) مقاس ٦٠ سم * ٦٠ سم وكل مايلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	بالعدد	--	٣٧٠٠٠	٣	صفر	٣	٣	نهائى	١١١٠٠٠		٠٠	١١١٠٠٠	
الإجمالى														
												٣٣٤٣٩٥	٠٠	٣٣٤٣٩٥

مهندس الهينه / م. محمد / التاريخ :
مدير التنفيذ / المراجع الفنية
أقر بصحة ذلك :
مدير عام التشجير / مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزيه
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطفلى او الاسمنتى المصمت او المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل دهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بتوأمين مؤكسد مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل مايلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م ^٣	٢٣٠٠	--	٩٠	صفر	صفر	صفر	نهائي					
١٢	المتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٢ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ م ^٢ رمل ١٠٠+ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضهرة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ م ^٢ رمل ١٥٠+ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ومحمل على البند عمل السقايل اللازمه وعمل البوـج والـوتار والفئة تشمل تركيب شبك ممدد مجلفن فى اماكن اتصال المبانى بالعناصر الخرسانية (عمود-كمرة-نهايات البياض والاركان) وكل مايلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٧٠	--	١٢٠٠	صفر	صفر	صفر	نهائي					
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح مخدوم وجهين مع عمل التلطيظ اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او يوتن او ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيلر نظافة الاسطح قبل الدهان وعدد ٢ سكينه معجون وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٨٠	--	٧٥٠	صفر	صفر	صفر	نهائي					
الإجمالى														

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة
التاريخ :
أقر بصحة ذلك .

مدير التنفيذ

المقاول

مدير عليا التشجير
مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١٤	بالمتر المسطح دهانات سافيتو للواجهات الخارجية بالبروة ضهاره فقط حسب اللون المطلوب وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والسعر يشمل تشطيب العرائيس الأفقية والرأسية والسقالات وإضافة مادة الاديونيد والفنة تشمل دهان وجه سيلر لتنظافة السطح قبل الدهان وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	--	٢٠٠	٧٥٠	صفر	صفر	صفر	نهائى					
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة فرز اول مقاس ٠,٣×٣٠×٣٠ سم من اجود الانواع على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	--	٢٥٥	١٨٠	صفر	صفر	صفر	نهائى					
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط باى مقاس فرز اول باللون المطلوب كيلو بتر او ما يماثلها والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض ووكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	--	٤٨٠	٧٥	صفر	صفر	صفر	نهائى					
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باى مقاس فرز اول باللون المطلوب كيلوبترا او ما يماثلها والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وتركيب وزره بارتفاع ١٠ سم وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	--	٤٥٠	١٨٠	صفر	صفر	صفر	نهائى					
الإجمهالى														

مراجعة الفنية
مهندس الهيئة / م. محمد العرس / م. محمد شحات
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ /
المقاول /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ :
المحاسب :
مليم :
جنيه :

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١٨	بالعدد	--	٢١٠٠		٦	صفر	صفر	صفر	نهائى			..		
١٩	بالكجم	--	٨٢		١٥٠٠	صفر	صفر	صفر	نهائى			..		
٢٠	بالعدد	--	٦٢٠٠		٦	صفر	صفر	صفر	نهائى			..		
الإجمالى														

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

مهندس الهينه
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ /
المقاول /
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مهندس
تامر محمد مصطفى الدهان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٢١	بالعدد	بالعدد	٦٣٥٠	--	٣	صفر	صفر	صفر	نهائي					
٢٢	بالعدد	بالعدد	٥٠٠	--	٣	صفر	صفر	صفر	نهائي					
٢٣	م . ط	م . ط	٣٧٥	--	١٠٠	صفر	١٨	١٨	نهائي	٦٧٥٠				٦٧٥٠
٢٤	م . ط	م . ط	٦٥٠	--	٦٠	صفر	صفر	صفر	نهائي					
الإجمالي														٦٧٥٠

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ :

مهندس الهيئه
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مراجعة الفنيه
مدير التنفيذ /
المقاول /

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مدير عام التشجير
مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٢٩	بالمقطوعة تنفيذ وعمل خزان مياه أرضي طبقا للرسومات سعة ٣م ^٢ ٥٠ مياه من الخرسانة المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح والحفر والخرسانات تثبيت شريط Water stop انتاج شركة كيمواويات البناء الحديث أو مايمثلها مابين اللبشة المسلحة وحوائط الخزان وعزل الارضيات بلفائف الانسومات ٤ مم (طبقتين متعامدتين) وطبقة واحدة لحماية حوائط الخزان من الخارج وكذلك دهان الحوائط والارضيات من الداخل بدهان كيميائي مائي مع تنفيذ مباني سمك نصف طوبة حول حوائط الخزان لحماية طبقة الانسومات ومحمل علي البند بناء غرفة ظلمبات أبعادها (٣,٦*٣,٧*٣ م) ويتم دهان حوائطها والسقف من الداخل ببيوية البلاستيك ومن الخارج بالسافيتو وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	--	٢١٠٠٠٠٠	٣	٣	صفر	٣	نهائى	٦٣٠٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي الى									٦٣٠٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي (أعمال الإنشاءات) ص ١ + ص ٢ + ص ٣ + ص ٤ + ص ٥ ص ٦ + ص ٧ + ص ٨ + ص ٩									٦٩١٥٠٤٠	٦٣٠٠٠٠٠	٠٠	٦١٥٠٤٠	

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك .

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

مدير التنفيذ /
المقاول /

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
تامر محمد مصطفى
الإدارة العامة للتشجير

إدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعتداد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	١٤٣٥	١٧٦٠٠	١٩١٠٠	صفر	١٩١٠٠	نهائى	٢٧٤٠٨٥٠٠	٢٧٤٠٨٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعتداد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	١٧٨٠	١٧٥٠	١٧٥٠	صفر	١٧٥٠	نهائى	٣١١٥٠٠٠	٣١١٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الإتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	١٠٠٠٠	١٤٧	١٤٧	صفر	١٤٧	نهائى	١٤٧٠٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٣٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الإتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	٩٥٠٠	٢٧٢	٢٧٢	صفر	٢٧٢	نهائى	٢٥٨٤٠٠٠	٢٥٨٤٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي														

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ : /
أقر بصحة ذلك ،،،، /
مدير التنفيذ /
المقاول /
مدير عام التشجير
مهندس
تامر محمد مصطفى الدهان

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٤	بالعدد	بالمتر	--	٤٠٠٠٠	٢٤	صفر	صفر	صفر	نهائى					
٣٥	بالعدد	بالمتر	--	٨٥٠٠٠	٣	صفر	صفر	٣	نهائى	٢٥٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠			
٣٦	بالمتر	بالمتر	--	٩٠	١١٥٠٠٠	١١٩٠٠٠	صفر	١١٩٠٠٠	نهائى	١٠٧١٠٠٠٠	١٠٧١٠٠٠٠			
الإجمالى														

المراجعة الفنية

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك

مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة ري سطحية من خراطيم ذاتية التنقيط G.R قطر ١٦ مم على أن تكون المسافة بين النقاطات ٣٠ سم وبابلر بمشتملاته تصرف من ٥٠ - ١١٠ لتر / ساعة لزوم نخيل البلح والأشجار والبند يشمل جميع قطع الإتصال P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ٢	٥٠٠	٦١	١١٥٠٠٠	١١٩٠٠٠	صفر	١١٩٠٠٠	نهائي	٧٣١٨٥٠٠	٧٣١٨٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٨	بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياه أفقية طارئة مركزية قدرة مناسبة تعطى تصرف ٥٠ - ٦٠ م / س ورفع ٦ بار والبند يشمل جميع المحابس والوصلات المرنة اللازمة ، وتوريد وتركيب كابل كهرباء مسلح من الألومنيوم مقاس (٥٠x٤ mm AL/PVC/STA/PVC) بالإضافة إلى كابل إرث مقاس (٢٥x١ mm AL/PVC) بطول لا يزيد عن ١٠٠ متر طولي والتركيب يشمل أعمال الحفر والردم مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	--	٥٨٥٥٠٠	٦	٦	صفر	٦	نهائي	٣٥١٣٠٠٠	٣٥١٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحكم لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة رفع مياه أفقية طارئة مركزية والبند يشمل (جميع القواطع العمومية للوحة والكونتاكتور والأوفلود ،.... إلخ) و إكسسوارات التركيب والتوصيل مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	--	٢٠٠٠٠٠	٣	٣	صفر	٣	نهائي	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي														

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /
مهندس /
تأمر محمد مصطفى الدهان

مهندس الهيئة /
التاريخ : /
أقر بصحة ذلك ،،،،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم							مليم	جنيه	
٤٠	بالعدد	توريد وتركيب محطة فلاتر كاملة (رملية - شبكية) تعطى تصرف لا يقل عن ٥٠ م / ساعة والبند يشمل جميع قطع الإتصال والوصلات والمرنة والمحابس وجميع ما يلزم لنحو الأعمال - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٤٩٥٠٠٠	--	٣	٣	صفر	٣	نهائي	١٤٨٥٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠	٠٠٠٠٠
٤١	مقط	بالمقطوعية رفع وتقليم كافة المزروعات الجافة والمنزوعة بالطريق والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وأعمال تطهير الأرض قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٧٥٠٠	--	١	١	صفر	١	نهائي	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠	٠٠٠٠٠
٤٢	بالعدد	توريد وزراعة شجيرات جهنمية ألوان بإرتفاع كلى ٦٠ سم بمعدل أربع شجيرات أسفل كل نخلة وتدعيم الزراعات القائمة في باقى أجزاء العملية والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة السماد العضوى (الكبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٥٤	٧٥٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	صفر	٤٠٠٠	نهائي	٢٦١٩٠٠٠	٢٦١٩٠٠٠	٢٦١٩٠٠٠	٠٠٠٠٠
٤٣	٢م	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار إفوريا أحمر دم غزال بمعدل ٩ عود / ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش الساد العضوى (كبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	١١٠٧	--	١٠٠٠	٤٧٢٩,٠٥	٣٦٧٠,٩٥	٨٤٠٠	نهائي	٩٢٩٨٨٠٠	٥٢٣٥٠٥٨,٣٥	٥٢٣٥٠٥٨,٣٥	٤٠٦٣٧٤١
الإجمالي													٤٠٦٣٧٤١

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ : /

أقر بصحة ذلك ،،،،

مدير التنفيذ /

المقاول /



مدير عام الجسر

مهندس /

تامر محمد مصطفى الدهان

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٤٤	بالمتر المسطح توريد وزراعة جهنمية مقزمة ألوان بمعدل ٦ عود / ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠٠	٨٧٧	٢١٠٠	١٧٢٠	٣٨٠	٢١٠٠	نهائى	١٨٤٢٧٥٠	١٥٠٩٣٠٠	..	٣٣٣٤٥٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار حى علم بمعدل ١٦ عود/ ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠٠	٦٨٨	١	صفر	صفر	صفر	نهائى			..		
٤٦	بالعدد توريد وزراعة أشجار تيكوما إرتفاع لا يقل عن ٢ - ٢,٥ متر والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور بمقاس ٠,٧٥ x ٠,٧٥ x ٠,٧٥ متر وإضافة السماد العضوى (الكمبوست) قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٥٠	٧٤٩	٧٤٦	٨٠٠	صفر	٨٠٠	نهائى	٥٩٩٤٠٠	٥٩٩٤٠٠	..		
الإجمالى														
إجمالى (أعمال الزراعة) ص ١٠ + ص ١١ + ص ١٢ + ص ١٣ + ص ١٤														

المراجعة الفنية

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك

مدير التنفيذ /

المقاول /



مدير عام التشجير

مهندس /

تامر محمد مصطفى الدهان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنسه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه		الباقي المطلوب صرفه	ملاحظات
			جنيه	مليم							جنيه	مليم		
٤٧	بالمتر المكعب توفير كميات المياه شهريا اللازمة لأعمال الري للأشجار والمزروعات المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم ، طبقاً للمقننات المائية المعتمدة بوزارة الزراعة والمحاسبة بالمتر المكعب طبقاً للكميات الموردة فعلياً بموجب كشف حصر ، وذلك لحين توصيل المياه إلى الخزانات ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	م ٣	٣٧٨	--	٣٠٨٢٦	٣٨٥٣٢,٥	صفر	٣٨٥٣٢,٥	جاري	١٤٥٦٥٢٨٥	١٤٥٦٥٢٨٥	٠٠	٠٠	
٤٨	بالشهر توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة للأشجار والمزروعات القديمة والقائمة المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر تسليم الموقع ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	٤٠٥٠٠٠	--	١٦	١٨	٢	٢٠	جاري	٨١٠٠٠٠	٧٢٩٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٨١٠٠٠٠
٤٩	بالشهر توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة للخزانات الخرسانية ومحطات الضخ ومكونات المحطات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والمزروعات الجديدة والقائمة القائمة المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر الاستلام الابتدائي للأعمال طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	٦٤١٢٥٠	--	١٢	صفر	صفر	صفر	جاري			٠٠	٠٠	
الإجمالي														٨١٠٠٠٠ ٢١٨٥٥٢٨٥ ٢٢٦٦٥٢٨٥

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /
المقاول /
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
عام التشجير

مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

مهندس الهيئة /
التاريخ : /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ المحاسب

مليم جنيه يدفع إلى المقاول ملاحظه الفئات على الحساب/نهائياً الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٦) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
المقاوله بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئه		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه							قرش	جنيه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص												
	إجمالى أعمال الإنشاءات (المدنى والإعتيادى) من صفحة رقم ١ حتى صفحة رقم ٩							٦٩١٥٠٤٠	٦٣٠٠٠٠٠	٠٠	٦١٥٠٤٠	
	إجمالى أعمال الزراعة (شبكات الري والزراعة ومحطات الري) من صفحة رقم ١٠ حتى صفحة رقم ١٤							٧٢٨٨٦٤٥٠	٦٨٤٨٩٢٥٨,٣٥	٦٥	٤٣٩٧١٩١	
	إجمالى الأعمال الدورية صفحة رقم ١٥							٢٢٦٦٥٢٨٥	٢١٨٥٥٢٨٥	٠٠	٨١٠٠٠٠	
	إجمالى قيمة المستخلص بالكامل							١٠٢٤٦٦٧٧٥	٩٦٦٤٤٥٤٣,٣٥	٦٥	٥٨٢٢٢٣١	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

إجماليات الأعمال بالمستخلص

إجمالي أعمال الإنشاءات

(المدنى والإعتيادى)

من صفحة رقم ١ حتى صفحة رقم ٩

إجمالي أعمال الزراعة

(شبكات الري والزراعة ومحطات الري)

من صفحة رقم ١٠ حتى صفحة رقم ١٤

إجمالي الأعمال الدورية

صفحة رقم ١٥

إجمالي قيمة المستخلص بالكامل

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

مدير التنفيذ /
المقاول /
الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة العامة للتشجير
مهندس محمد مصطفى الدهان

مهندس الهيئة /
المراجعة الفنية
التاريخ :
أقر بصحة ذلك .