

استمارة لإعتماد المصروف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زبدك للمقاولات العمومية
مستخلص رقم (٣) جاري

عن عملية "إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونينش المعادي"

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شيك على الخارج
سحب باسم
شركة زبدك للمقاولات العمومية
او يرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٧٧٤٢٢٩	٥٠
الجملة		١٧٧٤٢٢٩	٥٠



فقط وقدره مليون وسبع مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم				
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	
	مستخلص رقم (٣) جاري عن عملية "إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونينش المعادي"						
إجمالي الأصل							
بيانات الإستقطاعات				جنية	قرش		
دمغة توقيع							
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
.....							

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بالتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم تحت

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشيكات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم تحت

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	تعليق بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الإعتيادية:											١- المهندسون والمشرفون متواجدون ٢- البرنامج الزمني متواجد ٣- الكرافان متواجد ٤- جميع المحطات بمعرفة الإدارة
١-١	بالمتر المكعب حفر تربة في أي نوع من أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٦٠	م³	٥٥٥٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠,٠٠		٧٢,٠٠٠,٠٠	
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب الصومية	٩٠	م³	٢٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٩,٠٠٠,٠٠		٩,٠٠٠,٠٠	
٥-١	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال زلط فاير بارتفاع ٣٥سم مع الرش بالمياه ودمكها جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة باختبار بروكتر المعدل مع عمل الاختبارات اللازمة للتأكد	٤٩٠	م³	١٠٨٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري	٣٤٣,٠٠٠,٠٠		٣٤٣,٠٠٠,٠٠	
٦-١	بالمتر المكعب توريد وفرش احلال سن ١ & ٢ بارتفاع ٤٠ سم علي طبقتي بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمساً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة	٤٥٠	م³	١٢٤٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠,٠٠٠,٠٠		٣٦٠,٠٠٠,٠٠	
٧-١	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمساً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة	٣٣٠	م³	٣١٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٦٦٠,٠٠٠,٠٠		٦٦٠,٠٠٠,٠٠	
٨-١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة علي طبقات	١٦٠	م³	٦٦٠	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٠	جاري	١٣,٧٦٠,٠٠		١٣,٧٦٠,٠٠	
٩-١	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسر يشمل إجراء الاختبارات والتحليلات اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم	٤٥٠	م.ط	٥٥	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٢٠,٢٥٠,٠٠		٢٠,٢٥٠,٠٠	
١٠-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولي ايثيلين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون	٦٥	م²	٢١٥٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري	٩١,٠٠٠,٠٠		٩١,٠٠٠,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	٢١٠٠	م³	٥٥٠	٤٤٨,٠٠	٢٨,٠٠	٤٢٠,٠٠	جاري	٩٤٠,٨٠٠,٠٠		٩٤٠,٨٠٠,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اسفل ارضيات سمك ١٠ سم	١٨٥٠	م³	١٥٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١١,١٠٠,٠٠		١١,١٠٠,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	٢٨٥٠	م³	٨٢٠	٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	جاري	١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠		١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠	
٦-٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعدة والكمرات والبلاطات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى	٣٤٥٠	م³	٥٢٠	٩٣,٠٠	١٣٨,٠٠	٢٣١,٠٠	جاري	٧٩٦,٩٥٠,٠٠		٧٩٦,٩٥٠,٠٠	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٧٠,٠٠	١٢,٠٠	٨٢,٠٠	جاري	٣,٦٠٨,٠٠٠,٠٠		٣,٦٠٨,٠٠٠,٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتى المصمت بسمك ٢٥سم	٢٣٠٠	م³	٥٥٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١٠٣,٥٠٠,٠٠	تعليق ٣٪ حين استكمال الأعمال	١٠٣,٥٠٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتى المصمت بسمك ١٢سم	٢٧٠	م³	٥٦٥	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٣٣,٧٥٠,٠٠	تعليق ٣٪ حين استكمال الأعمال	٣٣,٧٥٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد	٦٠	م²	٢٤٧٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٩,٠٠٠,٠٠		٩,٠٠٠,٠٠	
	تشيونيات											
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٢٥,٠٠	٢٤,٠٠	٤٩,٠٠	جاري	٢,١٥٦,٠٠٠,٠٠	تعليق ٤٠%	١,٢٩٣,٦٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١								١١,١٣٧,٦١٠,٠٠		٨٦٢٤٠٠,٠٠	١٠,٢٧٥,٢١٠,٠٠
	الإجمالي بعد التعليق								١٠,٢٧٥,٢١٠,٠٠			
	إجمالي ما سبق صرفه								٨٤٠٧٦٠٠,٠٠			
	صافي القيمة الحالية للمستخلص								١٨٦٧٦١٠,٠٠			
	تصرف بنسبة ٩٥% لحين نهر المفاوضة								١,٧٧٤,٢٢٩,٥٠			