

مستخلص رقم (١) جارى - ١

عن عمليه:-

اعمال الرفع المساحي لمشروع تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لخط سكة حديد (6 اكتوبر / بنى سلامة) بطول ٦٨ كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الاولى المركزية

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٠١ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨

تنفيذ مكتب الدولية للمساحة و الخرائط

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الى ٢٠٢٣/٤/٢٨

رقم البند	نوع العمل	الفنه بالجنيه	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	اجمالى	جارى / ختامى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيته	جمله الاعمال جنيته	ملاحظات
١	اعمال تثبيت و رصد نقاط تحكم للمشروع باستخدام اجهزة المساحية GPS ثنائي التردد و تسليمها للمنطقة المشرفة	٣٥٠٠	٢٣٠	٠	٢٢٠	٧٧٠٠٠٠	جارى - ١	٧٧٠٠٠٠	٠	٧٧٠٠٠٠	يراعى تطبيق بنود العقد
٢	الاعمال المساحية للطريق القائم و عرض ٦٠٠ م الى ٨٠٠ م تحت اشراف المنطقة المشرفة	١٥٠٠٠	١٥ كم	٠	١٤ كم	٢١٠٠٠٠	جارى - ١	٢١٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٠٠	يراعى خصم التامينات و الضرائب و الاستقطاعات
٣	الاعمال المساحية للطريق القائم و عرض ٢٥٠ م وتحت اشراف المنطقة المشرفة	٩٢٥٠	٥٦ كم	٠	٥٣ كم	٤٩٠٢٥٠	جارى - ١	٤٩٠٢٥٠	٠	٤٩٠٢٥٠	التقرير موجود
٤	توقيع الجسات	٢٦٠٠	٦٧	٠	٦٤	١٦٦٤٠٠	جارى - ١	١٦٦٤٠٠	٠	١٦٦٤٠٠	التقرير موجود
٥	اعمال رفع مساحى لعدد حوالى ٢٠ قطاع عرضى (بطول ٣٠٠ م) يشمل رفع المجرى المائى (رياح ناصرى) طبقاً لتعليمات الاستشارى العام للمشروع	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٠٩٥	١٤٢٥٠٠	١٤٢٥٠٠	جارى - ١	١٤٢٥٠٠	٠	١٤٢٥٠٠	التقرير موجود
الاجمالى (واحد مليون و سبعمائة و تسعة و سبعون الف و مائة و خمسون جنية لا غير)											
١٧٧٩١٥٠											

المكتب الاستشارى

مهندس الهيئة

مدير عام مشروعات الطرق

محاسب /

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مصطفى عبد الجواد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيب



مكتب الدولية للمساحة و الخرائط
EL Dawlia For Surveying & Maps
مهندس / محمد فهمى السعيد سالم